

Согласовано:

Зам. главного инженера
ФИСГУП «СЭК СПб»
192007, Санкт-Петербург,
Англо-Петербургский С.А. Сайко

Согласовано:
Комитет по энергетике

Согласовано:
Администрация
Невского района

Утверждаю:
Генеральный Директор
ООО «Спецстрой»

А.А. Данчаров

Согласовано:

Согласовано:
Ул. «ТЭК СПб»
Начальник производственно-технического управления ГИД «ТЭК СПб»
« 08 » 04 2021 г.

Согласовано:
Санкт-Петербургское
государственное казенное учреждение
Невского района «Агентство
Невского района Санкт-Петербурга»
192009, Санкт-Петербург,
пр. Тружовской Обороны, д. 54

Согласовано:
Общественная организация
«Училище-сервис №1 Невского района»
193345, Санкт-Петербург,
ул. Народная, д. 4, корп. 4
г.л. инженер Колосов В.С.
« 20 » г.

ПРОГРАММА (РСБ)

Производство работ по врезке прямого и обратного постоянного трубопровода Ду89мм на объекте:

«Реконструкция тепловых сетей в кв. 4в СУН от квартальных ТК-1 и ТК-2 до тепловых центров домов»

Участок: от ул. Дыбенко, д.23/4 до ул. Дыбенко, д.23/3


1. Время производства работ:
 - 1.1. Подающий трубопровод (Т1) «14» 04.2021г. с 09:30 до 19:00 «14» 04.2021г.
 - 1.2. Обратный трубопровод (Т2) «14» 04.2021г. с 09:30 до 19:00 «14» 04.2021г.
2. Отключающая арматура расположена: в подвале дома 23/4 по ул. Дыбенко в ИТП дома 23/3 по ул. Дыбенко
3. Дренирующая арматура расположена:
4. **Отключение ГВС, ЦО.**
5. Количество зданий, попадающих под отключение ГВС, ЦО 1 шт.: ул. Дыбенко, д.23/3
6. Количество сварных стыков: Ду89мм - 8 шт.
7. Количество сварочных постов: 2.
8. Ответственный за производство работ: Яковлев А.В., тел. +8 (931) 248-07-33

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный
1	Подача заявки в ЦЭС ГУП «ТЭК СПб» с оповещением абонентов о работах на трубопроводе т/с. Получение подтверждения заявки.	Т1 «14» 04. 2021г. 9.30 Т2 «14» 04. 2021г. 9.30	ВРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Бондарев А.Н.
2	Отключение и слив трубопровода т/с.	Т1 «14» 04. 2021г. с 9.30 до 10.00 Т2 «14» 04. 2021г. с 9.30 до 10.00	ВРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Бондарев А.Н.
3	Производство работ по присоединению постоянной тепловой сети трубопровода к существующей тепловой сети.	Т1 «14» 04. 2021г. с 10:00 до 18:00 Т2 «14» 04. 2021г. с 10:00 до 18:00	ООО «Спецстрой»	Яковлев А.В.
4	Оповещение АДС СЭРТС о завершении работ.	Т1 «14» 04. 2021г. с 18:00 до 18:30 Т2 «14» 04. 2021г. с 18:00 до 18:30	ООО «Спецстрой»	Яковлев А.В.
5	Заполнение трубопровода.	Т1 «14» 04. 2021г. с 18:00 до 18:30 Т2 «14» 04. 2021г. с 18:00 до 18:30	ВРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Бондарев А.Н.
6	Постановка на циркуляцию (в присутствии представителя ООО «Спецстрой»). Оповещение ЦЭС о завершении работ.	Т1 «14» 04. 2021г. с 18:30 до 19:00 Т2 «14» 04. 2021г. с 18:30 до 19:00	ВРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Бондарев А.Н.

Начало производства работ по присоединению постоянной тепловой сети возможно только после получения положительных анализов СЭС.
состоялось при участии представителя ООО «Спецстрой»
 Программа действительна в течении 30 календарных дней. *или: секте от Р.В. Андреев*

Приложение: схема отключения постоянной тепловой сети Ду89мм на участке от ул. Дыбенко, д.23/4 до ул. Дыбенко, д.23/3

Начальник ВРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»


/ А.Н. Бондарев

Ведущий инженер УСК ГУП «ТЭК СПб»


/ Р.В. Андреев

Главный инженер ООО «Спецстрой»


/ А.В. Яковлев

Начальник УСК ГУП «ТЭК СПб»


/ А.Г. Савинов

