

Согласовано:

Зам. главного инженера
ФТС ГУП «ТЭК СПб»
192007, Санкт-Петербург,
Днепробратский пр., д. 69
/ С.А. Сайко

Согласовано:

Комитет по энергетике

Согласовано:

Администрация
Приморского района

Утверждаю:
Генеральный Директор
ООО «Спецстрой»

/  /  /  / А.А. Данчаров

Согласовано:

_____/_____

Согласовано:

ЦТУ ГУП «ТЭК СПб»
Производственное управление
СОГЛАСОВАНО
 / Никонов В.Е.
«20» 11 2020г

Согласовано:

ГУЖА
Приморского района

/  / 



ПРОГРАММА (РСБ)

Производство работ по врезке постоянного прямого и обратного трубопровода Ду80мм., Ду100мм., Ду125мм., Ду150мм, на объекте:
«Реконструкция трубопроводов отопления и ГВС в кв. 62А СПЧ от ЦТП по адресу: ул. Савушкина, д.143 корп.2».

»

1. Время производства работ:

1.1. Подающий трубопровод (Т1) «23» 11.2020г. с 09.00 до 23.59 «23» 11.2020г.

1.2. Обратный трубопровод (Т2) « » .2020г. с 09.00 до 23.59 « » .2020г.

2. Отключающая арматура расположена: ТК-1 (УТ-1 сущ.)

3. Дренарующая арматура расположена: ТК-1 (УТ-1 сущ.)

4. **Отключения ЦО.**

5. Количество зданий, попадающих под отключения ЦО 5 шт.: Школьная ул., д.126, корп.2; Школьная ул., д.128, корп.2; Школьная ул., д.126, корп.1; Школьная ул., д.124, лит. А, Туристическая ул., д.12.

6. Количество сварных стыков: Ду150мм - 8 шт., Ду125мм - 20 шт., Ду100мм - 20 шт., Ду80 – 10 шт.

7. Количество сварочных постов: 3.

8. Ответственный за производство работ: Акимов К.И., тел. +8 (921) 559-94-34

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный
1	Подача заявки в ЦДС ГУП «ТЭК СПб» с оповещением абонентов о работах на трубопроводе т/с. Получение подтверждения заявки.	T1 <u>23</u> <u>11</u> . 2020г. 9.00 T2 « » __. 2020г. 9.00	СРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Руппель В.Э.
2	Отключение и слив трубопровода т/с.	T1 <u>23</u> <u>11</u> . 2020г. с 9.00 до 23.00 T2 « » __. 2020г. с 9.00 до 23.00	СРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Руппель В.Э.
3	Производство работ по присоединению временной тепловой сети трубопровода к существующей тепловой сети.	T1 <u>23</u> <u>11</u> . 2020г. с 13:00 до 21:00 T2 « » __. 2020г. с 13:00 до 21:00	ООО «Спецстрой»	Акимов К.И.
4	Оповещение АДС СЗРТС о завершении работ.	T1 <u>23</u> <u>11</u> . 2020г. с 21:00 до 21:10 T2 « » __. 2020г. с 21:00 до 21:10	ООО «Спецстрой»	Акимов К.И.
5	Заполнение трубопровода.	T1 <u>23</u> <u>11</u> . 2020г. с 21:10 до 22:30 T2 « » __. 2020г. с 21:10 до 22:30	СРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Руппель В.Э.
6	Постановка на циркуляцию (в присутствии представителя ООО «Спецстрой») Оповещение ЦДС о завершении работ.	T1 <u>23</u> <u>11</u> . 2020г. с 22:30 до 22:59 T2 « » __. 2020г. с 22:30 до 22:59	СРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Руппель В.Э.

Начало производства работ по присоединению временной тепловой сети возможно только после получения положительных анализов СЭС.

Программа действительна в течении 30 календарных дней.

Приложение: схема отключения тепловой сети от ЦТП ул. Савушкина, д.143, корп.2 до Туристской ул., д.12, корп.1

Начальник СЗРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»

_____ / В.Э. Руппель

Ведущий инженер УСК ГУП «ТЭК СПб»

_____ / _____

Производитель работ ООО «Спецстрой»

_____ / К.И. Акимов

Начальник УСК ГУП «ТЭК СПб»

_____ / А.Г. Савинов