



УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
ООО «Инженерная компания»

СОГЛАСОВАНО:
Зам. Главного инженера
ФТС ГУ «ТЭК СПб»
192007, Санкт-Петербург,
Андрополевская ул., д. 69

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ЦДУ ГУП «ТЭК СПб»
СОГЛАСОВАНО
« 19 » 04 2021 г.

СОГЛАСОВАНО:
Комитет по энергетике

СОГЛАСОВАНО:

Администрация Колпинского
района

Иванов Иван Иванович
Зам. м.р. по эк. разв.

СОГЛАСОВАНО:



СОГЛАСОВАНО:



ПРОГРАММА (РСБ)

Производство работ по врезке временного прямого и обратного трубопровода Ду219мм, Ду108мм, Ду 89мм, Ду 76мм на объекте:

«Реконструкция тепловых сетей к корпусам Городской больницы
№33 по адресам: г. Колпино, ул. Вавилова, д.3, ул. Вавилова,
д.5, ул. К. Маркса, д.21, ул. К. Маркса, д.23 ».

Участок: от ТК-1 до Вавилова д.3, д.5 и до ул. К. Маркса, д.23

Источник теплоснабжения: котельная АО «ТЭС ТЭЦ»

Время производства работ: 21.04.2021 с 9.00 до 23.00

Дренирующая арматура расположена:

Отключающая арматура расположена: Вавилова 3, 5, ул. К. Маркса, д.21, 23 ТК-3, ТК-1

Количество абонентов подающее под отключение: ул. Вавилова, д. 3, ул. Вавилова, д. 5, ул. К. Маркса, д. 21,

ул. К. Маркса, д. 23

Количество сварных стыков: Ду 219-8 шт, Ду 108-6 шт, Ду89 – 12 шт., Ду76-6 шт.

Количество сварных постов: 4 поста и 1 в резерве

Врезка трубопровода осуществляется в соответствии с согласованным проектом Шифр 19/149-ТКР.ТС

Контактные телефоны: **+7 (931) 248-07-33**, производитель работ ООО «Инженерная компания» Яковлев А.В.

С отключением потребителей по ЦО и ТВС.

При положительном заключении СЭС.

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный
1	Подача заявки в ЦДС ГУП «ТЭК СПб» с оповещением абонентов о работах на трубопроводе т/с. Получение подтверждения заявки.	16 * 04 2021 г. До _____	РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Начальник РТС Золотухин В.В.
2	Отключение и слив трубопровода т/с.	С 9 час. 00 мин. 20 * 04 2021 г. До 12 час. 00 мин. 21 * 04 2021 г.	РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Начальник РТС Золотухин В.В.
3	Производство работ по присоединению временной тепловой сети трубопровода к существующей тепловой сети.	С 12 час. 00 мин. 21 * 04 2021 г. До 22 час. 30 мин. 21 * 04 2021 г.	ООО «Инженерная компания»	Производитель раб Яковлев А.В.
4	Оповещение АДС СЭРТС о завершении работ.	В 22 час. 30 мин. 21 * 04 2021 г.	ООО «Инженерная компания»	Производитель раб Яковлев А.В.
5	Заполнение прямого и обратного трубопровода. Подача теплоносителя абонентам.	В 23 час. 00 мин. 21 * 04 2020 г.	РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Начальник РТС Золотухин В.В.

Начало производства работ по присоединению постоянной тепловой сети возможно только после получения положительных анализов СЭС.

Программа действительна в течении 30 календарных дней.

Приложение: схема отключения постоянной тепловой сети

Начальник Пригородного района РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Начальник УСК по ТС УСК ГУП «ТЭК СПб»

Ведущий инженер ОСК по ТС УСК ГУП «ТЭК СПб»

Производитель работ ООО «Инженерная компания»

_____/ Золотухин В.В.

_____/ Савинов А.Г.

_____/ Кушнарев Л.А.

_____/ Яковлев А.В.