

Согласовано:

Зам. главного инженера

ФТС ПУП «ТЭК СПб» Комитет по энергетике

Филиал тепловых сетей
№192007, Сбл. Ш. С. Каварбург,
Днепронепетровская ул., д. 69

Согласовано:

Администрация

Приморского района

Александров

Согласовано:


Администрация

Приморского района

Александров

№ 108833

Утверждаю:
Генеральный Директор
ООО «СПЕЦСТРОЙ»



Согласовано:


Согласовано: МП «ТЭК СПб»
Приказом от 14.05.2020г.
Согласовано
« 20 » 10 / Никонен В.Е. / 2020г.

Согласовано:

ГУЖА

Приморского района

Александров



ПРОГРАММА (РСБ)

Производство работ по врезке постоянного прямого и обратного трубопровода Ду125мм, Ду80мм, Ду65мм на объекте:
«Реконструкция трубопроводов отопления и ГВС в кв. 62А СПЧ от ЦТП по адресу: ул. Савушкина, д.143 корп.2».

от р. Савушкина 145 по р. ул. Савушкина 143 к1

1. Время производства работ:

- 1.1. Подающий трубопровод (Т1) «А» 11.2020г. с 09.00 до 23.59 «А» 11.2020г.
- 1.2. Обратный трубопровод (Т2) «А» 11.2020г. с 09.00 до 23.59 «А» 11.2020г.
- 2. Отключающая арматура расположена: ТК-1 (УТ-1 сущ.)
- 3. Дренирующая арматура расположена: ТК-1 (УТ-1 сущ.)
- 4. **Отключения ЦО.**

- 5. Количество зданий, попадающих под отключения ЦО 2 шт.: ул. Школьная, д.132; ул. Школьная, д.128, к.1
- 6. Количество сварных стыков: Ду125 - 24шт., Ду80 - 8шт., Ду65 - 8шт.
- 7. Количество сварочных постов: 3.
- 8. Ответственный за производство работ: Акимов К.И., тел. +8 (921) 559-94-34

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный
1	Подача заявки в ЦДС ГУП «ТЭК СПб» с оповещением абонентов о работах на трубопроводе т/с. Получение подтверждения заявки.	T1 «//» <u>11</u> . 2020г. 9.00 T2 « » <u> </u> . 2020г. 9.00	СЗРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Руппель В.Э.
2	Отключение и слив трубопровода т/с.	T1 «//» <u>11</u> . 2020г. с 9:00 до 23:00 T2 « » <u> </u> . 2020г. с 9:00 до 23:00	СЗРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Руппель В.Э.
3	Производство работ по присоединению временной тепловой сети трубопровода к существующей тепловой сети.	T1 «//» <u>11</u> . 2020г. с 13:00 до 21:00 T2 « » <u> </u> . 2020г. с 13:00 до 21:00	ООО «Спецстрой»	Акимов К.И.
4	Оповещение АДС СЗРТС о завершении работ.	T1 «//» <u>11</u> . 2020г. с 21:00 до 21:10 T2 « » <u> </u> . 2020г. с 21:00 до 21:10	ООО «Спецстрой»	Акимов К.И.
5	Заполнение трубопровода.	T1 «//» <u>11</u> . 2020г. с 21:10 до 22:30 T2 « » <u> </u> . 2020г. с 21:10 до 22:30	СЗРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Руппель В.Э.
6	Постановка на циркуляцию (в присутствии представителя ООО «Спецстрой»). Оповещение ЦДС о завершении работ. Начало производства работ по присоединению постоянной тепловой сети возможно только после получения положительных анализов СЭС.	T1 «//» <u>11</u> . 2020г. с 22:30 до 22:59 T2 « » <u> </u> . 2020г. с 22:30 до 22:59	СЗРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Руппель В.Э.

Программа действительна в течении 30 календарных дней.


Приложение: схема отключения тепловой сети от ул. Савушкина 145, к.8 до ул. Школьная, д.128

Начальник СЗРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Ведущий инженер УСК ГУП «ТЭК СПб»

Производитель работ ООО «Спецстрой»

Начальник УСК ГУП «ТЭК СПб»


 / Руппель В.Э.
 / Е.Н. Чернышова
 / К.И. АКИМОВ
 / А.Г. САВИНОВ