



Согласовано
Администрация г. Коломие

Согласовано

Утверждено
Генеральный директор
ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ»

Согласовано
Комитет по энергетике и
инженерному обеспечению

Согласовано
Главный инженер
ЖЭС № г. Коломие

Согласовано
Главный инженер
ФЭИ ГУП «ТЭК СПб»

Калачова Н.А.

Согласовано
Зам. главного инженера
ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Согласовано
ГКУ ЖА г. Коломие

ПРОГРАММА 01

производства работ по подключению временной тепловой сети ду 250 мм, ду 200 мм, ду 125 мм, ду 100 мм, ду 80 мм, ду 50 мм, на объекте:
«Реконструкция тепловых сетей г. Коломие в квартале 16, трубопровода отопления и ГВС от ЦТП №7 по адресу:

Источники тепла:
Время производства работ: Т-1, Т-2
Отключающая арматура расположена:
Количество стыков:

2-я Коломийская котельная ГУП «ТЭК СПб»,
с 9:00 до 21:00 10.11.2020г.
в ЦТП по адресу ул. Ижорского Батальона, д.17

Т-1, заглушка ду 250-2 стык, врезка ВТС ду 250-4 стыка, Т-2, заглушка ду 250мм, 2 стыка, врезка ВТС ду 250 - 4 стыка


Количество сварочных постов:

Подвалы, ТК Т1, Т2, ду 150 мм 6 стык, ду 80мм 8 стыка, ду 100 мм 6 стык.
6 поста

С отключением ЦО
Без отключения - ГВС

Ответственный представитель ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ» Начальник участка Бивол А.Т. Тел. 892117416413

Начальник СЭРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» Золотухин В.В.



№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный
1.	Подача заявки в АДГ РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	за 3 суток	ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ»	Начальник участка Бивол А.Т. _____
2.	Подача заявки в ЦДУ ГУП «ТЭК СПб»	за 3 суток	ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ» РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Начальник РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» _____
3.	Закрытие задвижек Т2 - Ду 250 на обратном трубопроводе в ЦТП по адресу ул. Ижорского Батальона, д.17. До ул. Тверская д 48 и до ул. Тверская д 54, 54 к2 (Школа 588) Т4 Ду 250.	в ЦТП по адресу ул. Ижорского Батальона, д.17. До ул. Тверская д 48 и до ул. Тверская д 54, 54 к2 (Школа 588) 10.11.2020г с 9:00 до 11:00	ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ» РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Начальник участка Бивол А.Т. _____ Начальник РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» _____
4.	Производство работ по монтажу Т2 - Ду 250, Ду 200, Ду 150, Ду 100, Ду 80 на обратном трубопроводе (16 стыков)	в ЦТП по адресу ул. Ижорского Батальона, д.17. До ул. Тверская д 48 и до ул. Тверская д 54, 54 к2 (Школа 588) 10.11.2020г с 11:00 до 21:00	ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ»	Начальник участка Бивол А.Т. _____
5.	Оповещение АДГ РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» о завершении работ по монтажу труб на временном обратном трубопроводе.	в ЦТП по адресу ул. Ижорского Батальона, д.17. До ул. Тверская д 48 и до ул. Тверская д 54, 54 к2 (Школа 588) 10.11.2020г с 21:00	ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ»	Начальник участка Бивол А.Т. _____
6.	Заполнение обратного трубопровода.	в ЦТП по адресу ул. Ижорского Батальона, д.17. До ул. Тверская д 48 и до ул. Тверская д 54, 54 к2 (Школа 588) 10.11.2020г с 21:00 до 23:00	ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ» СРТС ГУП «ТЭК СПб»	Начальник участка Бивол А.Т. _____ Начальник РТС ГУП «ТЭК СПб» _____
7.	Закрытие задвижек Т1 - Ду 250 на подающем трубопроводе в ЦТП по адресу ул. Ижорского Батальона, д.17. До ул. Тверская д 48 и до ул. Тверская д 54, 54 к2 (Школа 588) Т4 Ду 250.	в ЦТП по адресу ул. Ижорского Батальона, д.17. До ул. Тверская д 48 и до ул. Тверская д 54, 54 к2 (Школа 588) 10.11.2020г с 9:00 до 11:00	ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ» СРТС ГУП «ТЭК СПб»	Начальник участка Бивол А.Т. _____ Начальник РТС ГУП «ТЭК СПб» _____
8.	Производство работ по монтажу Т1 - Ду 250, Ду 200, Ду 150, Ду 100, Ду 80 на подающем трубопроводе (16 стыков)	в ЦТП по адресу ул. Ижорского Батальона, д.17. До ул. Тверская д 48 и до ул. Тверская д 54, 54 к2 (Школа 588) 10.11.2020г с 11:00 до 21:00	ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ»	Начальник участка Бивол А.Т. _____
9.	Оповещение АДГ РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» о завершении работ по монтажу труб на временном подающем трубопроводе.	в ЦТП по адресу ул. Ижорского Батальона, д.17. До ул. Тверская д 48 и до ул. Тверская д 54, 54 к2 (Школа 588) 10.11.2020г с 21:00	ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ»	Начальник участка Бивол А.Т. _____
10.	Заполнение подающего трубопровода.	в ЦТП по адресу ул. Ижорского Батальона, д.17. До ул. Тверская д 48 и до ул. Тверская д 54, 54 к2 (Школа 588) 10.11.2020г с 21:00 до 23:00	ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ» СРТС ГУП «ТЭК СПб»	Начальник участка Бивол А.Т. _____ Начальник РТС ГУП «ТЭК СПб» _____

Схема промывки и испытаний прилагается.

Программа действует в течение одного месяца.

Под отключение попадают: открытый водозабор 16 - здания, из них:

12 - жилых по адресу: Тверская ул д. 52, 54, 48, 50, 56, 44, 38, 40, 42, 46, ул. Ижорского Батальона 7, 9,

2- детских по адресу: ул. Тверская 54к2 школа №588, 38к2 детский садик №17

1 - лечебный по адресу: ул. Тверская д. 48 к2 Стomatологическая поликлиника №18

1 - прочие по адресу: Ижорского батальона 17 ЦТП №7

Начальник РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»
Начальник ДС ФЭИ ГУП «ТЭК СПб»
Ведущий инженер ОСК по ТС ГУП «ТЭК СПб»
Начальник УСК по ГУП «ТЭК СПб»
Начальник участка ООО «ИК Энергия»
Нач. участка ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ»

Золотухин В.В.
Белов О.С.
Красковская Ю.В.
Савинов А.Г.
Унгурян В.И.
Бивол А.Т.

89218720297 Александр
8921 900-17-32 Андрей