

Гл. инженер
ООО «Инженерная Компания»
И. Г. Федоров

Зам. Главного инженера
Филиала Липовых сетей
ГУП «ТЭК СПб»
С. А. Сайко

ПРОГРАММА (РСБ)

Производства работ по врезке вновь подкормленного прямого трубопровода ДУ300, ДУ250 от участка: Тосненский пер. 13 на объекте:

Реконструкция внутренних тепловых сетей в т. Коминто, квартал 1, от НО у д.13 по Тосненскому пер. по подвалам в д.13,24,26 по Тосненскому пер.

Источник теплоснабжения: 2-я Каспийская
 Время производства работ: 18.11.2020 с 10⁰⁰-23⁰⁰
 Дренажушая арматура расположена:
 Отключенная арматура расположена: Тосненский 24 - ТК19
 С отключением потребителей, без отключения потребителей от ГВС (нужное подчеркнуть)
 Количество абонентов подающих под отключение ГВС
 Количество стыков, заглушек: 05 № 325-605, #173-4, #155-4 см.
 Количество сварочных постов: 4 постов



| | | | |
|---|---|---------------------------|------------------------|
| 1 | Подача заявки в АДС РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» | ООО «Инженерная Компания» | Исполн. Д.В. Золотухин |
| 2 | Подача заявки в ЦДУ ГУП «ТЭК СПб» | РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» | Исполн. Д.В. Золотухин |
| 3 | Отключение и опорожнение существующего прямого трубопровода | РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» | Исполн. Д.В. Золотухин |
| 4 | Производство работ по врезке вновь построенной тепловой сети Стыки: <u>#325-205, #0273-4, #113-605</u> Сварочные посты: | ООО «Инженерная Компания» | Исполн. Д.В. Золотухин |
| 5 | Оповещение АДС РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» о завершении работ | ООО «Инженерная Компания» | Исполн. Д.В. Золотухин |
| 6 | Заполнение прямого трубопровода | РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» | Исполн. Д.В. Золотухин |

Работы производить при температуре не ниже -5°С
 Программа действительна в течение 10 дней:

Начальник РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» В.В. Золотухин
 Начальник АДС ФЭИ ГУП «ТЭК СПб» В.В. Золотухин

Зам. начальника департамента-начальник УСК ГУП «ТЭК СПб» Ю.В. Кожикова
 Ведущий инженер ОСК по РКО УСК ГУП «ТЭК СПб» Ю.В. Кожикова

Прораб ООО «Инженерная Компания» Д.Ю. Гришин (8-921-553-35-40)



Гл. инженер
ООО «Инженерная Компания»
И. Г. Федоров

Согласовано
Администрация Санкт-Петербурга
Администрация

Зам. главного инженера
Филиала «Тепловые сети»
ОАО «ТЭК СПб»
192001, Санкт-Петербург,
Андреевская ул. д. 10, Сайко
Согласовано:

ПРОГРАММА (РФ)

ТЭЖА
Санкт-Петербург
Жилищное агентство Колпинского района



Начальник ГУП «ТЭК СПб»
Производственное управление
ТЭК СОГЛАСОВАНО
Комитет по энергетике
2022 г.

Производства работ по врезке вновь построенного прямого трубопровода ДУ300, ДУ250 от участка: Тосненский пер. 13 на объекте:
Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей в г. Колпино, квартал 1, от НО у д.13 по Тосненскому пер. по подвалам в
д.13,24,26 по Тосненскому пер.

Источник теплоснабжения: 2-я Колпицкая
Время производства работ: 18.11.2020 с 10⁰⁰-23⁰⁰

Дренарующая арматура расположена:
Отключенная арматура расположена: Тосненский 24 - ТКУ в цвет выемки д.13

С отключением потребителей, без отключения потребителей от ГВС (нужное подчеркнуть)
Количество абонентов подающих под отключение ГВС

Количество стыков, заглушек: 25 Ø 325-225 / Ø 273-4 / Ø 155-4 см.
Количество сварочных постов: 4 постов.

| | | | | |
|---|--|--|---------------------------|--------------------------------|
| 1 | Подача заявки в АДГ РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» | | ООО «Инженерная Компания» | <i>Ирина До</i> 89115533554 |
| 2 | Подача заявки в ЦДУ ГУП «ТЭК СПб» | | РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» | |
| 3 | Отключение и опорожнение существующего прямого трубопровода | <u>с 10⁰⁰ до 12⁰⁰</u> <u>18.11.2020</u> | РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» | |
| 4 | Производство работ по врезке вьнов построенной тепловой сети Стыки: <u>Ø 325-225 / Ø 273-4 / Ø 155-4 см</u> Сварочные посты: | <u>с 12⁰⁰ до 22⁰⁰</u> <u>18.11.2020</u> | ООО «Инженерная Компания» | <i>Ирина До</i> 89215533554 |
| 5 | Оповещение АДГ РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» о завершении работ | <u>22⁰⁰</u> <u>18.11.2020</u> | ООО «Инженерная Компания» | <i>Ирина До</i> 89215533554 |
| 6 | Заполнение прямого трубопровода | <u>22⁰⁰ - 23⁰⁰</u> <u>18.11.2020</u> | РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» | |

Работы производить при температуре не ниже -5° С.
Программа действительна в течение 10 дней.

Начальник ПРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» *В. В. Золотухин*
Начальник АДГ ФЭИ ГУП «ТЭК СПб» *В. В. Золотухин*

Зам. начальника департамента начальник УСК ГУП «ТЭК СПб» *Ю. В. Кривоносова*
Ведущий инженер ОСК по РКО УСК ГУП «ТЭК СПб» *Ю. В. Кривоносова*

Прораб ООО «Инженерная Компания» *Ирина До*
Ирина До (8-921-553-35-40)

И. л. инженер
 ООО «Инженерная Компания»
 И. И. Федоров

Зам. Главного инженера
 Филиала Тепловых сетей
 ГУП «ТЭК СПб»
 С.А. Сайко

Согласовано:
 Администрация
 Ул. Копылова

Согласовано:
 ГУЖА
 С.А. Сайко



Начальник филиала ГУП «ТЭК СПб»
 Представительное управление
 СОТЛАСОВАННО
 Корпус по договору 2022

ПРОГРАММА (РСБ)

Производства работ по врезке вновь построенного обратного трубопровода ДУ300, ДУ250 от участка: Тосненский пер. 13 на объекте:
 Реконструкция внутриквартирных тепловых сетей в г. Кошпино, квартал 1, от НО у д.13 по Тосненскому пер. по подвалам в
 д.13,24,26 по Тосненскому пер.

Источник теплоснабжения: 2^я Колышанская
 Время производства работ: 19.11.2020 с 10⁰⁰ - 23⁰⁰

Дренажная арматура расположена:
 Отключающая арматура расположена: Тосненский пер. 13, 1

С отключением потребителей: отключения потребителей от ГВС (нужное подчеркнуть)

Количество абонентов подающих под отключение ГВС
 Количество стыков, загибков: 201, 1325-2см, 1273-4, 1559-4см
 Количество сварочных постов: 4 постов.

| | | | | |
|---|---|--|---------------------------|--|
| 1 | Подача заявки в АДС РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» | | ООО «Инженерная Компания» | |
| 2 | Подача заявки в ЦДУ ГУП «ТЭК СПб» | | РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» | |
| 3 | Отключение и опорожнение существующего обратного трубопровода | с 10 ⁰⁰ до 12 ⁰⁰ 19.11.2020 | РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» | |
| 4 | Производство работ по врезке вновь построенной тепловой сети Стыки: $\varnothing 325-2cm$, $\varnothing 273-4$, $\varnothing 159-4cm$ Сварочные посты: <u>4</u> | с 12 ⁰⁰ до 22 ⁰⁰ 19.11.2020 | ООО «Инженерная Компания» | |
| 5 | Оповещение АДС РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» о завершении работ | 22 ⁰⁰ 19.11.2020 | ООО «Инженерная Компания» | |
| 6 | Заполнение обратного трубопровода | 22 ⁰⁰ - 23 ⁰⁰ 19.11.2020 | РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» | |

Работы производить при температуре не ниже -5°С.
 Программа действительна в течение 10 дней.
 Начальник РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» В.В. Золотухин
 Начальник АДС ФЭН ГУП «ТЭК СПб» О.П. Белов

Зам. начальника департамента начальник УСК ГУП «ТЭК СПб» Ю.В. Красковская
 Ведущий инженер УСК по РСО УСК ГУП «ТЭК СПб» Д.О. Гривин
 Прораб ООО «Инженерная Компания» Д.О. Гривин (8-921-553-35-40)

Гл. инженер

ООО «Инженерная Компания»

И.Г. Федоров

Администрация

Административного района Санкт-Петербурга

Администрация

Административного района Санкт-Петербурга

Администрация

Административного района Санкт-Петербурга

Администрация

Административного района Санкт-Петербурга

Администрация

Административного района Санкт-Петербурга

Администрация

Административного района Санкт-Петербурга

Администрация

Административного района Санкт-Петербурга

Администрация

Административного района Санкт-Петербурга

Администрация

Административного района Санкт-Петербурга

Администрация

Административного района Санкт-Петербурга

Администрация

Административного района Санкт-Петербурга

Администрация

Административного района Санкт-Петербурга

Администрация

Административного района Санкт-Петербурга

Администрация

Административного района Санкт-Петербурга

Администрация

Административного района Санкт-Петербурга

Администрация

Административного района Санкт-Петербурга

Администрация

Административного района Санкт-Петербурга

Администрация

Зам. Главного инженера
Филиала Ленэнерго сетей
ОМ ГРУП «ТЭК СПб»
192007, Санкт-Петербург,
ул. Давыдовская, д. 13
С.А. Санко

Солдатово

Санкт-Петербургское

ГУЖА

«Жилищное хозяйство коммунального района

Санкт-Петербурга»

Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское

ГУЖА

«Жилищное хозяйство коммунального района

Санкт-Петербурга»

Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское

ГУЖА

«Жилищное хозяйство коммунального района

Санкт-Петербурга»

Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское

ГУЖА

«Жилищное хозяйство коммунального района

Санкт-Петербурга»

Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское

ГУЖА

«Жилищное хозяйство коммунального района

Санкт-Петербурга»

Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское

ГУЖА

«Жилищное хозяйство коммунального района

Санкт-Петербурга»

Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское

ГУЖА

«Жилищное хозяйство коммунального района

Санкт-Петербурга»



Начальник филиала ГУЖА
Филиала Ленэнерго сетей
ООО «Инженерная Компания»
Солдатово
Коммунальное хозяйство
20.12.17

ПРОГРАММА (РЭВ)

Производства работ по врезке вновь построенного обратного трубопровода ДУ300, ДУ250 от участка: Тосненский пер. 13 на объекте:

Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей в г. Колпино, квартал 1, от НО у д.13 по Тосненскому пер. по подвалам в

д.13,24,26 по Тосненскому пер.

Источник теплоснабжения: 29 Колпиновская

Время производства работ: 18.11.2020 с 10⁰⁰ - 23⁰⁰

Дренирующая арматура расположена:

Отключенная арматура расположена: Технический 24 - ТК-9 серия Бремани 7/с

С отключением потребителей, без отключения потребителей от ГВС (нужное подчеркнуть)

Количество абонентов подающих под отключение ГВС

Количество стыков, заглушек: см. №325-2см / Ø 273-4 / Ø 159-1см.

Количество сварочных постов: 4 постов.

| | | | | | |
|---|---|--|--|---------------------------|-------------|
| 1 | Подача заявки в АДС РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» | | | 000 «Инженерная Компания» | Гришин Д.В. |
| 2 | Подача заявки в ЦДУ ГУП «ТЭК СПб» | | 13.11.2020 | РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» | 8921533540 |
| 3 | Отключение и опорожнение существующего обратного трубопровода | | с 10 ⁰⁰ до 12 ⁰⁰ 18.11.2020 | РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» | Гришин Д.В. |
| 4 | Производство работ по врезке вновь построенной тепловой сети Стыки: <u>Ø325-2см - Ø273-4 / Ø159-1см.</u> | | с 12 ⁰⁰ до 22 ⁰⁰ 18.11.2020 | 000 «Инженерная Компания» | 8921533540 |
| 5 | Сварочные посты: <u>4</u> | | 22 ⁰⁰ 18.11.2020 | 000 «Инженерная Компания» | Гришин Д.В. |
| 6 | Оповещение АДП РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» о завершении работ | | 22 ⁰⁰ - 23 ⁰⁰ 18.11.2020 | РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» | 8921533540 |
| | Заполнение обратного трубопровода | | | | |

Работы производить при температуре не ниже -5° С.

Программа действительна в течение 10 дней.

Начальник ПРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Начальник АДС ФЭИ ГУП «ТЭК СПб»

Зам. начальника департамента начальник УСК ГУП «ТЭК СПб»

Ведущий инженер ОСК по УСК ГУП «ТЭК СПб»

Прораб ООО «Инженерная Компания»

Д.О. Гривин (8-921-553-35-40)

Квартал 1 по ЦО всего ³¹29 (29,0,0,0,0,0)
по ГВС всего ³¹29 (29,0,0,0,0,0)

Жилые : ул. Тазаева д.4,6,8,10,12,14,16 , 1, 3
ул. Тверская д.19,21,17,15
Тосненский пер. д.3,5,7,9,11,13,15,17,27,21
28,30,36,40,38,32
ул. Красная д.22,20