

Утверждаю:

Руководитель подразделения  
ОП Северо-Запад ООО «ЭнергоСеть»

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного инженера  
ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Генеральный директор  
ГУП «ТЭК СПб»  
Титов Илья тепловых сетей  
192007, Санкт-Петербург,  
Андрополевский пр. д. 10  
С.А. Сайко

СОГЛАСОВАНО:  
Производственное управление  
ПТУН «ТЭК СПб»  
СОГЛАСОВАНО  
19.04.2021 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УСК  
ГУП «ТЭК СПб»

А.Г. Савинов

СОГЛАСОВАНО:

Комитет по Э и ИО

СОГЛАСОВАНО:

Администрация, Санкт-Петербургского района  
Пушкинского района

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

И.П. Плотников

СНБ ТКУ «ЭКА  
Санкт-Петербургского  
района»  
Государственное учреждение  
Санкт-Петербургского района  
Филия Санкт-Петербург  
191020, Санкт-Петербург,  
ул. Шувалова, д. 111  
191020, Санкт-Петербург,  
ул. Шувалова, д. 111

### ПРОГРАММА

производства работ по установке головных шаровых кранов на трубопроводы Т1.1, Т2.1

на объектах:

«Модернизация ЦТП, расположенного по адресу: г. Пушкин, Красносельское шоссе д. 28, корп. 9 лит. А»

1. Отключение системы ЦО и ГВС в г. Пушкин по адресам: Красносельское ш. д. 28 корп. 2, Красносельское ш. д. 28 корп. 3, Красносельское ш. д. 28 корп. 4, Красносельское ш. д. 28 корп. 5, Красносельское ш. д. 28 корп. 6, Красносельское ш. д. 28 корп. 7, Красносельское ш. д. 28 корп. 8, Саперная д. 44 корп. 6, Саперная д. 44 корп. 8, Саперная д. 44 корп. 10, Полковая д. 5, (11 жилых домов)
2. Время производства работ: с 10-00 22.04.2021 по 18-00 22.04.2021.
3. Отключаются арматура расположена в ЦТП
4. Дренирующая арматура расположена в ЦТП
5. Ответственный за отключение и включение т/с – УЦТП №15 ФТС ГУП «ТЭК СПб»
6. Ответственный за производство работ от ООО «ЭнергоСеть» - Таенков Р.А.  
(моб. тел. 89683219680). Количество сварочных стыков: Ду159 - 2 шт. Ду108 - 8 шт. сварочных постов 2 шт., по 3 чел. на пост
7. Отключение только при температуре наружного воздуха не ниже -5 °С

8. Программа деятельности на течение 15 календарных дней с даты согласования.

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный
1	Подача заявки в ДП ПРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб».	15.04.2021 до 12-00	УЦТП №15 ФТС ГУП «ТЭК СПб»	УЦТП №15 ФТС ГУП «ТЭК СПб»
2	Подача заявки в ЦДУ ГУП «ТЭК СПб».	15.04.2021 до 12-00	Пригородный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Пригородный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»
3	Закрытие и опорожнение прямого и обратного трубопровода ГВС в ЦТП.	20.04.2021 с 10-00 до 10-30	УЦТП №15 ФТС ГУП «ТЭК СПб»	УЦТП №15 ФТС ГУП «ТЭК СПб»
4	Производство работ по установке шаровых кранов на Т1, Т2.1. – 2 шт. стыки Ду159 - 2 шт. Ду108 - 8 шт. сварочных постов 2 шт. по 3 чел. на пост.	20.04.2021 с 10-30 до 15-30	ООО «ЭнергоСеть»	ООО «ЭнергоСеть»
5	Оповещение АДГ Пригородного РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» о заполнении трубопроводов в ЦТП.	20.04.2021 15-30	УЦТП №15 ФТС ГУП «ТЭК СПб»	УЦТП №15 ФТС ГУП «ТЭК СПб»
6	Оповещение ЦДУ ГУП «ТЭК СПб» о завершении работ и подключение потребителей.	20.04.2021 17-00	Пригородный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Пригородный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»
7	Запуск системы ЦО и ГВС с наладкой режимных параметров в автоматическом режиме	20.04.2021 с 17-30	ООО «ЭнергоСеть»	ООО «ЭнергоСеть»

Начальник Пригородного РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Начальник УЦТП ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Начальник УЦТП №15 ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Ведущий инженер ОСК по Э и ЦТП УСК ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за производство работ от ООО «ЭнергоСеть»

Зологухин В.В.

Сабиров Р.Н.

Землин А.Ю.

Бармин А.А.

Таенков Р.А.