


Согласовано:
Зам. главного инженера
ФТС ГУП «ТЭК СПб»



Согласовано:
Комитет по энергетике



Согласовано:
Администрация
Приморского района

СОГЛАСОВАНО:


Генеральный директор
ООО «Тесла»



Т.В.В. Фоменко

Согласовано:

Согласовано:



/ Никонов В.Е.

Согласовано:



Г.ЖУХА
Приморского района

В.И.С.-Вино

ПРОГРАММА (РСБ).

Производство работ по врезке временного прямого и обратного трубопровода Ду65мм. Ду100мм. Ду125мм. Ду150мм. Ду200мм. на объекте:

«Реконструкция тепловых сетей в квартале 3 А БАК от ТК-6 на магистральной тепловой сети по Серебристому Бульвару к домам :Серебристый Бульвар 6 корп.1,2,Богатырский проспект 10,Аэродромная ул. 21,23,Байконурская ул.5 корп.1».

1. Время производства работ:
 - 1.1. Подающий трубопровод (Т1) «15» 09 .2021г. с 09.30 до 23.59 «15» 09 .2021г.
 - 1.2. Обратный трубопровод (Т2) «15» 09 .2021г. с 09.30 до 23.59 «15» 09 .2021г.
2. Отключающая арматура расположена: ТК-17 суш.
3. Дренирующая арматура расположена: ТК-17 суш.
4. Отключение ЦО.
5. Количество зданий, попадающих под отключения ЦО 6 шт.: **Серебристый Бульвар 6 корп.1,2, Богатырский проспект 10,Аэродромная ул. 21,23,Байконурская ул.5 корп.1**
6. Количество сварных стыков: Ду65 – 6 шт., Ду100- 8 шт., Ду125 – 6 шт., Ду150- 6 шт., Ду200- 8 шт
7. Количество сварочных постов: 4.
8. Ответственный за производство работ: Начальник участка Галанов А.А. +7 921 375 96 07



Главный инженер
ООО «ТЭС №3
Приморского района»
Галанов А.А.

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный
1	Подача заявки в ЦДС ГУП «ТЭК СПб» с оповещением абонентов о работах на трубопроводе т/с. Получение подтверждения заявки.	Т1 «45» 04. 2021г. 9.00 Т2 «45» 04. 2021г. 9.00	СЗ РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Галанов А.А.
2	Отключение и слив трубопровода т/с.	Т1 «45» 04. 2021г. с 9.30 до 11.30 Т2 «45» 04. 2021г. с 9.30 до 11.00	СЗ РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Руппель В.Э.
3	Производство работ по присоединению временной тепловой сети трубопровода к существующей тепловой сети.	Т1 «45» 04. 2021г. с 11:30 до 22:30 Т2 «45» 04. 2021г. с 11:30 до 22:30	ООО «Тесла»	Галанов А.А.
4	Оповещение АДС СЗРТС о завершении работ.	Т1 «45» 04. 2021г. 22:30 Т2 «45» 04. 2021г. 22:30	ООО «Тесла»	Галанов А.А.
5	Заполнение трубопровода.	Т1 «45» 04. 2021г. с 21:10 до 22:30 Т2 «45» 04. 2020г. с 21:10 до 22:30	СЗ РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Руппель В.Э.
6	Постановка на циркуляцию (в присутствии представителя ООО «Тесла»). Оповещение ЦДС о завершении работ.	Т1 «45» 04. 2021г. с 22:30 до 23:59 Т2 «45» 04. 2021г. с 22:30 до 23:59	СЗ РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Руппель В.Э.

Начало производства работ по присоединению временной тепловой сети возможно только после получения положительных анализов СЭС.

Программа действительна в течении 30 календарных дней.

Приложение: схема отключения тепловой сети

Начальник СЗ РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»

 / В.Э.Руппель

Ведущий инженер УСК ГУП «ТЭК СПб»

 / Д.В. Мякоин

Начальник участка ООО «Тесла»

 / А.А. Галанов

Начальник УСК ГУП «ТЭК СПб»

 / А.Г. Савинов