

Согласовано  
 Администрация Колпино  
*Иванов И.И.*



Учреждение  
 Государственный директор  
 ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ»  
 Серов А.Ю.

Согласовано  
 Комитет по энергетике и  
 инженерному обеспечению

Согласовано  
 Главный инженер  
 ЖЭС № г. Колпино



Согласовано  
 Главный инженер  
 ФЭИ ГУП «ТЭК СПб»  
 Калышова И.А.

Согласовано  
 ГКУ ЖА г. Колпино

Согласовано  
 Зам. главного инженера  
 ФЭС ГУП «ТЭК СПб»  
 192007, Санкт-Петербург,  
 Адмиралтейская ул., 9. 69

производства работ по подключению временной тепловой сети и ГВС в квартире 16, трубопроводы отопления и ГВС от ЦТП №7 по адресу:  
 «Реконструкция тепловых сетей г. Колпино в квартале 16, трубопроводы отопления и ГВС от ЦТП №7 по адресу:  
 ул. Ижорского батальона, д.17».

Источник тепла:

Время производства работ: Т-1, Т-2, Т-3, Т-4

2-я Колпинская котельная ГУП «ТЭК СПб»:  
 с 9-00 до 23-00 27.11.2020г.

на углу дома Тверская 54, ВТС

ВТС, ГВС: Т-1, врезка ду 250-2 стька, Т-2, врезка ду 250-2 стька, Т-3, врезка ду 200-2 стька, Т-4, врезка ду 125-2 стька.

Количество стыков: Подвал Тверская 48: Т1, Т2, Т3, Т4 ду 250 мм 2 стьк. ду 200мм 1 стька, ду 100 мм 1 стьк.

Количество сварочных постов: 4 поста

С отключением ЦО, ГВС

Ответственный представитель ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ» Начальник участка Бывол А.Т. Тел. 89117416413  
 Начальник СЗ РТС ФЭС ГУП «ТЭК СПб» Золотухин В.В.

Производство работ по управлению  
 СОГЛАСОВАНО  
 2020г

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный
1.	Подача заявки в АДГ РТС ФЭС ГУП «ТЭК СПб»	за 3 суток	ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ»	Начальник участка Бывол А.Т.
2.	Подача заявки в ЦДУ ГУП «ТЭК СПб»	за 3 суток	ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ» РТС ФЭС ГУП «ТЭК СПб»	Начальник РТС ФЭС ГУП «ТЭК СПб»
3.	Закрытие задвижек Т1, Т2 - Ду 250 на трубопроводе временной тепловой сети на углу дома Тверская 54, Т1, Т2 Ду 250. Открытие байпаса Ду 250.	в доме Тверская 48 и на торце дома Тверская 54 27.11.2020г. с 9-00 до 11-00	ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ» РТС ФЭС ГУП «ТЭК СПб»	Начальник участка Бывол А.Т. Начальник РТС ГУП «ТЭК СПб»

СРБ ГБУЗ 'СП-18'  
 СОГЛАСОВАНЫ  
 Зам. ш. А. В. по кр. к.  
 Духов И.А. Ф.

Власова  
 Заведующая  
 ТБСБСРБ 17  
 Зав. С.В. Равкина



4.	Производство работ по монтажу Т1, Т2 - Ду 250 на трубопроводе ВТС (6 стывков)	в доме Тверская 48 и на торце дома Тверская 54 27.11.2020г. с 11-00 до 21-00	ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ"	Начальник участка Бивол А.Т.
5.	Оповещение АДГ РТС ФТС ГУП "ТЭК СПб" о завершении работ по монтажу труб на временном тепловой сети.	в доме Тверская 48 и на торце дома Тверская 54 27.11.2020г. 21-00	ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ"	Начальник участка Бивол А.Т.
6.	Заполнение трубопровода временной тепловой сети.	в доме Тверская 48 и на торце дома Тверская 54 27.11.2020г. с 21-00 до 23-00	ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ" РТС ГУП "ТЭК СПб"	Начальник участка Бивол А.Т. Начальник РТС ГУП "ТЭК СПб"
7.	Закрытие задвижек Т3, Т4 - Ду 200, Ду 125 на трубопроводе ГВС на углу дома Тверская 54, Т1, Т2 Ду 200, Ду 125. Открытие байпаса Ду 125.	в доме Тверская 48 и на торце дома Тверская 54 27.11.2020г. с 9-00 до 11-00	ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ" РТС ГУП "ТЭК СПб"	Начальник участка Бивол А.Т. Начальник РТС ГУП "ТЭК СПб"
8.	Производство работ по монтажу Т3, Т4 - Ду 200, Ду 125 на трубопроводе ГВС (6 стывков)	в доме Тверская 48 и на торце дома Тверская 54 27.11.2020г. с 11-00 до 21-00	ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ"	Начальник участка Бивол А.Т.
9.	Оповещение АДГ РТС ФТС ГУП "ТЭК СПб" о завершении работ по монтажу труб на ГВС.	в доме Тверская 48 и на торце дома Тверская 54 27.11.2020г. 21-00	ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ"	Начальник участка Бивол А.Т.
10.	Заполнение трубопровода ГВС.	в доме Тверская 48 и на торце дома Тверская 54 27.11.2020г. с 21-00 до 23-00	ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ" РТС ГУП "ТЭК СПб"	Начальник участка Бивол А.Т. Начальник РТС ГУП "ТЭК СПб"

Схема промывки и испытаний прилагается.  
Программа действует в течение одного месяца.

Под отключение попадают: открытый водозабор 11 - здания, из них:

- 9 - жилых по адресу: Тверская ул д. 52, 48, 50, 56, 44, 38, 40, 42, 46,
- 1 - детских по адресу: ул. Тверская 38к2 детский садик №17
- 1 - лечебных по адресу: ул. Тверская д. 48 к2 Стоматологическая поликлиника №18

Начальник РТС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

Золотухин В.В.

Начальник ДС ФЭИ ГУП "ТЭК СПб"

Бедов О.С.

Ведущий инженер ОСК по ТС ГУП "ТЭК СПб"

Красковская Ю.В.

Начальника УСК по ГУП "ТЭК СПб"

Савинов А.Г.

Начальник участка ООО "ИК Энергия"

Кондрашин М.В.

Нач. участка ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ"

Бивол А.Т.

*В соответствии с указанными данными*

*Савинов А.Г.*

*Бивол А.Т.*