


Согласовано:
Зам. Главного инженера
ФТС ГУП «ЛЭК-СИБИРЬ»
Филиал «Красноярских сетей»
Анжеро-Судженская ул., д. 69

Согласовано:
Комитет по энергетике
23.11.2020

Согласовано:
Администрация
Приморского района



Утверждено:
Генеральный Директор
ООО «Спецстрой»
А.А. Давыдов

Согласовано:

Согласовано:
ИТУ ГУП «ЛЭК-СИБИРЬ»
Пронзводительное управление
СОЛАСОВАННО
/Никонов В.Е.
20.11.2020

Согласовано:
ГУЖА
Приморского района

ПРОГРАММА (РСБ)

Производство работ по резке постоянного прямого ~~резки~~ трубопровода Ду50мм. Ду65мм. Ду80мм. Ду100мм. Ду125мм. на объекте:
«Реконструкция трубопроводов отопления и ГВС в кв. 62А СПЧ от ПТП по адресу: ул. Савушкина, д.143 корп.2»

1. Время производства работ:
 - 1.1. Полающий трубопровод (Т1) «В» // 2020г. с 09.00 до 23.59 «В» // 2020г.
 - 1.2. Обратный трубопровод (Т2) « » // 2020г. с 09.00 до 23.59 « » // 2020г.
2. Отключающая арматура расположена: ТК-1 (УТ-1 суш.)
3. Дренарующая арматура расположена: ТК-1 (УТ-1 суш.)
4. Отключения ГВС.
5. Количество задний, подающих под отключения ГВС 5 шт.: Школьная ул., д.126, корп.2; Школьная ул., д.128, корп.2; Школьная ул., д.126, корп.1; Школьная ул., д.124, лит. А, Турецкая ул., д.12. *от каменки до каменки 3*
6. Количество сварных стыков: Ду65мм - 8 шт., Ду125мм - 4 шт., Ду100мм - 15 шт., Ду80 - 15 шт., Ду50мм - 10 шт.
7. Количество сварочных постов: 3.
8. Ответственный за производство работ: Акимов К.И., тел. +8 (921) 559-94-34

Согласовано:

Зам. Главного инженера
ФТС ГУП «ТЭК СПб» грей
И.И.И.И.
122007, Санкт-Петербург,
Александровский С.А. Сайко

Согласовано:
Комитет по энергетике

Согласовано:
Администрация
Приморского района

Утверждаю:
Генеральный Директор
ООО «Спецстрой»

А.А. Данчаров

Согласовано:

Согласовано: «ТЭК СПб»
ПРИМОРСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОГЛАСОВАНО
«ТЭК СПб» / *Handwritten signature*
/ Никонов В.Е.
2020 г.

Согласовано:
ГУЖА
Приморского района



ПРОГРАММА (РСБ)

Производство работ по врезке постоянного прямого и обратного трубопровода Ду50мм., Ду65мм., Ду80мм., Ду100мм., Ду125мм. на объекте:
«Реконструкция трубопроводов отопления и ГВС в кв. 62А СПЧ от ЦТП по адресу: ул. Савушкина, д.143 корп.2».

1. Время производства работ:
 - 1.1. Подающий трубопровод (Т1) «26» 11.2020г. с 09.00 до 23.59 «26» 11.2020г.
 - 1.2. Обратный трубопровод (Т2) « » 2020г. с 09.00 до 23.59 « » 2020г.
2. Отключающая арматура расположена: ТК-1 (УТ-1 суш.)
3. Дренирующая арматура расположена: ТК-1 (УТ-1 суш.)
4. **Отключение ГВС.**
5. Количество эданий, подающих под отключение ГВС 5 шт.: Школьная ул., д.126, корп.2; Школьная ул., д.128, корп.2; Школьная ул., д.126, корп.1; Школьная ул., д.124, лит. А, Туристическая ул., д.12. *от квартирных 1 до квартирных 5*
6. Количество сварных стыков: Ду65мм - 8 шт., Ду125мм - 4 шт., Ду100мм - 15 шт., Ду80 - 15 шт., Ду50мм - 10 шт.
7. Количество сварочных постов: 3.
8. Ответственный за производство работ: Акимов К.И., тел. +8 (921) 559-94-34

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный
1	Подача заявки в ЦДС ГУП «ТЭК СПб» с оповещением абонентов о работах на трубопроводе т/с. Получение подтверждения заявки.	T1 <u>26</u> / <u>11</u> . 2020г. 9.00 T2 « » ____ . 2020г. 9.00	СРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Руппель В.Э.
2	Отключение и слив трубопровода т/с.	T1 <u>26</u> / <u>11</u> . 2020г. с 9.00 до 23.00 T2 « » ____ . 2020г. с 9.00 до 23.00	СРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Руппель В.Э.
3	Производство работ по присоединению временной тепловой сети трубопровода к существующей тепловой сети.	T1 <u>26</u> / <u>11</u> . 2020г. с 13:00 до 21:00 T2 « » ____ . 2020г. с 13:00 до 21:00	ООО «Спецстрой»	Акимов К.И.
4	Оповещение АДС СЗРТС о завершении работ.	T1 <u>26</u> / <u>11</u> . 2020г. с 21:00 до 21:10 T2 « » ____ . 2020г. с 21:00 до 21:10	ООО «Спецстрой»	Акимов К.И.
5	Заполнение трубопровода.	T1 <u>26</u> / <u>11</u> . 2020г. с 21:10 до 22:30 T2 « » ____ . 2020г. с 21:10 до 22:30	СРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Руппель В.Э.
6	Постановка на циркуляцию (в присутствии представителя ООО «Спецстрой»). Оповещение ЦДС о завершении работ.	T1 <u>26</u> / <u>11</u> . 2020г. с 22:30 до 22:59 T2 « » ____ . 2020г. с 22:30 до 22:59	СРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Руппель В.Э.

Начало производства работ по присоединению временной тепловой сети возможно только после получения положительных анализов СЭС.

Программа действительна в течении 30 календарных дней.

Приложение: схема отключения тепловой сети от ЦТП ул. Савушкина, д.143, корп.2 до Туристской ул., д.12, корп.1

Начальник СЗРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Ведущий инженер  СК ГУП «ТЭК СПб»

Производитель работ ООО «Спецстрой»

Начальник УСК ГУП «ТЭК СПб»

_____/В.Э. Руппель

_____/К.И. Акимов

_____/А.Г. Савинов