

Утверждаю  
Руководитель дирекции по строительству  
ООО «Инженерные технологии»

/Сведин С.Н.

Согласовано  
Производственное управление  
«СОГЛАСОВАНО»  
« 20 » г.

Согласовано

Согласовано  
Зам. Главного инженера  
ФТСПУП «ТЭК СПб»

Филиал тепловых сетей  
192007, Санкт-Петербург,  
Андроповская ул., д. 69

/Сайко С.А.

Согласовано  
Комитет по энергетике и  
Инженерному обеспечению

Согласовано  
АО «ФЕРТЭК»  
Смирнов В.С.

Согласовано  
Администрация г. Колпино

Согласовано

ГКУ ЖА г. Колпино

/Иванов К.И.

Солнцев В.В.  
Григорьев А.А.

Солнцев В.В.  
Григорьев А.А.

Солнцев В.В.  
Григорьев А.А.

Солнцев В.В.  
Григорьев А.А.

Солнцев В.В.  
Григорьев А.А.

Производства работ по подключению обратного т.п. временной тепловой сети д/у 300 мм на объекте:

«Реконструкция магистральных тепловых сетей г. Колпино по Павловской ул., от ТК-9 ул. Братьев Радченко с пересечкой улицы  
Веры Слуцкой до ТК-6п ул. Карла Маркса» Участок т/с от ТК-9 до ул. Веры Слуцкой

И.И. Сергеев  
Директор ТЭЦ А.А.

А.О. Федорова

Время производства работ:

с 10:00 29.04.2021г. до 00:00 30.04.2021г.

С.П.БГУЗ "Городская больница № 13"  
Заместитель главного врача по АХУ  
Веретенников Андрей Сергеевич,

/Веретенников А.С.

Отключаются арматуры расположена:

Количество сырьев:

ТК-7; ТК-9;  
ВТС: Ду 300 - 4 стыка

Количество сварочных постов:

3 поста

С отключением И.И. Сергеев

Ответственный представитель

ООО «Инженерные технологии» Начальник участка Мошников А.С. 8904 559-45-63

Начальник ФТСПУП «ТЭК СПб» Золотухин В.В.




Золотухин В.В.

Золотухин В.В.

Золотухин В.В.

Золотухин В.В.



Золотухин В.В.



№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный
1	Подача заявки АДГ СРТС ГУП ТЭК СПб	Т2-29.04.2021г. 8:00	ООО «Инженерные технологии»	ООО «Инженерные технологии» Мошников А.С. 8 904-559-45-63
2	Подача заявки в ЦДУ ГУП «ТЭК СПб» на работы	Т2-29.04.2021г. 8:00	РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	РТС ГУП «ТЭК СПб» В.В.Золотухин
3	Отключение и опорожнение трубопроводов	Т2-29.04.2021г. 10:00-12:00	РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	РТС ГУП «ТЭК СПб» В.В.Золотухин
4	Производство работ по врезке смонтированной сети в постоянную сеть	Т2-29.04.2021г. 12:00-22:00	ООО «Инженерные технологии»	ООО «Инженерные технологии» Мошников А.С. 8 904-559-45-63
5	Оповещение АДГ ВРТС о завершении работ по врезке	Т2-29.04.2021г. 22:00	ООО «Инженерные технологии»	ООО «Инженерные технологии» Мошников А.С. 8 904-559-45-63
6	Запуск смонтированной сети	Т2-29.04.2021г. 22:00-23:55	ООО «Инженерные технологии»	ООО «Инженерные технологии» Мошников А.С. 8 904-559-45-63
7	Оповещение ЦДУ ГУП «ТЭК СПб» о завершении работ по запуску	Т2-30.04.2021г. 00:00	РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	РТС ГУП «ТЭК СПб» В.В.Золотухин
8				

*\* при выполнении мероприятий использовались следующие ресурсы:*

Начальник ДС ФЭИ ГУП «ТЭК СПб»  
Начальник РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»  
Начальник УСК ГУП «ТЭК СПб»  
Ведущий инженер ОСК по ТС ГУП «ТЭК СПб»  
Производитель работ ООО «Инженерные технологии»

О.С. Белоз  
В.В. Золотухин  
А.Г. Савинов  
Ю.В. Красковская \*  
А.С. Мошников  
8 904-559-45-63

*Листов 1/1*

## Больничный городок

Вавилова 3(роддом), 5, 1 (поликлиника детская)

К. Маркса 21( хирургия), 23(терапия).

Новый корпус (Павловская 16с2).

Павловская 8 ( поликлиника), 10( поликлиника), 14(морг),16, 18/20( пищеблок).

Веры Слуцкой 26(гараж), 28,28к2 (переливания крови).

Вавилова 2,4,6(д/с);

Павловская 1(прочее), 7,4А (д/с)

К. Маркса 15.

Пр. Коммуны 1,3,5,7,9,11

Советский бульвар 29( новый ДК)

Стахановская 13,14 (прочее), 15,17 (прочее) , 19,21

Ижорская 5

Адмиралтейская 2 (спорт школа), 5 (интернат), 7,9 (прочее), 11, 13, 15,17, 21, 23 (д/с), 25,27, 29.

Пролетарская 5,7

Отключение от ТК-9 ул. Павловская

Павловская 15/17, 17

Ул. Веры Слуцкой 14, 16,

К. Маркса 13 (Прочее) 20,22,26

Пр. Ленина 4 (Церковь), 5 (Школа) 10,12,14,

Ул. Коммуны ----ЖКС 21,23

Советский бульвар 5 (ФМС), 7 (Диспансер), 29 (Старый ДК)

Финляндская д 7,