

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ФТС ГУП «ГЭК СПб»

ФЭИ ГУП «ГЭК СПб»


ГУЖА Фрунзенского р-на

ООО «ФПИ»

ВышоженичК.Е.



СОГЛАСОВАНО:



Handwritten signature of the official from the energy source.

Администрация Фрунзенского района
Администрация Фрунзенского р-на

Тел./факс: 576-85-22, 576-84-75

ПРОГРАММА

Производства работ по переключению прямого и обратного трубопроводов Т1,Т2 Ду219 от места
врезки в 1 м.п от камеры по ул. Расстанная д.7 до ввода в Дом по ул. Расстанная д.7 на объекте по
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Диговский д.232, лит.А.

Источник теплоснабжения: ЭС-1 ПТЭК ПАО «ГТК-1»

Время производства работ: 27.11.2020 09-00 до 21-00 27.11.2020

Дренирующая арматура расположена:

Отключающая арматура расположена: один дом - Диговский пр. д.232

Количество абонентов подающего под отключение: один дом

Количество сварных стыков: восемь Ду200

Количество сварных постов: два + 1 (трун лавда) Трун лавда, Частично смонтир.

Врезка трубопровода осуществляется в соответствии с согласованным проектом Шифр 134.РУ-2019-ТКР-ТС

Ответственный за переключение: Начальник участка ООО «ФПИ» Смирнов И.И. т. 8-921-939-85-41
С отключением потребителей от ЦО и ГВС.
Согласовано
Нач. участка
Смирнов И.И.

Врезка бюджет выполнена без монтажа запорной арматуры.
 Окончательное соединение тепловой сети и промывка бюджет выполнена после получения допуска Ростехнадзора.

№	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный исполнитель
1	Подача заявки в ЦДС ГУП «ТЭК СПб»	25 * 11 2020 г. До _____	ООО «ФПИ»	Начальник участка «ФПИ» Смирнов И.И. 8-921-939-85-41
2	Подача заявки в ЦДС ГУП «ТЭК СПб»	До _____ 2020 г. * _____	Ленобережный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	
3	Отключение прямого и обратного трубопровода	С 9 час. 00 мин. 27 * 11 2020 г. До 21 час. 00 мин. 27 * 11 2020 г.	РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» ООО «ФПИ»	Начальник участка «ФПИ» Смирнов И.И. 8-921-939-85-41
4	Производство работ по врезке прямого и обратного трубопровода 2 стька, сварочный пост - 3 шт.	С 11 час. 00 мин. 27 * 11 2020 г. До 19 час. 00 мин. 27 * 11 2020 г.	ООО «ФПИ»	Начальник участка «ФПИ» Смирнов И.И. 8-921-939-85-41
5	Оповещение АГРУ ФТС ГУП «ТЭК СПб», ЦДУ ГУП «ТЭК СПб», о завершении работ по врезке.	В 19 час. 30 мин. 27 * 11 2020 г.	ООО «ФПИ»	Начальник участка «ФПИ» Смирнов И.И. 8-921-939-85-41
6	Заполнение прямого и обратного трубопровода. Подача теплоносителя абонентам.	В 19 час. 00 мин. 27 * 11 2020 г.	РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	

Начальник Ленобережного РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» _____

Маслов В.Ю./

Начальник АДС ФЭИ ГУП «ТЭК СПб» _____

/ Белов О.С./

Начальник ОСК ГУП «ТЭК СПб» _____

/ Мажко И.В./

Ведущий инженер ОСК по РСО ГУП «ТЭК СПб» _____

/ Кузнецов П.А./

Начальник участка ООО «ФПИ» _____

/ Смирнов И.И./

Врезка выполнена после предоставления положительной справки

