

№ 109999

Согласовано:

Зам. главного инженера  
ФТС ГУП «ТЭК СПб»  
192067, Санкт-Петербург  
Андрейшевская ул., 9. 69

Согласовано:  
Комитет по энергетике


Согласовано:  
Администрация  
Приморского района

Утверждаю:  
Генеральный Директор  
ООО «Спецстрой»

Согласовано:

Согласовано: ФТС ГУП «ТЭК СПб»  
Приморского районного управления  
СОГЛАСОВАНО  
«20» 11 2020 г.  
Никонов В.Е.

Согласовано:  
ГЛУЖА  
Приморского района



### ПРОГРАММА (РСБ)

Производство работ по врезке постоянного обратного трубопровода Ду80мм, Ду100мм, Ду125мм, Ду150мм, на объекте:  
«Реконструкция трубопроводов отопления и ГВС в кв. 62А СПЧ от ЦТП по адресу: ул. Савушкина, д.143 корп.2».

»

Судебный пристав-исполнитель  
Приморского района  
Казначейский районный суд  
г. Владивосток  
Исполнитель: *Иванова И.Б.*  
тел. 8 981 326 5875

1. Время производства работ:
  - 1.1. Подающий трубопровод (Т1) « 2 » 2020г. с 09.00 до 23.59 « 2 » 2020г.
  - 1.2. Обратный трубопровод (Т2) « 2 » 2020г. с 09.00 до 23.59 « 2 » 2020г.
2. Отключающая арматура расположена: ТК-1 (УТ-1 суш.)
3. Дренирующая арматура расположена: ТК-1 (УТ-1 суш.)
4. **Отключения ЦО.**
5. Количество зданий, попадающих под отключение ЦО 5 шт.: Школьная ул., д.126, корп.2; Школьная ул., д.128, корп.2; Школьная ул., д.126, корп.1; Школьная ул., д.124, лит. А, Туристическая ул., д.12. *от наварки 300 человек*
6. Количество сварных стыков: Ду150мм - 8 шт., Ду125мм - 20 шт., Ду100мм - 20 шт., Ду80 - 10 шт.
7. Количество сварочных постов: 3.
8. Ответственный за производство работ: Акимов К.И., тел. +8 (921) 559-94-34

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответс
1	Подача заявки в ЦДС ГУП «ТЭК СПб» с оповещением абонентов о работах на трубопроводе т/с. Получение подтверждения заявки.	Т1 « » 2020г. 9.00 Т2 « 8 » 2020г. 9.00	СРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Руппе
2	Отключение и слив трубопровода т/с.	Т1 « » 2020г. с 9.00 до 23.00 Т2 « 2 » 2020г. с 9.00 до 23.00	СРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Руппе Акимо
3	Производство работ по присоединению временной тепловой сети трубопровода к существующей тепловой сети.	Т1 « » 2020г. с 13:00 до 21:00 Т2 « 3 » 2020г. с 13:00 до 21:00	ООО «Спецстрой»	Акимо
4	Оповещение АДС СЗРТС о завершении работ.	Т1 « » 2020г. с 21:00 до 21:10 Т2 « 3 » 2020г. с 21:00 до 21:10	ООО «Спецстрой»	
5	Заполнение трубопровода.	Т1 « » 2020г. с 21:10 до 22:30 Т2 « 8 » 2020г. с 21:10 до 22:30	СРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Руппе
6	Постановка на циркуляцию (в присутствии представителя ООО «Спецстрой»). Оповещение ЦДС о завершении работ.	Т1 « » 2020г. с 22:30 до 22:59 Т2 « 2 » 2020г. с 22:30 до 22:59	СРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Руппе

Начало производства работ по присоединению временной тепловой сети возможно только после получения положительных анализов

Программа действительна в течении 30 календарных дней.

Приложение: схема отключения тепловой сети от ЦТП ул. Савушкина, д.143, корп.2 до Туристской ул., д.12, корп.1

Начальник СЗРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Ведущий инженер УСК ГУП «ТЭК СПб»

Производитель работ ООО «Спецстрой»

Начальник УСК ГУП «ТЭК СПб»

/ В.Э. Руппель

/ К.И. Акимов

/ А.Г. Савинов