



Согласовано  
Административный отдел

Согласовано  
Управление  
Директор  
ООО «СТРОЙНИЖИНПРОМ»

Согласовано  
Комитет по энергетике и  
инженерному обеспечению

Согласовано  
Главный инженер  
ЖЭС № 1 - г. Колпино

Согласовано  
Главный инженер  
ФЭН ГЭИ ТЭК СПб

Согласовано  
Колпино, Д.А./

Согласовано  
Зам. главного инженера  
ФЭН ГЭИ ТЭК СПб

Согласовано  
ГБУ «КА» - Колпино

**ПРОГРАММА 03**  
производства работ по монтажу временной ГВС д/у 250 мм, д/у 200 мм, д/у 125 мм, д/у 80 мм, д/у 50 мм, на объекте:  
• Реконструкция тепловых сетей г. Колпино в квартале 16, трубопроводами изготовленными в ГВС от ЦТП №7 по адресу:

г. Колпино, ул. Тверская д. 54, 54 к2 (Школа 588) Т4 - Д/у 250  
г. Колпино, ул. Тверская д. 54, 54 к2 (Школа 588) Т4 - Д/у 200  
г. Колпино, ул. Тверская д. 54, 54 к2 (Школа 588) Т4 - Д/у 125

Т-4, изготовля д/у 250-1 этаж, presso ВТС д/у 250-2 этаж, изготовля д/у 200-1 этаж, presso д/у 200-2 этаж Т-3, изготовля д/у 125мм 2 этаж, presso ВТС д/у 125 - 4 этаж

Подразы: Т3 - Т4, д/у 65 мм 6 этаж, д/у 80мм 4 этаж, д/у 50 мм 6 этаж  
5 эта

Источники тепла  
Время производства работ ТЭ, У-4  
Отделывающая программа работы  
Количество этажей

Количество стартовых пакетов  
Согласованная ГВС  
Безотопительная - ЦО  
Исполнитель: предприятие ООО «СТРОЙНИЖИНПРОМ» (ИНН 78-0701741641)  
Начальник СУ ТЭС ГЭИ ТЭК СПб Александр Д.А.

**ГУП «ТЭК СПб»**  
**Производственное управление**  
**СОГЛАСОВАНО**

«07» 11 2020 г

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный
1	Подъем задвижки АДВ РТС ФТС ГЭИ ТЭК СПб	до 3 суток	ООО «СТРОЙНИЖИНПРОМ»	Начальник участка Билал А.Т.
2	Подъем задвижки ЦДУ ГЭИ ТЭК СПб	до 3 суток	ООО «СТРОЙНИЖИНПРОМ» РТС ФТС ГЭИ ТЭК СПб	Начальник РТС ФТС ГЭИ ТЭК СПб
3	Закрытие задвижки Т4 - Д/у 125 мм обратном трубопроводе в ЦТП по адресу ул. Ижорского батальона, д.17. До ул. Тверская д. 48 и до ул. Тверская д. 54, 54 к2 (Школа 588) Т4 - Д/у 125	в ЦТП по адресу ул. Ижорского батальона, д.17. До ул. Тверская д. 48 и до ул. Тверская д. 54, 54 к2 (Школа 588) 11.11.2020г с 9:00 до 11:00	ООО «СТРОЙНИЖИНПРОМ» РТС ФТС ГЭИ ТЭК СПб	Начальник участка Билал А.Т. Начальник РТС ГЭИ ТЭК СПб
4	Производство работ по монтажу Т3 - Д/у 125, Д/у 65, Д/у 50, Д/у 80 на обратном трубопроводе (14 стенов)	в ЦТП по адресу ул. Ижорского батальона, д.17. До ул. Тверская д. 48 и до ул. Тверская д. 54, 54 к2 (Школа 588) 11.11.2020г с 11:00 до 21:00	ООО «СТРОЙНИЖИНПРОМ»	Начальник участка Билал А.Т.
5	Обновление АДВ РТС ФТС ГЭИ ТЭК СПб и завершения работ по монтажу труб на временном обратном трубопроводе.	в ЦТП по адресу ул. Ижорского батальона, д.17. До ул. Тверская д. 48 и до ул. Тверская д. 54, 54 к2 (Школа 588) 11.11.2020г, 21:00	ООО «СТРОЙНИЖИНПРОМ»	Начальник участка Билал А.Т.
6	Запирание обратного трубопровода.	в ЦТП по адресу ул. Ижорского батальона, д.17. До ул. Тверская д. 48 и до ул. Тверская д. 54, 54 к2 (Школа 588) 11.11.2020г с 21:00 до 23:00	ООО «СТРОЙНИЖИНПРОМ» РТС ГЭИ ТЭК СПб	Начальник участка Билал А.Т. Начальник РТС ГЭИ ТЭК СПб
7	Закрытие задвижки Т3 - Д/у 250 мм подводящем трубопроводе в ЦТП по адресу ул. Ижорского батальона, д.17. До ул. Тверская д. 48 и до ул. Тверская д. 54, 54 к2 (Школа 588) Т4 - Д/у 200	в ЦТП по адресу ул. Ижорского батальона, д.17. До ул. Тверская д. 48 и до ул. Тверская д. 54, 54 к2 (Школа 588) 11.11.2020г с 9:00 до 11:00	ООО «СТРОЙНИЖИНПРОМ» РТС ГЭИ ТЭК СПб	Начальник участка Билал А.Т. Начальник РТС ГЭИ ТЭК СПб
8	Производство работ по монтажу Т3 - Д/у 250, Д/у 200, Д/у 100, Д/у 80, Д/у 50 мм подводящем трубопроводе (14 стенов)	в ЦТП по адресу ул. Ижорского батальона, д.17. До ул. Тверская д. 48 и до ул. Тверская д. 54, 54 к2 (Школа 588) 11.11.20г с 11:00 до 21:00	ООО «СТРОЙНИЖИНПРОМ»	Начальник участка Билал А.Т.
9	Обновление АДВ РТС ФТС ГЭИ ТЭК СПб и завершения работ по монтажу труб на временном подводящем трубопроводе.	в ЦТП по адресу ул. Ижорского батальона, д.17. До ул. Тверская д. 48 и до ул. Тверская д. 54, 54 к2 (Школа 588) 11.11.20г, 21:00	ООО «СТРОЙНИЖИНПРОМ»	Начальник участка Билал А.Т.
10	Запирание подводящего трубопровода	в ЦТП по адресу ул. Ижорского батальона, д.17. До ул. Тверская д. 48 и до ул. Тверская д. 54, 54 к2 (Школа 588) 11.11.20г с 21:00 до 23:00	ООО «СТРОЙНИЖИНПРОМ» РТС ГЭИ ТЭК СПб	Начальник участка Билал А.Т. Начальник РТС ГЭИ ТЭК СПб

Схема размещения и исполнения труб задвижки  
Примечание: допустим в тепловую точку  
Под отключающим оборудованием: открытые колодези № 18 - здание, № 100;  
12 - вилка по адресу: Тверская ул. д. 67, 64, 48, 60, 64, 44, 38, 40, 42, 46, ул. Ижорского батальона 1, 8,  
2 - вилка по адресу: ул. Тверская 54/2 школа 588, 34/2 детский сад №17  
1 - вилка по адресу: ул. Тверская д. 48 к2 Стантологическая полигонная №16  
1 - вилка по адресу: Ижорского батальона 17 ЦТП №7

Начальник РТС ФТС ГЭИ ТЭК СПб  
Начальник ДС ФЭН ГЭИ ТЭК СПб  
Главный инженер ОСК по ТЭС ГЭИ ТЭК СПб  
Начальник УСК по ГЭИ ТЭК СПб  
Начальник участка ООО «НК Энергия»  
Нач. участка ООО «СТРОЙНИЖИНПРОМ»

Золотухин В.В.  
Белов О.С.  
Краснослонский Ю.В.  
Семин А.С.  
Удальцов В.Н.  
Билал А.Т.

8-921-872-02-97 Александр  
8-921-900-17-32 Андрей