

716 109933

Согласовано:

Зам. главного инженера  
ФТС ГУП «ТЭК СПб» сетей  
Филиала «Сети» сетей  
192007, Санкт-Петербург,  
Анжер-Лопухинский С.А. Сайко 69

Согласовано:  
Комитет по энергетике

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Согласовано:  
Администрация  
Приморского района

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Утверждаю:  
Генеральный Директор  
ООО «Спецстрой»

Т.А.А. Данчаров

Согласовано:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Согласовано:

ФГУП «ТЭК СПб»  
Производственное управление  
СОГЛАСОВАНО  
/ Никонов В.Е.  
«20» 11 2020 г.

Согласовано:

ГЛУЖА  
Приморского района  
И.А. Иванова

Согласовано:  
И.А. Иванова  
Тел. 8 914 326 5875 Наталья Ш.Б.


### ПРОГРАММА (РСБ)

Производство работ по врезке постоянного ~~на~~ обратного трубопровода Ду80мм., Ду100мм., Ду125мм., Ду150мм. на объекте:

«Реконструкция трубопроводов отопления и ГВС в кв. 62А СПЧ от ЦТП по адресу: ул. Савушкина, д.143 корп.2»

»

1. Время производства работ:
  - 1.1. Подающий трубопровод (Т1) «  » 2020г. с 09.00 до 23.59 «  » 2020г.
  - 1.2. Обратный трубопровод (Т2) «  » 2020г. с 09.00 до 23.59 «  » 2020г.
2. Отключающая арматура расположена: ТК-1 (УТ-1 суш.)
3. Дренирующая арматура расположена: ТК-1 (УТ-1 суш.)
4. **Отключения ЦО.**
5. Количество зданий, попадающих под отключения ЦО 5 шт.: Школьная ул., д.126, корп.2; Школьная ул., д.128, корп.2; Школьная ул., д.126, корп.1; Школьная ул., д.124, лит. А, Турническая ул., д.12. *Об парковке 1 по парковке 3*
6. Количество сварных стыков: Ду150мм - 8 шт., Ду125мм - 20 шт., Ду100мм - 20 шт., Ду80 - 10 шт.
7. Количество сварочных постов: 3.
8. Ответственный за производство работ: Акимов К.И., тел. +8 (921) 559-94-34



| № п/п | Наименование работ  | Дата и время работ   | Производитель работ       | Ответственный |
|-------|---|--|---------------------------|---------------|
| 1     | Подача заявки в ЦДС ГУП «ТЭК СПб» с оповещением абонентов о работах на трубопроводе т/с.<br>Получение подтверждения заявки. | Т1 « » . 2020г. 9.00<br>Т2 <del>25</del> 11. 2020г. 9.00                         | СРТС ФТС ГУП<br>«ТЭК СПб» | Руппель В.Э.  |
| 2     | Отключение и слив трубопровода т/с.   | Т1 « » . 2020г. с 9.00 до 23.00<br>Т2 <del>25</del> 11. 2020г. с 9.00 до 23.00   | СРТС ФТС ГУП<br>«ТЭК СПб» | Руппель В.Э.  |
| 3     | Производство работ по присоединению временной тепловой сети трубопровода к существующей тепловой сети.                      | Т1 « » . 2020г. с 13:00 до 21:00<br>Т2 <del>25</del> 11. 2020г. с 13:00 до 21:00 | ООО «Спецстрой»           | Акимов К.И.   |
| 4     | Оповещение АДС СЭРТС о завершении работ.  | Т1 « » . 2020г. с 21:00 до 21:10<br>Т2 <del>25</del> 11. 2020г. с 21:00 до 21:10 | ООО «Спецстрой»           | Акимов К.И.   |
| 5     | Заполнение трубопровода.  | Т1 « » . 2020г. с 21:10 до 22:30<br>Т2 <del>25</del> 11. 2020г. с 21:10 до 22:30 | СРТС ФТС ГУП<br>«ТЭК СПб» | Руппель В.Э.  |
| 6     | Постановка на циркуляцию (в присутствии представителя ООО «Спецстрой»).<br>Оповещение ЦДС о завершении работ.               | Т1 « » . 2020г. с 22:30 до 22:59<br>Т2 <del>25</del> 11. 2020г. с 22:30 до 22:59 | СРТС ФТС ГУП<br>«ТЭК СПб» | Руппель В.Э.  |

Начало производства работ по присоединению временной тепловой сети возможно только после получения положительных анализов СЭС.

Программа действительна в течении 30 календарных дней.

Приложение: схема отключения тепловой сети от ЦТП ул. Савушкина, д.143, корп.2 до Туристской ул., д.12, корп.1

Начальник СЭРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Ведущий инженер УСК ГУП «ТЭК СПб»

Производитель работ ООО «Спецстрой»

Начальник УСК ГУП «ТЭК СПб»

\_\_\_\_\_  
/ В.Э. Руппель

\_\_\_\_\_  
/ К.И. Акимов

\_\_\_\_\_  
/ А.Г. Савинов