

Гл. инженер  
ООО «Инженерная Компания»

И. Г. Федоров

Санкт-Петербург  
Администрация Санкт-Петербурга  
Администрация

Зам. Главного инженера  
Филиала «Тепловые сети»  
ГУП «ТЭК СПб»  
192000, Санкт-Петербург,  
Анделовскийская ул. д. Сайко  
Солтсховано:

**ПРОГРАММА (РЭБ)**

Производства работ по врезке вновь построенного прямого трубопровода ДУ300, ДУ250 от участка: Тосненский пер. 13 на объекте:

Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей в-г. Колпино, квартал 1, от НО у д.13 по Тосненскому пер. по подвалам в д.13,24,26 по Тосненскому пер.

Источник теплоснабжения: 2 у Колпицкая

Время производства работ: 18.11.2020 с 10<sup>00</sup>-23<sup>00</sup>

Дренарующая арматура расположена:

Отключающая арматура расположена: Тосненский 24 - ТУ 9 с/вз. Вилейкаст/С

С отключением потребителей, без отключения потребителей от ТВС (нужное подчеркнуть)

Количество абонентов подающих под отключение ТВС

Количество стыков, заглушек: 05 Ø 325-200 - Ø 273-4 / Ø 158-4 см.

Количество сварочных постов: 4 постов.

1	Подача заявки в АДС РТС ГУП «ТЭК СПб»		ООО «Инженерная Компания»	Гришина Д.В. 89215533550
2	Подача заявки в ЦУП ГУП «ТЭК СПб»		РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	
3	Отключение и опорожнение существующего прямого трубопровода	с 10 <sup>00</sup> до 12 <sup>00</sup> 18.11.2020	РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	
4	Производство работ по врезке вновь построенной тепловой сети Стыки: <u>Ø 325-200 / Ø 273-4 / Ø 158-4 см</u> Сварочные посты:	с 12 <sup>00</sup> до 23 <sup>00</sup> 18.11.2020	ООО «Инженерная Компания»	Гришина Д.В. 89215533550
5	Оповещение АДС РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» о завершении работ	22 <sup>00</sup> 18.11.2020	ООО «Инженерная Компания»	Гришина Д.В. 89215533550
6	Заполнение прямого трубопровода	22 <sup>00</sup> - 23 <sup>00</sup> 18.11.2020	РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	

Работы производить при температуре не ниже -5° С.

Программа действительна в течение 10 дней.

Начальник РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Начальник АДС ФЭИ ГУП «ТЭК СПб»

Зам. начальника департамента-начальник УСК ГУП «ТЭК СПб»

Ведущий инженер ОСК по РЭБ УСК ГУП «ТЭК СПб»

Прораб ООО «Инженерная Компания»



Начальник отдела управления  
производством  
БОГДАСОВА Н.В.  
Компетентно энергетике  
20.2020 г.

В.В. Золотухин  
Ю.В. Красковская  
И.О. Тришин (8-921-553-35-40)

Г.л. инженер

ООО «Инженерная Компания»

И.Г. Федоров

Сотласованно Администрации  
Администрация  
Администрация района Санкт-Петербурга  
Администрация района г. Колпино.

Зам. главного инженера  
Филиала Ленинградских сетей  
ФГУП «ТЭК СПб»  
192007, Санкт-Петербург,  
ул. С.А. Байко  
Директор  
Сотласованно  
ГЛУКА Санкт-Петербургское  
Управление  
«Жилищное хозяйство коммунального района  
Санкт-Петербурга»



Начальник филиала  
Продолственное управление  
СОТЛАСОВАНО  
Комитет по энергетике  
20.12.15

**ПРОГРАММА (РСБ)**

Производства работ по врезке вновь построенного обратного трубопровода ДУ300, ДУ250 от участка: Тосненский пер. 13 на объекте:

Реконструкция внутренних тепловых сетей в г. Колпино, квартал 1, от НО у д.13 по Тосненскому пер. по подвалам в д.13,24,26 по Тосненскому пер.

Источник теплоснабжения: 29 Колпиковская  
Время производства работ: 19.11.2020 с 10<sup>00</sup> - 23<sup>00</sup>

Дренирующая арматура расположена:

Отключаются арматура расположена: Там же 29 ТК-9 улиц Временн. 7/6

С отключением потребителей, без отключения потребителей от ПВС (нужное подчеркнуть)

Количество абонентов подающих под отключение ПВС

Количество стыков, заглушек: см Ø 325-2см / Ø 273-4 / Ø 159-4см.

Количество сварочных постов: 4 постов.

1	Подача заявки в АДС РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	13.11.2020	ООО «Инженерная Компания»	Гришин Д.О	89215533540
2	Подача заявки в ЦДУ ГУП «ТЭК СПб»		РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»		
3	Отключение и опорожнение существующего обратного трубопровода	с 10 <sup>00</sup> до 12 <sup>00</sup> 19.11.2020	РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Гришин Д.О	89215533540
4	Производство работ по врезке вновь построенной тепловой сети Стыки: <u>Ø 325-2см - Ø 273-4 / Ø 159-4см.</u> Сварочные посты: <u>4</u>	с 12 <sup>00</sup> до 22 <sup>00</sup> 19.11.2020	ООО «Инженерная Компания»	Гришин Д.О	89215533540
5	Оповещение АДП РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» о завершении работ	22 <sup>00</sup> 19.11.2020	ООО «Инженерная Компания»	Гришин Д.О	89215533540
6	Заполнение обратного трубопровода	22 <sup>00</sup> - 23 <sup>00</sup> 19.11.2020	РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»		

Работы производить при температуре не ниже -5°С.  
Программа действительна в течение 10 дней.

Начальник ПРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» В.В. Золотухин

Начальник АДС ФЭИ ГУП «ТЭК СПб» Ю.С. Белов

Зам. начальника департамента, начальник УСК ГУП «ТЭК СПб» Ю.В. Красковская

Ведущий инженер ОСК по УСК УСК ГУП «ТЭК СПб» Ю.В. Красковская

Прораб ООО «Инженерная Компания» Д.О. Гришин (8-921-553-35-40)

Квартал I по ЦО всего 29 (29,0,0,0,0,0)  
по ГВС всего 29 (29,0,0,0,0,0)

Жилые : ул. Тазаева д.4,6,8,10,12,14,16  
ул. Тверская д.19,21,17,15  
Тосненский пер. д.3,5,7,9,11,13,15,17,27,21  
28,30,36,40,38,32  
ул. Красная д.22,20