

Согласовано:

Зам. главного инженера
ФТС ГУП «ТЭК-СНБ»

ГУП «ТЭК-СНБ»
Филиал тепловых сетей
С.А. Сайко
192007, Санкт-Петербург,
Днепропетровская ул., д. 69

Согласовано:

ФГБУ «НМИЦ им.
В.А. Алмазова»

Сайко
Иванов М.Б.

Согласовано:

ГУЖА Приморского р-а

Иванова М.Б.

Согласовано: «ТЭК СПб»
ИМ ВУД «ТЭК СПб» управление

СОГЛАСОВАНО

«20» 04 2021 г.
/ Никонов В.Е.

Согласовано:

Администрация
Приморского района

Согласовано:

Комитет по энергетике и
инженерному обеспечению

Утверждаю:
Руководитель проекта
АО «МегаМейд»

А.В. Грякалов

ПРОГРАММА (РСБ)

Производства работ по присоединению вновь построенной тепловой сети к существующей магистральной тепловой сети, расположенной на объекте: «Реконструкция магистральной тепловой сети по Тбилисской ул. от Мигуновской ул. (маг.4) по ул. Аккуратова и далее до ТК-7К8 по Афонской ул.».

1. Время производства работ:
 - 1.1. **Подходящий** трубопровод (Т1) «**28**» 04.2021г. с 09.30 до 2.30 «**29**» 04.2021г.
 - 1.2. **Обратный** трубопровод (Т2) «**28**» 04.2021г. с 09.30 до 2.30 «**29**» 04.2021г.
2. Отключающая арматура расположена: ТК9К3, ТК7К7.
3. Дренажирующая арматура расположена: ТК9К3, ТК7К7.
4. Количество зданий, попадающих под отключение ЦО и ГВС: **16.**
5. Количество сварных стыков: Ду 500 мм – 4 шт.
6. Количество сварочных постов: - 2.
7. Ответственный за производство работ: +7-921-794-89-05, производитель работ АО «МегаМейд» Эльберг Ф.Е.

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный
1	Подача заявки в ЦДС ГУП «ТЭК СПб». Получение подтверждения заявки.	T1 «28» 04.2021г. 8.00 T2 «28» 04.2021г. 8.00	РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Руппель В.Э.
2	Отключение и слив трубопровода ТС.	T1 «28» 04.2021г. с 10.00 до 13.00 T2 «28» 04.2021г. с 10.00 до 13.00	РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Руппель В.Э.
3	Производство работ по присоединению тепловой сети к существующей на отключённом участке.	T1 «28» 04.2021г. с 13.00 до 22.00 T2 «28» 04.2021г. с 13.00 до 22.00	АО «МегаМейд»	Эльберг Ф.Е.
4	Оповещение АДС РТС о завершении работ.	T1 «28» 04.2021г. с 22:00 до 22:10 T2 «28» 04.2021г. с 22:00 до 22:10	АО «МегаМейд»	Эльберг Ф.Е.
5	Заполнение трубопровода ТС.	T1 «28» 04.2021г. с 23:00 до 02:00 T2 «28» 04.2021г. с 23:00 до 02:00	РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Руппель В.Э.
6	Запуск ТС в постоянную работу. Оповещение ЦДС о завершении работ.	T1 «29» 04.2021г. с 02:00 до 02:30 T2 «29» 04.2021г. с 02:00 до 02:30	РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Руппель В.Э.

Производство работ по присоединению вновь построенной тепловой сети к существующей возможно только после получения положительных анализов СЭС.

Приложение: схема отключения магистральной тепловой сети на участке от ТК9К3 до ТК7К7.

Начальник УСК ГУП «ТЭК СПб»

Начальник РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Ведущий инженер ОСК по ТС УСК ГУП «ТЭК СПб»

Производитель работ АО «МегаМейд»

 / Савинов А.Г.
 / Руппель В.Э.
 / Кабанин М.А.
 / Эльберг Ф.Е.



* Время проведения работ
T1 с 08:28.04 до 23:29.04
T2 с 08:29.04 до 23:30.04

Дома попадающие под отключение

- 1-я Никитинская г. 30 лит. А, г. 1 лит. Е.
- 3-я Линия Первой Полобины г.10А, г.2А
- Коломяжский пр. г. 33 лит. А
- ул. Аккуратова г. 2 лит. А, Б, И
- ул. Афонская г. 2 лит. А
- Фермское ш. г. 22 лит. В,Н, г. 10, г. 12, г. 12А,Б,В,Д,Е,Ж,З,И,К, г. 14/1 лит. А, г. 16 лит. А, г. 21 лит. А, г. 21 лит. А, г. 21 лит. Б, г. 22/3 лит. А

ул. Солунская

Задвижки закрыты

ул. Афонская

Точки врезки

УГ-1

ТК-1

ТК9К3

Задвижки закрыты

ТК7К8

ТК7К7

подключаемая вновь
построенная сеть Ду 500

Ведущий инженер ОСК по ТС ГУП "ТЭК СПб"

Начальник Приморского РТС ГУП "ТЭК СПб"

ГРУП "ТЭК СПб"
Филиал тепловых сетей
СПб В.Э. Рунпель
Для документов
Северо-Западный район тепловых сетей

63/ТС-16-ТКР.ТС

Реконструкция магистральной тепловой сети по Тбилисской ул. от Мизуровской ул. (кас-4) по ул. Аккуратова и далее до ТК-7К8 по Афонской ул.

Тепловые сети

Схема переключения участка на постоянную тепловую сеть

АО "МегаМейд"

Формат

Изм.	Кол.уч.	Лист	Исток	Подпись	Дата
Прораб	Эльберг Ф.				