

Утверждаю:

Руководитель направления
ОП Северо-Запад ООО «ЭнергоСеть-УП»

Е.Е. Титов

СОГЛАСОВАНО:

Администрация Пушкинского района

СОГЛАСОВАНО:



СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного инженера
ФБЗ ГУП «ТЭК СПб»

Филиал «Владовых сетей»
192007, Санкт-Петербург, С.А. Сайко
Андропольская ул., д. 69

СОГЛАСОВАНО:

СПБ-ГКУ «ЖА»
Санкт-Петербургское
Пушкинское районное
управление
Администрации
Пушкинского района
Муниципального района
Пушкинского района
Санкт-Петербурга

СОГЛАСОВАНО:



СОГЛАСОВАНО: **руководитель**

Проектное управление
Производственное управление
ГУП «ТЭК СПб»

« 29 » 04 2021 г.

СОГЛАСОВАНО:

УК «Стройсигма»

СОГЛАСОВАНО:



СОГЛАСОВАНО:

Начальник УСК
ГУП «ТЭК СПб»

А.Г. Савинов

СОГЛАСОВАНО:

Комитет по Э и ИО

СОГЛАСОВАНО:

И.П. Плотников

ПРОГРАММА

производства работ по установке головных шаровых кранов на трубопроводы Т1.1, Т2.1

на объектах:

«Модернизация ЦТП, расположенного по адресу: г. Пушкин, ул. Гусарская 4, корп.14 лит. А»

1. Отключение системы ЦО и ГВС в г. Пушкин по адресам:
Саперная д. 38 к 7, Гусарская д.4 корп.12, Гусарская д.4 корп.13. (3 жилых дома)
2. Время производства работ: с 10-00 до 04.2021 по 18-00 до 04.2021.
3. Отключаются арматура расположена в ЦТП
4. Дренирующая арматура расположена в ЦТП
5. Ответственный за отключение и включение т/с – УЦТП №15 ФТС ГУП «ТЭК СПб»
6. Ответственный за производство работ от ООО «ЭнергоСеть» - Таенков Р.А.
(моб. тел. 89683219680).Количество сварочных стыков: Ду108 - 8 шт. сварочных постов 2 шт., по 3 чел. на пост
7. Отключение только при температуре наружного воздуха не ниже -5 °С
8. Программа действительна в течение 15 календарных дней с даты согласования.

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный
1	Подача заявки в ДГ ПРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб».	25.04.2021 до 12-00	УЦТП №15 ФТС ГУП «ТЭК СПб»	УЦТП №15 ФТС ГУП «ТЭК СПб»
2	Подача заявки в ЦДУ ГУП «ТЭК СПб».	25.04.2021 до 12-00	Пригородный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Пригородный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»
3	Закрытие и опорожнение прямого и обратного трубопровода ГВС в ЦТП.	25.04.2021 с 10-00 до 10-30	УЦТП №15 ФТС ГУП «ТЭК СПб»	УЦТП №15 ФТС ГУП «ТЭК СПб»
4	Производство работ по установке шаровых кранов на Т1.1, Т2.1. – 4 шт. стыки Ду108 - 8 шт. сварочных постов 2 шт. по 3 чел. на пост	25.04.2021 с 10-30 до 15-30	ООО «ЭнергоСеть»	ООО «ЭнергоСеть»
5	Оповещение АДГ Пригородного РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» о заполнении трубопроводов в ЦТП.	25.04.2021 15-30	УЦТП №15 ФТС ГУП «ТЭК СПб»	УЦТП №15 ФТС ГУП «ТЭК СПб»
6	Оповещение ЦДУ ГУП «ТЭК СПб» о завершении работ и подключение потребителей.	25.04.2021 17-00	Пригородный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Пригородный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»
7	Запуск системы ЦО и ГВС с наладкой режимных параметров в автоматическом режиме	25.04.2021 с 17-30	ООО «ЭнергоСеть»	ООО «ЭнергоСеть»

Начальник Пригородного РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Золотухин В.В.

Начальник УЦТП ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Сабиров Р.Н.

Начальник УЦТП №15 ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Землин А.Ю.

Ведущий инженер ОСК по Э и ЦТП УСК ГУП «ТЭК СПб»

Бармин А.А.

Ответственный за производство работ от ООО «ЭнергоСеть»

Таенков Р.А.