


Согласовано:
Главного инженера
СТУП «ГЭК СПб»
С.А. Сайко

Согласовано:
Комитет по энергетике

05.11.2020
С.В.

Администрация
Административный район
Октябрьского района
Иваново-Вознесенский район
Иванов

Утверждено:
Генеральный Директор
ООО «Спецстрой»



Согласовано:

Согласовано:
Генеральный директор
СТУП «ГЭК СПб»
Продолжение
СОГЛАСОВАНО
В.Е. Никонов
11 2020 г.

Согласовано:
ГУЖА
Капитальный район
Иванов



Производство работ по врезке постоянного прямого и обратного трубопровода Ду100мм., Ду200мм., Ду250мм., Ду150мм. на объекте:
«Реконструкция тепловых сетей в квартале 54-54а Сев.Муриноского р-учья»

ПРОГРАММА (РСБ)

1. Время производства работ:

1.1. Подводящий трубопровод (П1) «09» 14.2020г. с 09.00 до 23.59 «09» 14.2020г.

1.2. Обратный трубопровод (Т2) «09» 14.2020г. с 09.00 до 23.59 «09» 14.2020г.

2. Отключающая арматура расположена: ТК 3 В (с/ч)

3. Дренарующая арматура расположена:

4. Отключения ГВС, ЦО.

5. Количество зданий, подлежащих под отключения ГВС. ЦО 10 шт.: Гражданский пр., д.117, к.1, к.2, к.3, к.4; Гражданский пр., д.115/3,

д.115/4 (д.е); Киришская ул., д.5/2, д.5/3 (полк.линии); Киришская ул., д.5/1; Гражданский пр., д.117/5 (школа).

6. Количество сварных стыков: Ду250мм - 4 шт., Ду200мм - 8 шт., Ду100мм - 6 шт., Ду150 - 6шт.

7. Количество сварочных постов: 3.

8. Ответственный за производство работ: Яковлев А.В., тел. +8 (931) 248-07-33


10 зг. (2 нег, 1 шк., 1 з/с)
(6 ж шк)

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный
1	Подача заявки в ЦДС ГУП «ГЭК СПб» с оповещением абонентов о работах на трубопроводе т/с. Получение подтверждения заявки.	T1 06, 16. 2020г. 9:00 T2 06, 16. 2020г. 9:00	СРТС ФТС ГУП «ГЭК СПб»	Прусевич В.С.
2	Отключение и слив трубопровода т/с.	T1 09, 16. 2020г. с 9:00 до 23:00 T2 09, 16. 2020г. с 9:00 до 23:00	СРТС ФТС ГУП «ГЭК СПб»	Прусевич В.С.
3	Производство работ по присоединению временной тепловой сети трубопровода к существующей тепловой сети.	T1 09, 16. 2020г. с 13:00 до 21:00 T2 09, 16. 2020г. с 13:00 до 21:00	ООО «Спецстрой»	Яковлев А.В.
4	Оповещение АДС СЗРТС о завершении работ.	T1 09, 16. 2020г. с 21:00 до 21:10 T2 09, 16. 2020г. с 21:00 до 21:10	ООО «Спецстрой»	Яковлев А.В.
5	Заполнение трубопровода.	T1 09, 16. 2020г. с 21:10 до 22:30 T2 09, 16. 2020г. с 21:10 до 22:30	СРТС ФТС ГУП «ГЭК СПб»	Прусевич В.С.
6	Постановка на циркуляцию (в присутствии представителя ООО «Спецстрой»). Оповещение ЦДС о завершении работ.	T1 09, 16. 2020г. с 22:30 до 22:59 T2 09, 16. 2020г. с 22:30 до 22:59	СРТС ФТС ГУП «ГЭК СПб»	Прусевич В.С.

Начало производства работ по присоединению временной тепловой сети возможно только после получения положительных анализов СЭС.

Программа действительна в течении 30 календарных дней.

Приложение: схема отключения тепловой сети от ТК-3В суш. до Гражданского пр., д.117-к

Начальник СРТС ФТС ГУП «ГЭК СПб»  В.С. Прусевич
 Ведущий инженер УСК ГУП «ГЭК СПб» / П.В. Копытов
 Производитель работ ООО «Спецстрой» / А.В. Яковлев
 Начальник УСК ГУП «ГЭК СПб» / А.Г. Савинов

