


Согласовано:

Зам. Главного инженера



Согласовано:  
Комитет по энергетике

Согласовано:


Администрация  
Приморского района

*Афанасьева И.И.*

*3. 102856*

Утверждаю:


Генеральный Директор  
ООО «Спецстрой»



*А.Х. Данчаров*

Согласовано:

\_\_\_\_\_



*Иванов*

### ПРОГРАММА (РСБ)

*И.В. Батурина*

Производство работ по врезке постоянного прямого и обратного трубопровода Ду125мм, Ду80мм, Ду65мм на объекте:

«Реконструкция трубопроводов отопления и ГВС в кв. 62А СПЧ от ЦТП по адресу: ул. Савушкина, д.143 корп.2».

*от г. Савушкина 143 кв. ул. Школьная 148/1*

1. Время производства работ:
  - 1.1. Подающий трубопровод (Т1) « » 2020г. с 09.00 до 23.59 « » 2020г.
  - 1.2. Обратный трубопровод (Т2) «*Б*» // 2020г. с 09.00 до 23.59 «*Б*» // 2020г. *(Шестиднев)*
2. Отключающая арматура расположена: ТК-1 (УТ-1 суш.)
3. Дренирующая арматура расположена: ТК-1 (УТ-1 суш.)
4. **Отключения ЦО.**
5. Количество зданий, подлежащих под отключения *№2* шт.: ул. Школьная, д.132; ул. Школьная, д.128, к.1
6. Количество сварных стыков: Ду125 - 24шт., Ду80 - 8шт., Ду65 - 8шт.
7. Количество сварочных постов: 3.
8. Ответственный за производство работ: Акимов К.И., тел. +8 (921) 559-94-34

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный
1	Подача заявки в ЦДС ГУП «ТЭК СПб» с оповещением абонентов о работах на трубопроводе т/с. Получение подтверждения заявки.	Т1 « » 2020г. 9.00 Т2 «6» 2020г. 9.00	СЗРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Рушпель В.Э.
2	Отключение и слив трубопровода т/с.	Т1 « » 2020г. с 9.00 до 23.00 Т2 «6» 2020г. с 9.00 до 23.00	СЗРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Рушпель В.Э.
3	Производство работ по присоединению временной тепловой сети трубопровода к существующей тепловой сети.	Т1 « » 2020г. с 13:00 до 21:00 Т2 «6» 2020г. с 13:00 до 21:00	ООО «Спецстрой»	Акимов К.И.
4	Оповещение АДС СЗРТС о завершении работ.	Т1 « » 2020г. с 21:00 до 21:10 Т2 «6» 2020г. с 21:00 до 21:10	ООО «Спецстрой»	Акимов К.И.
5	Заполнение трубопровода.	Т1 « » 2020г. с 21:10 до 22:30 Т2 «6» 2020г. с 21:10 до 22:30	СЗРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Рушпель В.Э.
6	Постановка на циркуляцию (в присутствии представителя ООО «Спецстрой»). Оповещение ЦДС о завершении работ.	Т1 « » 2020г. с 22:30 до 22:59 Т2 «6» 2020г. с 22:30 до 22:59	СЗРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Рушпель В.Э.

Начало производства работ по присоединению постоянной тепловой сети возможно только после получения положительных анализов СЭС.

Программа действительна в течении 30 календарных дней.

Приложение: схема отключения тепловой сети от ул. Савушкина 145, к.8 до ул. Школьная, д.128

Начальник СЗРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Ведущий инженер УСК ГУП «ТЭК СПб»

Производитель работ ООО «Спецстрой»


Начальник УСК ГУП «ТЭК СПб»

/ Рушпель В.Э.

/ *Е.И. Чернышова*

/ К.И. Акимов

/ А.Г. Савинов



*[Handwritten signature]*