

Утверждено:

Согласовано:

Согласовано:

Согласовано:

Согласовано:

Генеральный директор

Зам. Главного инженера

Администрация районного

ГУЖА

Комитет по энергетике

ООО «СК Сеть Энерго»

Филиал Тепловых сетей

ГУП «ТЭК СПб»

Красносельского района

и инженерному обеспечению




О.В. Иванов

ГУП «ТЭК СПб»

Красносельского района

Красносельского района

и инженерному обеспечению




Согласовано ЭЖЭС №1
Красносельского района

Согласовано
ГУП «ТЭК СПб»

Согласовано
Красносельского района

Согласовано
Красносельского района

Согласовано
и инженерному обеспечению



ПРОГРАММА (Р.С.Б.)



Согласовано
и инженерному обеспечению

Производства работ по подключению вновь построенного постоянного «обратного» и «прямого» трубопроводов ЦО в подвальном помещении
домов по адресу: ул. Авангардная д. 9; ул. Авангардная д. 7;

«Реконструкция тепловых сетей в кварталах 5а и 6 Урицка»

Источник тепла: 2-я Красносельская котельная ГП «ТЭК СПб».

Время и дата производства работ: 19.09.2021 «19» 09 2021г.

Отключающая арматура расположена: ТК-4

Дома попадающие под отключение ЦО и ГВС (нужное подчеркнуть) ул. Партизана Германа д. 6, ул. Чекистов д. 18, ул. Авангардная д. 2, 2к2, 3, 5, 6, 6к2, 7, 9, 11.

Количество стыков, заглушек: Ду250-10шт. Ду150-4шт. Ду200-4шт. Ду100-4шт. Ду125-4шт



Количество сварочных постов: 2 шт

№, п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный
1	Подача заявки в АДС РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»		ООО «СК Сеть Энерго»	Титов Е. А.
2	Подача заявки в ЦДУ ГУП «ТЭК СПб»		ЛРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Маслов В.Ю.
3	Отключение и опорожнение существующих подающего и обратного трубопроводов	С 10:00 до 10:30	ЛРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Маслов В.Ю.
4	Производство работ по врезке постоянного «прямого» и «обратного» трубопроводов Стыки: Ду250-10шт. Ду150-4шт. Ду200-4шт. Ду100-4шт Ду125-4шт Сварочные посты: 5 шт	С 10:30 до 22:30	ООО «СК Сеть Энерго»	Титов Е. А.
5	Оповещение АДС РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» о завершении работ на подающем и обратном трубопроводах	08:30 до 23:00	ООО «СК Сеть Энерго»	Титов Е. А.
6	Заполнение подающего и обратного трубопроводов	03:30 до 24:00	ЛРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Маслов В.Ю.


составлено при производстве работ с 9:30 15.04.21 до 2:30 20.04.21, погодными условиями экстремально с/с и максимальные температуры воздуха не ниже -5°С. Дир. СК ТЭ Р.В. Дуров

1. Ведущий инженер ОСК ТЭС ГУП «ТЭК СПб» _____ Андреев Р.
2. Начальник УСК ГУП «ТЭК СПб» _____ Савинов А.Г.
3. Начальник Левобережного РТС ГУП «ТЭК СПб» _____ Маслов В.Ю.
4. Ответственный за производство работ Начальник участка ООО «СК Сеть Энерго» _____ Титов Е. А. тел. 8-951-652-93-48

И.В. Шушова дир. ш.м. РЭС-ЮК



○ -точка врезки



- 1. Начальник Левобережного РТС ГУП «ТЭК СПб»
- 2. Ведущий инженер ОСК по Т/С ЦТП ГУП «ТЭК СПб»
- 3. Производитель работ ООО «СК Сеть Энерго»

Маслов В.Ю.
Андреев Р.В.
Титов Е.А.