

Согласовано:
 Зам. главного инженера
 ФГУП ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал г. Ленинград
 192007, Светланов С.А. Сайко
 Александровская ул. 69

Согласовано:
 Комитет по энергетике

Согласовано:
 Администрация
 Красносельского района


Утверждено:
 Генеральный Директор
 ООО «Промсервис»
И.К. Юшпаев

Согласовано:
Хорошев Д.С.
Корнев М.В.

Согласовано:
 ФГУП «ТЭК СПб»
 Производственный филиал
 СОГЛАСОВАНО
Никонов В.Е.
 «01» 2023 г.

Согласовано:
 ГУЖА
 Красносельского района
Иванов И.И.

Согласовано:
 ООО «Промсервис»
И.К. Юшпаев



ПРОГРАММА (РСБ)

Производство работ по врезке временного прямого и обратного трубопровода Ду50 мм. на объекте:

«Квартале 4б, 4в Красного Села от ТК-9, ТК-10 на магистральной тепловой сети по ул. Дормонтова до домов: ул. Дормонтова, д.15, д.15 корп.2 лит.А, д.15 корп.2 лит.Д, д.17, д.21, д.22 корп.2; Гвардейская ул., д.18 корп.1, ул.Юных Пионеров, д.8, пр.Ленина, д.75; От дома 8 по ул.Юных Пионеров до ул. Дормонтова д22-2».

Время производства работ:

- 1.1. Подальный трубопровод (Т1) «вз» 12.2020г. с 09.00 до 20.00 «вз» 12.2020г.
- 1.2. Обратный трубопровод (Т2) «вз» 12.2020г. с 09.00 до 20.00 «вз» 12.2020г.
2. Отключающая арматура расположена: ТК-1 (УТ-1 суц.)
3. Дренарующая арматура расположена: ТК-1 (УТ-1 суц.)
4. Отключения ЦО.
5. Количество эдаций, подающих под отключения ЦО ___ шт.: ул. Дормонтова д22-2, д21/1 (прос)
6. Количество сварных стыков: Ду50 - 12шт.,
7. Количество сварочных постов: 3.
8. Ответственный за производство работ: Акимов К.И., тел. +8 (921) 559-94-34

| № п/п | Наименование работ | Дата и время работ | Производитель работ | Ответственный |
|-------|---|--|---------------------------|---------------|
| 1 | Подача заявки в ЦДС ГУП «ТЭК СПб» с оповещением абонентов о работах на трубопроводе т/с. Получение подтверждения заявки. | Т1 «03» 12. 2020г. 9.00 Т2 «07» 12. 2020г. 9.00 | ЛРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» | Маслов В.Ю. |
| 2 | Отключение и слив трубопровода т/с. | Т1 «03» 12. 2020г. с 9.00 до 10.00 Т2 «03» 12. 2020г. с 9.00 до 10.00 | ЛРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» | Маслов В.Ю. |
| 3 | Производство работ по присоединению временной тепловой сети трубопровода к существующей тепловой сети. | Т1 «03» 12. 2020г. с 10:00 до 11:00 Т2 «03» 12. 2020г. с 10:00 до 11:00 | ООО «Просперити» | Акимов К.И. |
| 4 | Оповещение АДС ЛЭРТС о завершении работ. | Т1 «03» 12. 2020г. с 11:00 до 11:10 Т2 «03» 12. 2020г. с 11:00 до 11:10 | ООО «Просперити» | Акимов К.И. |
| 5 | Заполнение трубопровода. | Т1 «03» 12. 2020г. с 11:10 до 12:30 Т2 «03» 12. 2020г. с 11:10 до 12:30 | ЛРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» | Маслов В.Ю. |
| 6 | Постановка на циркуляцию (в присутствии представителя ООО «Просперити»). Оповещение ЦДС о завершении работ. | Т1 «03» 12. 2020г. с 12:30 до 20:00 Т2 «03» 12. 2020г. с 12:30 до 20:00 | ЛРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» | Маслов В.Ю. |

Начало производства работ по присоединению временной тепловой сети возможно только после получения положительных анализов СЭС.

Программа действительна в течении 30 календарных дней.

Приложение: схема переключения ТС

Начальник ЛРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Ведущий инженер УСК ГУП «ТЭК СПб»

Производитель работ ООО «Просперити»


Начальник УСК ГУП «ТЭК СПб»



/ Маслов В.Ю.



/ Андреев Р.В.



/ К.И. Акимов



/ А.Г. Савинов