


| № п/п | Наименование объекта инвестирования № | Место исполнения на объекте | Наименование работ (показатель стоимости, вид работ, наименование по контракту) | Срок выполнения (даты) | | Средства в бюджетном исполнении | | Итого на дату исполнения работ | | Итого на дату окончания работ (факт) | | Источники финансирования (показатель) | Информация об источнике работ | | | | Ссылка на официальный сайт информационной системы в сфере закупок (ссылка) | Прочие сведения от заказчика | |
|-------|---------------------------------------|--|---|------------------------|-----------|---------------------------------|----------|--------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|--|-------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|--|-------------------------------|---|
| | | | | начало | окончание | план | факт | план | факт | план | факт | | наименование заказчика | дата по договору | реквизиты документа | номер документа | | | реквизиты документа |
| 2.4 | Путь автомобильный pedestrianный | Автобуса ул. в/б, пер. III, пер. IV, пер. V, пер. VI | Монтаж дорожных знаков | 2020 | 2021 | 101,25 | 101,25 | 2 628,20 | 2 382,09 | 2 628,20 | 0,00 | Прочие собственные средства от регулярных видов деятельности | ООО "ТитрансСервис" | 384679 | 01.02.2021 | №18 | 01.02.2021 | Информация об источнике работ | Работы по договору №18 от 01.02.2021 г. по факту выполнения работ |
| | | | | | | 64,45 | 121,17 | 64,45 | 64,45 | 2 503,26 | 2 503,26 | Амортизация, учтенная в тарифе | | | | | | | |
| | | | | | | 2 692,85 | 2 503,26 | 2 692,85 | 2 692,85 | 2 503,26 | 2 503,26 | | | | | | | | |
| | | | | | | 6 767,97 | 5 775,59 | 6 767,97 | 6 767,97 | 3 383,77 | 3 383,77 | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |



М.М. Комаров

Заместитель генерального директора по капитальному строительству и вводу в эксплуатацию