



Государственное унитарное предприятие
Топливо-энергетический комплекс
Санкт-Петербурга



**О ГОТОВНОСТИ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2017/2018гг.
И ХОДЕ РЕМОНТНОЙ КАМПАНИИ**



Подготовка котельных, ЦТП и тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб» к отопительному сезону 2017/2018гг. проводится по плану, утвержденному приказом № 190 от 27.03.2017г.

| Показатели | Ед. изм. | Всего | в том числе: | | |
|--|------------|-----------------|--------------|---------------------------------|---------------|
| | | | 15.09.17 | Факт по состоянию на 27.09.2017 | Готовность, % |
| Котельные | ед. | 277 | 277 | 277 | 100 |
| Мощность | Гкал/час | 9 107,4 | 9 107,4 | 9 107,4 | 100 |
| Тепловые сети | км | 4 485,31 | 4 485,31 | 4 485,31 | 100 |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП) и насосные | ед. | 218 | 218 | 218 | 100 |
| План создания резервного топлива | тыс. тонн. | 31,34 | 31,34 | 31,34 | 100 |

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ОЗМ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ «ПРАВИЛ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»

ГОТОВНОСТЬ ГУП «ТЭК СПб» к ОЗП 2017/2018гг. СОСТАВЛЯЕТ 100%

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В 2017г.

С 11 мая по 14 августа запланировано и выполнено 261 испытание на гидравлическую плотность

и прочность 4 485,31 км тепловых сетей:

- 232 ГИ тепловых сетей от энергоисточников ГУП «ТЭК СПб» в 14 районах Санкт-Петербурга и 2 районах Ленобласти.
- 29 ГИ тепловых сетей от сторонних РСО: ОАО «ТГК-1», ОАО «Юго-Западная ТЭЦ», ЗАО «ГСР ТЭЦ», ООО «Обуховоэнерго», С-3 ТЭЦ и ведомственных источников в 10 районах Санкт-Петербурга.
- Устранено 179 технологических нарушений.

С 22 марта по 27 апреля запланировано и проведено 62 температурных испытаний тепловых сетей:

- 57 ТИ тепловых сетей от энергоисточников ГУП «ТЭК СПб» в 9 районах Санкт-Петербурга.
- 5 ТИ тепловых сетей от сторонних РСО: ОАО «ТГК-1», С-3 ТЭЦ, Ю-3 ТЭЦ.
- в результате проведения температурных испытаний выявлено и устранено 87 технологических нарушений.



ПОДГОТОВКА И КОМПЛЕКТАЦИЯ СИЛ И СРЕДСТВ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ

- 134 аварийно-ремонтные бригады численностью 804 человека
- 24 суточных бригады в режиме постоянной готовности
- 64 единиц аварийной и специализированной техники в сутки
- 59 передвижных дизель-генераторов (от 24кВт до 635 кВт)
- 7 блок-модульных котельных (по 2,5Мвт)



В целях отработки слаженности действий и поддержания постоянной готовности сил и средств предприятия к ликвидации технологических нарушений, в межотопительном периоде 2017г. проведено 23 противоаварийная тренировка совместно с Администрациями районов и инженерными службами города. А также проведено 83 противоаварийных тренировок на объектах Предприятия.

Сформирован аварийный запас материалов и оборудования.

По плану на 2017год работы связанные с нарушением благоустройства запланированы на 37 объектах реконструкции и строительству тепловых сетей.


- на 22 объектах СМР завершены и восстановлено благоустройство в полном объеме.
- На 11 объектах восстановление благоустройства будет выполнено в агротехнические сроки 2017 года.
- На 4 объектах по переходящим адресам срок окончания работ в агротехнические сроки 2018 года,.

В том числе в рамках подготовки к началу учебного 2017 года в срок до 30.08.2017г. на 21 объектах выполнено благоустройство территории в периметрах детских дошкольных и школьных учреждений, на прилегающей территории обеспечены безопасные подходы и подъезды.



Ожидаемое выполнение производственных программ за 9 месяцев 2017 года

| | Наименование программы | Годовой план, тыс. руб. | Ожидаемое За 9 месяцев., тыс. руб. | %, выполнения | Ожидаемое за год., тыс. руб. | %, выполнения |
|--------------------------------------|---|----------------------------|--|------------------|------------------------------------|------------------|
| 1 | Программа ремонта ГУП «ТЭК СПб» | 459 863,93 | 301 025,15 | 65% | 459 863,93 | 100% |
| 2 | Инвестиционная программа ГУП «ТЭК СПб» | 3 942 640,57 | 2 142 656,42 | 54% | 3 942 640,57 | 100% |
| 3 | АИП СПб (бюджет), с НДС | 4 007 520,20 | 2 220 910,35 | 55% | 4 007 520,20 | 100% |
| 3.1 | Заказчик ГУП «ТЭК СПб» | 3 020 973,80 | 1 596 574,6 | 53% | 3 020 973,80 | 100% |
| 3.2 | Заказчик ГКУ «УЗ» | 986 546,40 | 624 335,75 | 63% | 986 546,40 | 100% |
| Всего по предприятию без НДС: | | 7 798 708,06 | 4 325 808,98 | 55% | 7 798 708,06 | 100% |



Ожидаемое выполнение производственных программ за 9 месяцев 2017 года по перекладке тепловых сетей


| Наименование программы | Объемные показатели, км. сетей | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|
| | Годовой план | Ожидаемое выполнение | % выполнения |
| Программа ремонта | 17,87 | 15,61 | 87% |
| Инвестиционная программа | 47,48 | 26,46 | 56% |
| АИП СПб Заказчик ГУП «ТЭК СПб» | 65,00 | 52,92 | 81% |
| АИП СПб Заказчик ГКУ «УЗ» | 4,89 | 4,79 | 97% |
| Итого | 135,24 | 99,78 | 74% |

Работы ведутся в соответствии с согласованными графиками производства работ



Динамика исполнения производственных программ за 9 месяцев с 2015 по 2017 годы

| Наименование | факт 9 месяцев 2015 | | факт 9 месяцев 2016 | | ожидаемое 9 месяцев 2017 | |
|---------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|
| | млн .руб. | км. труб | млн. руб. | км. труб | млн. руб. | км. труб |
| Программа ремонта | 246, 0 | 16,8 | 243,96 | 15,28 | 301,03 | 15,61 |
| <i>Процент от годового плана</i> | <i>61%</i> | <i>75%</i> | <i>56%</i> | <i>79%</i> | <i>65%</i> | <i>87%</i> |
| ИП ГУП ТЭК СПб (соб. средства) | 2 704,34 | 36,37 | 1 909,20 | 28,50 | 2 142,66 | 26,36 |
| <i>Процент от годового плана</i> | <i>61%</i> | <i>50%</i> | <i>48%</i> | <i>65%</i> | <i>54%</i> | <i>56%</i> |
| Бюджет Санкт-Петербурга | 1 147,53 | 14,12 | 1 952,69 | 55,96 | 2 173,02 | 57,84 |
| <i>Процент от годового плана</i> | <i>69%</i> | <i>42%</i> | <i>66%</i> | <i>> 100%</i> | <i>54%</i> | <i>82%</i> |
| Всего по программам | 3 922,82 | 67,29 | 3 807,98 | 99,74 | 4 285,23 | 99,78 |
| <i>Процент от годового плана</i> | <i>51%</i> | <i>72%</i> | <i>54%</i> | <i>85%</i> | <i>55%</i> | <i>74%</i> |



Всего согласно утвержденных адресных программ планируется ввести в состав основных средств порядка 250 объектов, основные из них представлены ниже:

В части источников теплоснабжения и ЦТП

- Модернизации котельной "Молодежная" по адресу: Серебристый бульвар, д. 2, лит. А. в части технического перевооружения БАГВ 2000 №2 (выполнение 100%)
- Модернизация котельной по адресу: СПб, Шафировский пр., д.10, лит.Б в части технического перевооружения основного мазутного хозяйства, (выполнение 100%)
- Модернизация котельной 2-я Красносельская", Авангардная ул., д. 17 в части технического перевооружения парового котла ДКВр-20/13 № 5 (выполнение 80%)
- Реконструкция угольной котельной с переустройством в центральный тепловой пункт по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, Торфяное, Старожиловская ул., д.11, лит. А9 (выполнение 80%)
- Модернизация котельной "Пригородная" пос. Парголово, ул. Первого Мая, д. 91 корп. 2. в части модернизации водогрейного котла КВ-4-115ГМ № 4.(выполнение 75%)
- Реконструкция центральных тепловых пунктов (ЦТП) по адресам:
 - пр. Культуры, д.19 корп.2 лит. А(выполнение 100%)
 - ул. Савушкина, д.120, корп.2, лит. А.; (выполнено 96%)
 - Стародеревенская ул., д.26, корп.2, лит. А. (выполнено 90%);
 - Долгоозерная ул., д.3, корп.3, лит. А. (выполнено 86%);
 - пр. Непокоренных, д.16 корп.2 лит.А (выполнение 75%)
 - пр. Авиаконструкторов, д.35, корп.3, лит. А. (выполнение 53%)



В части тепловых сетей:

- Реконструкция магистральной тепловой сети по Северному пр. от ТК-16(11а) Руст. на ул. Руставели до ТК-1 (новая) у Гражданского пр. (выполнен 100%)
- Реконструкция тепловых сетей в квартале 9-20 Сосновой Поляны, часть квартала и переемычки в квартал 21 Сосновой Поляны (выполнен 100%)
- Реконструкция магистральной тепловой сети ул. Седова от тк-28 у б-ра Красных Зорь до ТК-2 к Ивановской ул. с вводами в кварталы (выполнение 100%)
- Реконструкция тепловых сетей в квартале 32 Шувалово-Озерки (выполнение 100%)
- Реконструкция тепловых сетей в кварталах 3-6а и 23 Сосновой Поляны (выполнение 97%)
- Реконструкция тепловых сетей в квартале 26 Сосновой Поляны (выполнение 97%)
- Реконструкция магистральной тепловой сети по Парашютной ул. от ТК-9К5 до ТК-9К5А у ул. Маршала Новикова, по Долгоозерной ул. от ТК-9К3-1 с пересечением Парашютной ул. (выполнение 80%)
- Строительство тепловых сетей для теплоснабжения жилого комплекса ЗАО "ЮИТ Санкт-Петербург" и зданий перспективного развития по адресу: территория ограниченная перспективной пробивкой Суздальского пр. (выполнение 70%)
- Строительство внутриквартальных тепловых сетей для теплоснабжения кв.79 "Коломяги" (уч. Пригородный) тепловые сети на территории, ограниченной Парашютной ул. и Шуваловским.пр. (уч. Пригородный) (выполнение 70%)
- Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Маршала Новикова от ТК-9К5А у Парашютной ул. до ТК-5К6 (подготовительные работы)



ИТЭК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ