

от 25.11.2022

СОГЛАСОВАНО:


Начальник участка
ООО «РобелС-Фон I регион»



Смирнов Д.К./

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного инженера
ФТС ГПП «ТЭК СПб»




СОГЛАСОВАНО:

Администрация района
Санкт-Петербурга

ОТДЕЛ РАЙОННОГО ХОЗЯЙСТВА


ТЕЛ. 578-52-47



Никонов В.Е./

СОГЛАСОВАНО:

ФЭИ ГПП «ТЭК СПб»




СОГЛАСОВАНО:

Комитет по энергетике и
инженерному обеспечению

СОГЛАСОВАНО:

ГУЖА района



Заместитель генерального директора
ООО «ТЭК СПб»
Моренчик А.П.

Программа РСБ

Производства работ по врезке подающего и обратного трубопровода временной тепловой сети 2Д/У150,125,100.

«Реконструкция тепловых сетей в квартале II Шувагово-Озерки: ТК-2 - ул. Асафьева, д.2 корп.1,2, д.4 корп. 1, 2, ул. Хошимина, д.7 корп. 2, 3; ТК-4 - ул. Асафьева, д.6 корп. 1; ТК-7 - ул. Асафьева, д.10 корп.1, д. 12 к. 1, д. 12а; ТК-6 - ул-Хошимина, д13 к. 1, 2, 3; ТК-7а - ЦТП пр. Энгельса, д.134 к. 2, д.138 к. 2.»

Участок: подвал Хошимина 7к3.

Время производства работ: 20.11.2020г. с 10.00 до 19.00 (9ч)

Дренарующая арматура расположена: ТК-2

Отключающая арматура расположена: ТК-2

Отключенные потребители от ГВС: с отключением ГВС.

Отключенные потребители от ТС: с отключением ЦО.

Количество абонентов подающих под отключение: (3) ул. Хошимина 7к3, ул. Асафьева 4к2, 4к1.

Количество сварных стыков: 6 шт.

Количество сварочных постов: 2 шт.

Врезка трубопровода осуществляется в соответствии с согласованным проектом Шифр: 07/17-2811-ТС

Ответственный за переключение: Булан Р.К. (8-921-793-36-05); Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66).

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный исполнитель
1	Подача заявки в АДГ РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	25.11.2020 г. до 8.30	ООО «РосБелСтройТрейд»	Начальник участка ООО «РосБелСтройТрейд» Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66) Производитель работ ООО «РосБелСтройТрейд» Будян Р.К. (8-921-793-36-05)
2	Подача заявки в ЦДУ ГУП «ТЭК СПб»	25.11.2020 г. до 9.30	Северный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Прусевич В.С.
3	Ожидание поданошего и обратного трубопровода	с 10.00 20.11.2020 г. до 11.00 30.11.2020 г.	ООО «РосБелСтройТрейд»	Начальник участка ООО «РосБелСтройТрейд» Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66) Производитель работ ООО «РосБелСтройТрейд» Будян Р.К. (8-921-793-36-05)
4	Производство работ по врезке поданошего и обратного трубопровода	с 11.00 30.11.2020 г. до 17.30 20.11.2020 г.	ООО «РосБелСтройТрейд»	Начальник участка ООО «РосБелСтройТрейд» Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66) Производитель работ ООО «РосБелСтройТрейд» Будян Р.К. (8-921-793-36-05)
5	Оповещение АДГ ФТС ГУП «ТЭК СПб», ЦДУ ГУП «ТЭК СПб» о завершении работ.	в 18.00 30.11.2020 г.	ООО «РосБелСтройТрейд»	Начальник участка ООО «РосБелСтройТрейд» Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66) Производитель работ ООО «РосБелСтройТрейд» Будян Р.К. (8-921-793-36-05)
6	Заполнение поданошего и обратного трубопровода.	в 18.30 30.11.2020 г.	Северный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Прусевич В.С.

Данная программа действует в течение одного месяца с момента подписания при положительном результате анализом отбора проб воды

ПРОТОКОЛ

Северный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»

/Прусевич В.С./

Начальник АДГ ФТС ГУП «ТЭК СПб»

/Белов О.С./

Начальник УСК ГУП «ТЭК СПб»

/Савинов А.Г./

Ведущий инженер УСК ОСК по ТС ГУП «ТЭК СПб»

/Селиверстова Е.Н./

Начальник участка ООО «РосБелСтройТрейд»

/Смирнов Д.К./

Производитель работ ООО «РосБелСтройТрейд»

/Будян Р.К./

