

СОГЛАСОВАНО  
Начальник участка  
ООО «Роснефтегазсервис»

Сметчик Д.К.

Директор ООО «Роснефтегазсервис»  
Александр Александрович  
Александрович

СОГЛАСОВАНО  
Зам. главного инженера  
ФГУП «ВНИИТЭК-СИБ»

СОГЛАСОВАНО  
И.В. Абрамид

СОГЛАСОВАНО  
Администратор участка

СОГЛАСОВАНО  
Зам. генерального директора  
ООО «ЖКС №1 Вальтерского района»

Мельник А.П.

СОГЛАСОВАНО  
Продолжение договора  
Исполнительное управление  
ЖКС №1  
Вальтерского района

СОГЛАСОВАНО  
Контроль по качеству и  
исполнению работ

26.01.2011



Исполнительное управление  
ЖКС №1 Вальтерского района

Программа Р(С)Б

Исполнительная работа по врезке поклашею и обратного трубопровода постоиний тепловой сети 2Ду 150, 100, реконструкция тепловых сетей в квартале №1 Шувалово-Озерки: ТК-2 - ул. Асафьева, д.2 корп.1,2, д.4 корп.1,2,5 ул. Хавичина, д.7 корп. 2,3, ТК-4 - ул. Асафьева, д.6 корп. 1; ТК-7 - ул. Асафьева, д.10 корп.1, д.12 к.1, д.12а; ТК-6 - ул. Хошчина, д.13 к.1, 2,3, ТК-7а - ППН пр. Звезда, д.134 к. 2, д.138 к. 2, Участок: почва Асафьева 12к1 (левая часть).  
Время пролонгации работ 29.04.2011г. с 10.00 до 21.00 (11ч)  
Дренажная арматура расположена ул. Асафьева 12к1 (левая часть).  
Отхоучающая арматура расположена ул. Асафьева 12к1 (левая часть).  
Отключенные потребители от Т.С. с отключением Т.С.  
Отключение потребителей от Т.С. с отключением Т.С.  
Количество абонентов подстанции под отключением: (1) ул. Асафьева 12к1 (левая часть).  
Количество сварных стыков: 12 шт. (4 ст. Ду 150, 8 ст. Ду 100).  
Время трубопровода осуществления в соответствии с утвержденным проектом Шифр: 07/17-2811-ТС  
Ответственный за переключение: Будин Р.К. (8-921-793-36-05), Смирнов Д.К. (8-921-0-38-01-66)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник участка  
ООО «РобейСтройТрейд»

*Смирнов Д.К.*  
/Смирнов Д.К./

СОГЛАСОВАНО

Зам. генерального директора

ООО «ЖКС №1 Выборгского района»

*Мельник А.П.*  
/Мельник А.П./

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного инженера  
ФПС ГУП «ТЭК СПб»

ГУП «ТЭК СПб»  
Филиал «Сетка Сайко С.А./  
192007 Санкт-Петербург,  
Андрополевская ул., 5. 69

СОГЛАСОВАНО:

Производственное управление  
ФПС «ТЭК СПб»  
СОГЛАСОВАНО  
*Борисов*  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО:

ГУЖА района  
Администрация Выборгского района  
Администрация Выборгского района  
Выборгское РУКА

СОГЛАСОВАНО:

Администрация района

17-25-025 ПЗЛ  
Администрация Выборгского района  
Администрация Выборгского района  
Администрация Выборгского района  
СОГЛАСОВАНО  
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению



*Иванов*  
*Иванов*

Программа Р(С)Б

Производства работ по врезке поданошего и обратного трубопровода постоянной тепловой сети 2Ду 150, 100.

«Реконструкция тепловых сетей в квартале 11 Шувалово-Озерки: ТК-2 - ул. Асафьева, д.2 корп.1,2, д.4 корп. 1, 2, д.4 корп. 1, 2, д.7 корп. 2, 3; ТК-4 - ул. Асафьева, д.6 корп. 1; ТК-7 - ул. Асафьева, д.10 корп.1, д. 12 к. 1, д. 12а; ТК-6 - ул-Хошимина, д13 к. 1, 2, 3; ТК-7а - ЦТП пр. Энгельса, д.134 к. 2, д.138 к. 2.»

Участок: подвал Асафьева 12к1 (левая часть).

Время производства работ: 29.04.2021г. с 10.00 до 21.00 (11ч)

Дренарующая арматура расположена: ул. Асафьева 12к1 (левая часть).

Отключенная арматура расположена: ул. Асафьева 12к1 (левая часть).

Отключение потребителей от ГВС: с отключением ГВС.

Отключение потребителей от ТС: с отключением ЦО.

Количество абонентов попадающих под отключение: (1) ул. Асафьева 12к.1 (левая часть).

Количество сварных стыков: 12 шт. (4 ст. Ду 150, 8 ст. Ду 100)

Количество сварочных постов: 3 шт. (1 в резерве)

Врезка трубопровода осуществляется в соответствии с согласованным проектом Шифр: 07/17-2811-ТС

Ответственный за переключение: Будян Р.К. (8-921-793-36-05); Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66).

| № п/п | Наименование работ  | Дата и время работ                              | Производитель работ            | Ответственный исполнитель  |
|-------|---|---|--------------------------------|--|
| 1     | Подача заявки в АДЦ РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»                               | 26.04.2021 г.<br>до 8.30                        | ООО «РосБелСтройТрейд»         | Начальник участка ООО «РосБелСтройТрейд»<br>Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66)<br>Производитель работ ООО «РосБелСтройТрейд»<br>Будян Р.К. (8-921-793-36-05) |
| 2     | Отключение подающего и обратного трубопровода                           | с 10.00 29.04.2021 г.<br>до 11.00 29.04.2021 г. | ООО «РосБелСтройТрейд»         | Начальник участка ООО «РосБелСтройТрейд»<br>Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66)<br>Производитель работ ООО «РосБелСтройТрейд»<br>Будян Р.К. (8-921-793-36-05) |
| 3     | Производство работ по врезке подающего и обратного трубопровода         | с 11.00 29.04.2021 г.<br>до 19.30 29.04.2021 г. | ООО «РосБелСтройТрейд»         | Начальник участка ООО «РосБелСтройТрейд»<br>Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66)<br>Производитель работ ООО «РосБелСтройТрейд»<br>Будян Р.К. (8-921-793-36-05) |
| 4     | Оповещение АДЦ ФТС ГУП «ТЭК СПб», ЦПУ ГУП «ТЭК СПб» о завершении работ. | в 20.00 29.04.2021 г.                           | ООО «РосБелСтройТрейд»         | Начальник участка ООО «РосБелСтройТрейд»<br>Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66)<br>Производитель работ ООО «РосБелСтройТрейд»<br>Будян Р.К. (8-921-793-36-05) |
| 5     | Заполнение подающего и обратного трубопровода.                          | в 20.30 29.04.2021 г.                           | Северный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» | Прусевич В.С.  |

Данная программа действует в течение одного месяца с момента подписания при положительном результате анализом отбора проб воды, при t° воздуха не ниже -5°С

Начальник РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Начальник УСК ГУП «ТЭК СПб»

Ведущий инженер УСК ОСК по ТС ГУП «ТЭК СПб»

Начальник участка ООО «РосБелСтройТрейд»

Производитель работ ООО «РосБелСтройТрейд»

УТВЕРЖДЕНО  
ДИРЕКТОРОМ  
УПРАВЛЕНИЯ  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  
НАДЗОРУ  
И БЕЗОПАСНОСТИ  
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  
ОБЪЕКТА

\_\_\_\_\_  
/Прусевич В.С./  
\_\_\_\_\_  
/Савинов А.Г./  
\_\_\_\_\_  
/Селиверстова Е.Н./  
\_\_\_\_\_  
/Смирнов Д.К./  
\_\_\_\_\_  
/Будян Р.К./

УТВЕРЖДЕНО  
ДИРЕКТОРОМ  
УПРАВЛЕНИЯ  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  
НАДЗОРУ  
И БЕЗОПАСНОСТИ  
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  
ОБЪЕКТА

\_\_\_\_\_  
/Прусевич В.С./  
\_\_\_\_\_  
/Савинов А.Г./  
\_\_\_\_\_  
/Селиверстова Е.Н./  
\_\_\_\_\_  
/Смирнов Д.К./  
\_\_\_\_\_  
/Будян Р.К./

