

СОГЛАСОВАНО:

Начальник участка  
ООО «РосБелСтройТрейд»

Дьял/Смирнов Д.К.



СОГЛАСОВАНО:

Администрация района

ВЫБОРСКОГО РАЙОНА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ОТДЕЛ РАЙОННОГО ХОЗЯЙСТВА  
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

ТЕЛ 576-52-47

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного инженера

ФЭИГУП «ТЭК СПб»

Фирма тепловых сетей  
192001, ул. Сафонова, д. 19  
Адрес: Петровская ул., г. 69

СОГЛАСОВАНО:

ФЭИГУП «ТЭК СПб»  
Производственные управления

СОГЛАСОВАНО  
/Никонов В.Е./  
«17» 11 2020г

СОГЛАСОВАНО:

ФЭИГУП «ТЭК СПб»

Калишов И.А.




СОГЛАСОВАНО:

Комитет по энергетике и  
инженерному обеспечению

СОГЛАСОВАНО:

ГУЖА района



Заместитель генерального директора  
ООО "ЖКС № 1 Выборгского района"  
Мельник А.П.

17.11.20

### Программа Р(С)Б

Производства работ по врезке подающего и обратного трубопровода постоянной тепловой сети 2Ду150.

«Реконструкция тепловых сетей в квартале 11 Шувалово-Озерки: ТК-2 - ул. Асафьева, д.2 корп.1,2, д.4 корп. 1, 2, ул. Хошмина, д.7 корп. 2, 3; ТК-4 - ул. Асафьева, д.6 корп. 1; ТК-7 - ул. Асафьева, д.10 корп.1, д. 12 к. 1, д. 12а; ТК-6 - ул.Хошмина, д13 к. 1, 2, 3; ТК-7а - ЦТП пр. Энгельса, д.134 к. 2, д.138 к. 2.»

Участок: ТК-6 – Хошмина 13к2.

Время производства работ: 19.11.2020г. с 10.00 до 19.00 (9ч)

Дренарирующая арматура расположена: ТК-6

Отключающая арматура расположена: ТК-6

Отключение потребителей от ГВС: с отключением ГВС.

Отключение потребителей от ТС: с отключением ЦО.

Количество абонентов подающих под отключение: (2) ул. Хошмина 13к2, 13к3.

Количество сварных стыков: 4 шт.

Количество сварочных постов: 2 шт.

Врезка трубопровода осуществляется в соответствии с согласованным проектом Шифр: 07/17-2811-ТС

Ответственный за переклечение: Будян Р.К. (8-921-793-36-05); Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66).

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный исполнитель
1	Подача заявки в АДГ РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	<u>19.11.2020</u> г. до 8.30	ООО «РосБелСтройТрейд»	Начальник участка ООО «РосБелСтройТрейд» Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66) Производитель работ ООО «РосБелСтройТрейд» Будян Р.К. (8-921-793-36-05)
2	Подача заявки в ЦДУ ГУП «ТЭК СПб»	<u>19.11.2020</u> г. до 9.30	Северный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Прусевич В.С.
3	Отключение подающего и обратного трубопровода	с 10.00 <u>19.11.2020</u> г. до 11.00 <u>19.11.2020</u> г.	ООО «РосБелСтройТрейд»	Начальник участка ООО «РосБелСтройТрейд» Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66) Производитель работ ООО «РосБелСтройТрейд» Будян Р.К. (8-921-793-36-05)
4	Производство работ по врезке подающего и обратного трубопровода	с 11.00 <u>19.11.2020</u> г. до 17.30 <u>19.11.2020</u> г.	ООО «РосБелСтройТрейд»	Начальник участка ООО «РосБелСтройТрейд» Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66) Производитель работ ООО «РосБелСтройТрейд» Будян Р.К. (8-921-793-36-05)
5	Оповещение АДГ ФТС ГУП «ТЭК СПб», ЦДУ ГУП «ТЭК СПб» о завершении работ.	в 18.00 <u>19.11.2020</u> г.	ООО «РосБелСтройТрейд»	Начальник участка ООО «РосБелСтройТрейд» Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66) Производитель работ ООО «РосБелСтройТрейд» Будян Р.К. (8-921-793-36-05)
6	Заполнение подающего и обратного трубопровода.	в 18.30 <u>19.11.2020</u> г.	Северный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Прусевич В.С.

Данная программа действует в течение одного месяца с момента подписания при положительном результате анализов отбора проб воды

Начальник РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»

/Прусевич В.С./

Начальник АДС ФЭИ ГУП «ТЭК СПб»

/Белов О.С./

Начальник УСК ГУП «ТЭК СПб»

/Савинов А.Г./

Ведущий инженер УСК ОСК по ТС ГУП «ТЭК СПб»

/Селиверстова Е.Н./

Начальник участка ООО «РосБелСтройТрейд»

/Смирнов Д.К./

Производитель работ ООО «РосБелСтройТрейд»

/Будян Р.К./



Handwritten signatures in blue ink over the stamp, including the signature of the Chief Engineer of the U.S.K. (Селиверстова Е.Н.).



