

Утверждено:

Руководитель Направления
ОП Северо-Запад ООО «ЭнергоСеть»

СОГЛАСОВАНО:
Зам. главного инженера

ФДС-ГУП «ГЭК СПб»

ГУП «ГЭК СПб»

СОГЛАСОВАНО:

Администрация
Пушкинского района

Е.Е. Тривовал
192007, Санкт-Петербург,
Андрейшевская ул., 69

СОГЛАСОВАНО:

С.А. Сайко

СОГЛАСОВАНО:

Процедура производственного управления
ГУП «ГЭК СПб»

2021 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УСК
ГУП «ГЭК СПб»

А.Г. Савинов

СОГЛАСОВАНО:

УК «СтройИнсти»

СОГЛАСОВАНО:

Комитет по Э и ИО

И.П. Плотноков

СОГЛАСОВАНО:

Администрация
Пушкинского района

СОГЛАСОВАНО:

СНБ ГКУ «ЖА»
государственное учреждение
Пушкинского района
Ведомственный адрес:
Д.0101, Пушкинский район
бульвар 21

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

ПРОГРАММА

производства работ по переключению прямого и обратного трубопроводов ГВС на объекте:
«Модернизация ЦТП, расположенного по адресу: г. Пушкин, ул. Гусарская д. 6, корп. 18 лит. А»

Отключение системы ГВС в г. Пушкин по адресам:

- ул. Гусарская, д. 6, корп. 15; ул. Гусарская, д. 6, корп. 14; ул. Гусарская, д. 6, корп. 6; ул. Гусарская, д. 6, корп. 3; ул. Гусарская, д. 6, корп. 2; ул. Гусарская, д. 6, корп. 7; ул. Гусарская, д. 6, корп. 8; ул. Саперная, д. 38, корп. 6; ул. Саперная, д. 38, корп. 5; ул. Гусарская, д. 6, корп. 16; ул. Гусарская, д. 6, корп. 13; ул. Гусарская, д. 6, корп. 12; ул. Гусарская, д. 6, корп. 4; ул. Гусарская, д. 6, корп. 11; ул. Гусарская, д. 6, корп. 9; ул. Гусарская, д. 6, корп. 5; (16 домов)

Необходимо закрыть вводной арматуры у абонентов

1. Время производства работ: с 10-00 21.04.2021 по 16-00 21.04.2021.
2. Отключаются арматура расположена в ЦТП.
3. Дренирующая арматура расположена в ЦТП.
4. Ответственный за отключение и включение т/с – УЦТП №15 ФТС ГУП «ГЭК СПб».
5. Ответственный за производство работ от ООО «ЭнергоСеть» - Таенков Р.А. (моб. тел. 89683219680).
6. Количество сварочных стыков: Ду89-4 шт, Ду57-6 шт, сварочных постов 2 по 3 человека на пост.
7. Отключение только при температуре наружного воздуха не ниже -5 °С
8. Программа действительна в течение 10 календарных дней с даты согласования

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный
1	Подача заявки в ДГ ПРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб».	19.04.2021 до 12-00	УЦТП №15 ФТС ГУП «ТЭК СПб»	УЦТП №15 ФТС ГУП «ТЭК СПб»
2	Подача заявки в ЦДУ ГУП «ТЭК СПб».	15.04.2021 до 12-00	Пригородный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Пригородный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»
3	Подача заявки в ДГ ФЭИ Пригородный ФТС ГУП «ТЭК СПб»	15.04.2021 до 12-00	УЦТП №15 ФТС ГУП «ТЭК СПб»	УЦТП №15 ФТС ГУП «ТЭК СПб»
4	Производство работ по переключению ЦТП на временную схему теплонабжения: Ду89-4 шт. Ду57-6 шт сварочных постов 2шт. по 3 человека на пост	21.04.2021 с 10-00 до 15-00	ООО «ЭнергоСеть»	ООО «ЭнергоСеть»
5	Оповещение АДГ Пригородного РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» о заполнении трубопровода.	21.04.2021 15-10	ООО «ЭнергоСеть»	ООО «ЭнергоСеть»
6	Оповещение ЦДУ ГУП «ТЭК СПб» о завершении работ и подключение потребителей.	21.04.2021 15-30	Пригородный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Пригородный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»
7	Запуск системы ГВС с наладкой режимных параметров в автоматическом режиме	21.04.2021 с 16-00	ООО «ЭнергоСеть»	ООО «ЭнергоСеть»

Начальник Пригородного РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Золотухин В.В.

Начальник УЦТП ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Сабиров Р.Н.

Начальник УЦТП №15 ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Землин А.Ю.

Ведущий инженер ОСК по Э и ЦТП УСК ГУП «ТЭК СПб»

Вармин А.А.

Ответственный за производство работ от ООО «ЭнергоСеть»

Таенков Р.А.