

**Утверждаю:**  
Руководитель направления  
ОП Северо-Запад ООО «ЭнергоСеть»

**СОГЛАСОВАНО:**  
Зам. главного инженера  
ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Е.Е. Титов  
Г.У.Н. «ТЭК СПб» С.А. Сайко

**СОГЛАСОВАНО:**

Филиал телдовых сетей  
192007, СПб Д.Л.Д. Энерджи  
Адрес: СПб ЖК «ЖАУ. 69»  
Пушкинского района»

**СОГЛАСОВАНО:**

Производственное управление  
ИП «ТЭК СПб»  
ГУП «ТЭК СПб»

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник УСК  
ГУП «ТЭК СПб»  
А.Г. Савинов

**СОГЛАСОВАНО:**

Администрация  
Пушкинского района

Филиал «ТЭК СПб»  
Пушкинского района»

**СОГЛАСОВАНО:**

УК «Стройсити»

**СОГЛАСОВАНО:**

И.П. Плотников

*И.П. Плотников*  
И.П. Плотников

*С.А. Сайко*  
С.А. Сайко

*А.Г. Савинов*  
А.Г. Савинов

*И.П. Плотников*  
И.П. Плотников

производства работ по установке головных шаровых кранов на трубопроводах Т1.1, Т2.1

на объектах:

«Модернизация ЦТП, расположенного по адресу: г. Пушкин, ул. Красносельское шоссе д. 10, корп.4 лит. А»

**ПРОГРАММА**

1. Отключение системы ЦО и ГВС в г. Пушкин по адресам: Красносельское шоссе д.10; Красносельское шоссе д.12 корп.2, Красносельское шоссе д.16, Красносельское шоссе д.18 корп.1, Красносельское шоссе д.10 корп.3, Красносельское ш. д.12, Красносельское ш. д. 14 корп.1. Фуражный пер. д.2 корп.6, Фуражный пер. д.2 корп.5, Фуражный пер. д.2 корп.4, Фуражный пер. д.2 корп.3, Фуражный пер.д.2 корп.2. (12 жилых домов)
2. Время производства работ: с 10-00 до 18-00 22.04.2021 по 18-00 22.04.2021.
3. Отключающая арматура расположена в ЦТП
4. Дренирующая арматура расположена в ЦТП
5. Ответственный за отключение и включение т/с – УЦТП №15 ФТС ГУП «ТЭК СПб»
6. Ответственный за производство работ от ООО «ЭнергоСеть» - Таенков Р.А.  
(моб. тел. 89683219680).Количество сварочных стыков: Ду159 - 2 шт. Ду108 - 8 шт. сварочных постов 2 шт., по 3 чел. на пост

*Васильев*

7. Отключение только при температуре наружного воздуха не ниже -5 °С  
 8. Программа действительна в течение 15 календарных дней с даты согласования.

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный
1	Подача заявки в ДГ ПРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб».	19.04.2021 до 12-00	УЦТП №15 ФТС ГУП «ТЭК СПб»	УЦТП №15 ФТС ГУП «ТЭК СПб»
2	Подача заявки в ЦДУ ГУП «ТЭК СПб».	19.04.2021 до 12-00	Пригородный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Пригородный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»
3	Закрытие и опорожнение прямого и обратного трубопровода ГВС в ЦТП.	20.04.2021 с 10-00 до 10-30	УЦТП №15 ФТС ГУП «ТЭК СПб»	УЦТП №15 ФТС ГУП «ТЭК СПб»
4	Производство работ по установке шаровых кранов на Т1.1, Т2.1. – 2 шт. стыки Ду159 - 2 шт. Ду108 - 8 шт. сварочных постов 2 шт. по 3 чел. на пост	20.04.2021 с 10-30 до 15-30	ООО «ЭнергоСеть»	ООО «ЭнергоСеть»
5	Оповещение АДГ Пригородного РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» о заполнении трубопроводов в ЦТП.	20.04.2021 15-30	УЦТП №15 ФТС ГУП «ТЭК СПб»	УЦТП №15 ФТС ГУП «ТЭК СПб»
6	Оповещение ЦДУ ГУП «ТЭК СПб» о завершении работ и подключение потребителей.	20.04.2021 17-00	Пригородный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Пригородный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»
7	Запуск системы ЦО и ГВС с наладкой режимных параметров в автоматическом режиме	20.04.2021 с 17-30	ООО «ЭнергоСеть»	ООО «ЭнергоСеть»

Начальник Пригородного РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Золотухин В.В.

Начальник УЦТП ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Сабиров Р.Н.

Начальник УЦТП №15 ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Землин А.Ю.

Ведущий инженер ОСК по Э и ЦТП УСК ГУП «ТЭК СПб»

Бармин А.А.

Ответственный за производство работ от ООО «ЭнергоСеть»

Таенков Р.А.