

Утверждаю:

Руководитель ОП Северо-Запад  
ООО «Энергосеть»

  
А.А. Горбач

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного инженера  
ФТС ГУП «ТЭК СПб»

  
С.А. Сайко

СОГЛАСОВАНО:

Административная  
Пушкинского района



СОГЛАСОВАНО:

СПб ГБУЗ ГБ №38



СОГЛАСОВАНО:

ГБДОУ д/сад №2

\_\_\_\_\_

Группа «ТЭК СПб»  
Производство управления  
Прибыльское  
ГУП «ТЭК СПб»

  
« 11 » \_\_\_\_\_ 2020 г

СОГЛАСОВАНО:

№1 Пушкинского р-на



СОГЛАСОВАНО:

ЛОСПО

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_

СОГЛАСОВАНО:

ДУ №27

СОГЛАСОВАНО:

Комитет по Э и Ю

\_\_\_\_\_

Плотников И.П.

## ПРОГРАММА

производства работ по переключению прямого и обратного трубопроводов станции смешения  
на временную схему теплоснабжения на объекте:

«Модернизация станции смешения, расположенной по адресу: г. Пушкин, ул. Захаржевская 3д, лит. А»

1. Отключение системы ЦО в г. Пушкин по адресам: ул. Красной Звезды дд.1/5, 2/7, 8, 10, 12, 13, 20, 22, 22а, 24 ;ул. Радищева дд.8, 11/18, 12/15, 15/5, 16, 17/12, 19, 21/19; ул. Захаржевская дд. 3, 3а, 3б, 7, 9, 11; ул. Артиллерийская д. 11а; Кадетский бульвар дд.14/13, 16, 18, 20; Павловское шоссе д. 15/1;
2. Время производства работ: с 10-00 13.11.2020 по 21-00 13.11.2020.
3. Отключающая арматура расположена в ТК-2, сек 3, радиусы 16, 19, 36, ул. 3-й ул. 4-я, 7-я



4. Дренажная арматура расположена в *Землино, Пгп №15 ФТС ГУП «ТЭК СПб»*
5. Ответственный за отключение и включение т/с – УЦТП №15 ФТС ГУП «ТЭК СПб».
6. Ответственный за производство работ от ООО «ЭнергоСеть» - Ведущий специалист ОП Северо-Запад Кузнецов Роман Вячеславович (моб. тел. 8-905-286-70-98).
7. Количество сварочных стыков: Ду219-6 шт., Ду159-8 шт.
8. Количество сварщиков 2, количество монтажников 3, кол-во сварочных постов 2.

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный
1	Подача заявки в ДГ ПРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб».	06.11.2020 до 12-00	УЦТП №15 ФТС ГУП «ТЭК СПб»	УЦТП №15 ФТС ГУП «ТЭК СПб»
2	Подача заявки в ЦДУ ГУП «ТЭК СПб».	06.11.2020 до 12-00	Пригородный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Пригородный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»
3	Закрытие и опорожнение прямого и обратного трубопровода ЦО в СС.	13.11.2020 с 10-00 до 10-30	УЦТП №15 ФТС ГУП «ТЭК СПб»	УЦТП №15 ФТС ГУП «ТЭК СПб»
4	Производство работ по переключению СС на временную схему теплоснабжения (Св. стыки Ду159-6 шт., Ду273-6 шт).	13.11.2020 с 10-30 до 20-30	ООО «ЭнергоСеть»	ООО «ЭнергоСеть»
5	Оповещение АДГ Пригородного РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» о заполнении трубопровода в станции смещения	13.11.2020 20-30	ООО «ЭнергоСеть»	ООО «ЭнергоСеть»
6	ПНР по ВСТ	13.11.2020 с 20-30 до 21-00	ООО «ЭнергоСеть»	ООО «ЭнергоСеть»
7	Оповещение ЦДУ ГУП «ТЭК СПб» о завершении работ и подключение потребителей.	13.11.2020 21-00	Пригородный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Пригородный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»

**Программа действительна в течение 10 дней!**

Начальник Пригородного РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Начальник УЦТП ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Начальник УЦТП №15 ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Ведущий инженер ОСК по Э и ЦТП УСК ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за производство работ от ООО «ЭнергоСеть»

  
Золотухин В.В.

  
Сабилов Р.Н.

  
Землин А.Ю.

  
Андрощук С.Н.

  
Кузнецов Р.В.