Результаты
лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб"
за март 2018 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм3	Цветность, град. цветности	Мутность, мг/дм3 (по каолину)	Запах, балл	pH, ед. pH	Хлороформ, мг/дм3	Сульфиды и сероводород (по H2S), мг/дм3	Нефтепродукты, мг/дм3	Хлориды, мг/дм3	Медь, мг/дм3	Температура, С°	Кремниевая кислота (в пересч. на SiO2), мг/дм3	Веокросол-карбон, мг/дм3	Споры сульфитредуц. клостридий, (число спор в 20мл)	ОМЧ,число образ.колон.бактерий в 1мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	01.03.18	исходная	"Приморская" ул. Оптиков, д.6, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,16	8	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	не обн.	не обн.
		подпиточная 1			котельная	котельной	0,17	9	<0,58	1	8,3	-	-	0,011	-	0,040	64	12,2	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,12	9	<0,58	1	8,3	-	-	0,011	-	0,036	82	10,7		-	3	не обн.	не обн.
		прямая 1			котельная	котельной	0,15	9	<0,58	1	8,3	-	-	0,014	-	0,069	97	9,4	-	-	3	не обн.	не обн.
		прямая 2			котельная	котельной	0,11	8	<0,58	1	8,3	-	-	0,015	-	0,063	97	11,7	-	-	2	не обн.	не обн.
		ТОС II к.7-12			котельная	котельной	0,16	8	<0,58	1	8,3	-	-	0,021		0,064	87	11,9		-	2	не обн.	не обн.
2	05.03.18	исходная	"Коломяжская" ул.Автобусная, д.9, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,15	10	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	не обн.	не обн.
		подпиточная 1			котельная	котельной	0,16	11	<0,58	1	8,3	-	-	0,009	-	0,067	66	4,9	-	-	-	-	-
		подпиточная 2			котельная	котельной	0,14	12	<0,58	1	8,3	-	-	0,016	-	0,096	72	5,0	-	-	-	-	-
		прямая 1			котельная	котельной	0,14	10	<0,58	1	8,5	-	-	0,016	-	0,069	99	5,0	-	-	3	не обн.	не обн.
		прямая 2			котельная	котельной	0,12	10	<0,58	1	8,6	-	-	0,015		0,083	97	5,1	-	-	3	не обн.	не обн.
		прямая 3			котельная	котельной	0,14	10	<0,58	1	8,6	-	-	0,018		0,087	97	4,9	-	-	3	не обн.	не обн.
3	01.03.18	исходная	"Молодежная" Серебристый б-р д.2,лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,15	9	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,25	10	<0,58	1	8,8	-	-	0,013	-	0,060	65	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,16	11	<0,58	1	8,6	-	-	0,021	-	0,073	97	-	0,04	-	3	не обн.	не обн.
4	01.03.18	прямая	"Чернореченская наб. Черной речки, д.14,лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,15	11	<0,58	2	8,4	-	-	0,027	-	0,073	97	-	-	-	3	не обн.	не обн.
5	01.03.18	исходная	ул. Липовая аллея, д.17,лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,34	8	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,30	9	<0,58	1	9,0	-	-	0,014	-	0,083	79	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,14	9	<0,58	1	9,0	-	-	0,019	-	0,063	97	-	-	-	3	не обн.	не обн.
6	15.03.15	исходная	"Западная" Кронштадтское шоссе, д.15,лит.А	Кронштадтский	котельная	котельной	<0,10	8	<0,58	1	6,9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,10	8	<0,58	1	9,0	-	-	0,016	11	0,036	86	-	-	-	3	не обн.	не обн.
7	15.03.15	исходная	"Цитадельская" Цитадельское шоссе, д. 5,лит.А	Кронштадтский	котельная	котельной	<0,10	14	<0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	<0,10	10	<0,58	1	9,0	-	-	0,018	12	0,039	80	-	0,04	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	<0,10	11	<0,58	1	9,0	-	-	0,014	11	0,033	89	-	0,04	-	3	не обн.	не обн.

Начальник ПХЛ №1 И.А. Юсупова

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб"

за март 2018 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм3	Цветность, град. цветности	Мутность, мг/дм3 (по каолину)	Запах, балл	pH, ед. pH	Хлороформ, мг/дм3	Сульфиды и сероводород (по H2S), мг/дм3	Нефтепродукты, мг/дм3	Хлориды, мг/дм3	Медь, мг/дм3	Температура, С°	Кремниевая кислота (в пересч. на SiO2,) мг/дм3	Веокросол-карбон, мг/дм3	Споры сульфитредуц. клостридий, (число спор в 20мл)	ОМЧ,число образ.колон.бактерий в 1мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	22.03.18	исходная	"3-Выборгская" ул. Манчестерская, д.14,лит.А	Выборгский	котельная	котельной	0,13	8	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,18	11	<0,58	1	9,0	-	-	0,009	-	0,073	79	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,11	11	<0,58	1	9,0	-	-	0,011	-	0,060	89	-	-	-	1	не обн.	не обн.
2	22.03.18	исходная	"6-Выборгская" пр.Тореза д.42 к.2	Выборгский	котельная	котельной	0,16	11	<0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	2	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,15	12	<0,58	1	8,9	-	-	0,025	-	0,047	76	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,10	12	<0,58	1	9,0	-	-	0,024	-	0,042	89	-	-	-	2	не обн.	не обн.
3	15.03.18	исходная	"Пригородная" ул. 1 Мая, д. 91к.2	Выборгский	котельная	котельной	0,14	7	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,12	12	<0,58	1	8,8	-	-	0,022	-	0,049	72	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,11	10	<0,58	1	8,8	-	-	0,026	-	0,052	70	-	-	-	3	не обн.	не обн.

Начальник ПХЛ №1 И.А. Юсупова

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды предоставляемые ФЭИ ГУП "ТЭК СПб" за март 2018г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо(Fe суммарно), мг/л	Цветность, град.	Мутность, мг/л (по каолину)	Запах, балл	Водородный показатель, ед. pH	Хлороформ, мг/л	Сульфиды и сероводород (ПО H2S), мг/л	Нефтепродукты (суммарно), мг/л	Хлориды, мг/л	Медь (Cu суммарно), мг/л	Веокросол-карбон, мг/л	Кремниевая кислота(суммарно в пересчете на SiO2),мг/л	Температура,градусы Цельсия (С°)	Натрий,мг/л	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ.колон. бактер. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	12.03.18	подпиточная	"Парнас" 3-й Верхний пер.,д.10	Выборг.	ОАО"Т/с	котел.	0,17	10	<0,58	1	8,7	0,001	<0,002	0,012	-	0,08	-	3,19	53	-	не обн.	5	не обн.	не обн.
		пр.из ОАО"Т/сСПб"			ОАО"Т/с	котел.	0,20	11	<0,58	1	8,7	0,001	<0,002	0,021	-	0,08	-	3,18	90	-	не обн.	4	не обн.	не обн.
		прямая в т/с ФТС			ОАО"Т/с	котел.	0,22	11	<0,58	1	8,7	0,001	<0,002	0,015	-	0,07	-	3,21	94	-	не обн.	2	не обн.	не обн.
2	12.03.18	исходная	"Парнас-4" 8-й Верхний пер.,д.6	Выборг.	котел.	котел.	0,30	7	<0,58	1	6,6	0,002	<0,002	0,020	-	-	-	-	-	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,27	11	<0,58	1	8,9	0,001	<0,002	0,013	-	0,08	-	-	79	-	не обн.	2	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,24	11	<0,58	1	8,8	0,001	<0,002	0,014	-	0,07	-	-	97	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
3	05.03.18	исходная	"2-Выборгская" пр.Энгельса, д.17,к.3	Выборг.	котел.	котел.	0,22	7	<0,58	1	6,3	<0,0006	<0,002	0,008	-	-	-	-	-	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,24	10	<0,58	1	8,9	0,001	<0,002	0,021	-	0,09	-	-	76	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,17	9	<0,58	1	8,9	0,002	<0,002	0,015	-	0,09	-	-	97	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
4	05.03.18	исходная	"8-Выборгская" ул.Астраханская, д.18	Выборг.	котел.	котел.	0,30	6	<0,58	1	6,3	0,002	<0,002	0,010	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,23	11	<0,58	1	9,0	0,002	<0,002	0,014	-	0,08	-	-	69	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,18	10	<0,58	1	9,0	0,002	<0,002	0,015	-	0,08	-	-	97	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая на гостиницу			котел.	котел.	0,23	11	<0,58	1	9,0	0,002	<0,002	0,021	-	0,08	-	-	69	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
5	05.03.18	исходная	"Педиатрическая" ул.Литовская,д.2	Выборг.	котел.	котел.	0,19	7	<0,58	1	6,6	0,002	<0,002	0,020	-	-	-	-	-	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,19	9	<0,58	1	9,0	0,002	<0,002	0,024	-	0,05	-	-	74	-	не обн.	2	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,21	9	<0,58	1	9,0	0,002	<0,002	0,023	-	0,06	-	-	74	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
6	12.03.18	подпиточная	"Гражданская" пр.Непокоренных, д.17,к..2	Калинин.	котел.	котел.	0,19	11	<0,58	1	8,5	0,001	<0,002	0,019	-	0,09	-	-	47	-	не обн.	2	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,23	11	<0,58	2	8,8	0,001	0,021	0,032	-	0,10	-	-	94	-	не обн.	3	не обн.	не обн.
7	12.03.18	исходная	"Северомуринская " Мурино, д.11	Калинин.	котел.	котел.	0,21	6	<0,58	1	6,2	0,002	<0,002	0,010	-	-	-	-	-	-	не обн.	2	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,18	10	<0,58	1	8,4	0,001	<0,002	0,027	-	0,08	-	-	80	-	не обн.	2	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,23	12	<0,58	1	8,5	0,001	<0,002	0,020	-	0,08	-	-	94	-	не обн.	4	не обн.	не обн.
8	12.03.18	исходная	"Политехническая " ул.Гжатская, д.24	Калинин.	котел.	котел.	0,16	7	<0,58	1	6,4	0,003	<0,002	0,014	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,18	10	<0,58	1	8,7	0,001	<0,002	0,028	-	0,09	0,04	-	80	-	не обн.	3	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,20	11	<0,58	1	8,6	0,001	<0,002	0,020	-	0,08	0,04	-	92	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
9	12.03.18	исходная	"Пискаревская" пр.Шафировский, д.10	Калинин.	котел.	котел.	0,19	6	<0,58	1	6,3	0,002	<0,002	0,013	-	-	-	-	-	-	не обн.	2	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,22	11	<0,58	1	8,8	0,001	<0,002	0,019	-	0,06	0,04	-	76	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
		прямая			котел.	котел.	0,24	12	<0,58	1	8,8	0,001	<0,002	0,019	-	0,07	0,04	-	96	-	не обн.	2	не обн.	не обн.

Начальник ПХЛ-2 Н.Н.Краснoперова

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды предоставляемые ФЭИ ГУП "ТЭК СПб" за март 2018г.

Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо (Fe суммарно), мг/л	Цветность, град.	Мутность, мг/л (по каолину)	Запах, балл	Водородный показатель, ед. pH	Хлороформ, мг/л	Сульфиды и сероводород (по H2S), мг/л	Нефтепродукты (суммарно), мг/л	Веокрсол-карбон, мг/л	Медь (Cu, суммарно) мг/л	Температура, градусы Цельсия (°C)	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. бакт.в1мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
19.03.18	исходная	"1-я Красногвардейская" ул. Гранитная, д.12	Красногвард	котельная	котельной	0,19	9	<0,58	1	6,1	0,002	<0,002	0,019	-	-	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
	подпит.			котельная	котельной	0,17	13	<0,58	1	9,0	<0,0006	<0,002	0,018	-	0,08	89	не обн.	2	не обн.	не обн.
	прямая			котельная	котельной	< 0,10	10	<0,58	1	8,9	<0,0006	<0,002	0,022	-	0,07	79	не обн.	1	не обн.	не обн.
05.03.18	исходная	"2-я Красногвардейская" ул. Металлистов, д.60	Красногвард	котельная	котельной	0,19	6	<0,58	1	6,2	0,002	<0,002	0,010	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	подпит.			котельная	котельной	0,15	9	<0,58	1	8,8	0,002	<0,002	0,025	-	0,08	82	не обн.	2	не обн.	не обн.
	прямая			котельная	котельной	0,15	9	<0,58	1	8,9	0,002	<0,002	0,028	-	0,08	77	не обн.	0	не обн.	не обн.
	исходная	"3-я Красногвардейская" ул. Гранитная, д.57	Красногвард	котельная	котельной	Котельная на реконструкции														
	подпит.			котельная	котельной															
	прямая			котельная	котельной															
05.03.18	исходная	"4-я Красногвардейская" Екатерининский пр.,д.7	Красногвард	котельная	котельной	0,23	6	<0,58	1	6,3	0,001	<0,002	0,009	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	подпит.			котельная	котельной	0,18	10	<0,58	1	8,9	0,002	<0,002	0,015	-	0,07	72	не обн.	0	не обн.	не обн.
	прямая			котельная	котельной	0,15	10	<0,58	1	9,0	0,001	<0,002	0,019	-	0,06	96	не обн.	0	не обн.	не обн.
19.03.18	исходная	"1-я Правобережная" ул.Крыленко, д.4	Невский	котельная	котельной	0,12	5	<0,58	1	6,2	0,003	<0,002	0,012	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	подпит.			котельная	котельной	0,12	11	<0,58	1	8,8	<0,0006	<0,002	0,014	0,04	0,07	85	не обн.	2	не обн.	не обн.
	прямая			котельная	котельной	0,12	11	<0,58	1	9,0	<0,0006	<0,002	0,017	0,04	0,06	89	не обн.	4	не обн.	не обн.
19.03.18	исходная	"2-я Правобережная" ул.Ванеева,д.3	Невский	котельная	котельной	0,17	6	<0,58	1	6,3	0,002	<0,002	0,011	-	-	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
	подпит.			котельная	котельной	0,17	12	<0,58	1	8,6	<0,0006	<0,002	0,015	0,04	0,07	72	не обн.	0	не обн.	не обн.
	прямая			котельная	котельной	0,11	12	<0,58	1	8,6	0,001	<0,002	0,015	0,04	0,06	94	не обн.	3	не обн.	не обн.
19.03.18	исходная	"1-я Невская" ул.Ольминского,д.25	Невский	котельная	котельной	0,19	7	<0,58	1	6,4	0,004	<0,002	0,013	-	-	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
	подпит.			котельная	котельной	0,13	10	<0,58	1	8,9	0,001	<0,002	0,016	0,04	0,06	86	не обн.	1	не обн.	не обн.
	прямая			котельная	котельной	0,10	9	<0,58	1	9,0	0,001	<0,002	0,019	0,04	0,05	89	не обн.	3	не обн.	не обн.
12.03.18	исходная	"2-я Невская" ул.Ивановская, д.36а	Невский	котельная	котельной	0,10	8	<0,58	1	6,6	0,030	<0,002	0,030	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	подпит.			котельная	котельной	0,10	8	0,66	1	8,9	0,020	<0,002	0,060	-	0,03	80	не обн.	0	не обн.	не обн.
	прямая			котельная	котельной	0,10	9	0,69	1	8,9	0,023	<0,002	0,060	-	0,03	95	не обн.	0	не обн.	не обн.
19.03.18	исходная	"3-я Невская" ул.Седова,д.5а	Невский	котельная	котельной	0,19	9	<0,58	1	6,5	0,003	<0,002	0,016	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	подпит.			котельная	котельной	0,15	12	<0,58	1	9,0	0,001	<0,002	0,015	-	0,07	70	не обн.	2	не обн.	не обн.
	прямая			котельная	котельной	0,10	11	<0,58	1	9,0	<0,0006	<0,002	0,017	-	0,07	89	не обн.	1	не обн.	не обн.
05.02.18	исходная	"4-я Невская" ул.Бехтерева, д.1,к.2	Невский	котельная	котельной	0,30	12	<0,58	1	6,3	0,003	<0,002	0,020	-	-	-	не обн.	1	не обн.	не обн.
	подпит.			котельная	котельной	0,19	11	<0,58	1	9,0	<0,0006	<0,002	0,025	-	0,07	70	не обн.	1	не обн.	не обн.
	прямая 1			котельная	котельной	0,16	11	<0,58	1	9,0	0,001	<0,002	0,024	-	0,08	70	не обн.	0	не обн.	не обн.
	прямая 2			котельная	котельной	< 0,10	9	<0,58	1	8,9	<0,0006	<0,002	0,025	-	0.06	89	не обн.	3	не обн.	не обн.
28.03.18	исходная	Пискаревский пр.,155	Красногвард	котельная	котельной	0,26	14	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.
	подпит.			котельная	котельной	0,30	14	0,99	1	8,3	-	-	0,019	0,03	0,10	70	-	-	-	-
	прямая			котельная	котельной	0,26	11	0,93	1	8,7	-	-	0,010	0,03	0,07	68	-	5	не обн.	не обн.

Начальник ПХЛ-2

Н.Н.Краснoперова

ГУП «ТЭК СПб» ФЭИ ПХЛ № 3
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д.17, лит. Б т./ф. 736-76-18

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за март 2018 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм^3	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм^3	Запах, балл	pH, единица pH	Хлороформ, мг/дм^3	Сульфиды и сероводород (по H_2S), мг/дм^3	Нефтепродукты, мг/дм^3	Хлориды, мг/дм^3	Медь, мг/дм^3	Температура, С°	Натрий, мг/дм^3	Кремниевая кислота (в пересчете на SiO_2 (на Si) , мг/дм^3	Веокросол-карбон, мг/дм^3	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20 мл	ОМЧ, число образ. колон. бакт. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	12.03.18	исходная	ул. Софийская, д. 54, к.2, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,10	7	<0,58	1	6,6	0,025	<0,002	0,03	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,16	9	0,61	1	8,9	0,028	<0,002	0,03	-	0,02	75	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,16	9	0,64	1	8,7	0,024	<0,002	0,03	-	0,03	95	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
2.	12.03.18	исходная	ул. Салова, д. 55, к.4, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,20	8	<0,58	1	6,5	0,031	<0,002	0,03	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,17	10	0,66	1	8,7	0,028	<0,002	0,03	-	0,03	90	-	-	0,04	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,10	10	0,62	1	8,7	0,026	<0,002	0,04	-	0,03	95	-	-	0,04	не обн.	0	не обн.	не обн.
3.	05.03.18	исходная	ул. Предпортовая, д. 2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,16	7	<0,58	1	6,6	0,013	<0,002	0,02	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,11	8	0,61	1	8,4	0,0048	<0,002	0,02	-	0,03	85	-	-	0,04	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,10	9	0,64	1	8,5	0,0042	<0,002	0,03	-	0,03	96	-	-	0,04	не обн.	0	не обн.	не обн.
4.	05.03.18	исходная	Пулковское ш., д. 89, к.2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,10	8	<0,58	1	6,5	0,0058	<0,002	0,03	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,30	9	0,61	1	8,8	0,0035	<0,002	0,03	-	0,03	76	-	-	0,04	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,19	10	0,61	1	9,0	0,0042	<0,002	0,03	-	0,03	97	-	-	0,03	не обн.	0	не обн.	не обн.
5.	19.03.18	исходная	ул. Бассейная., д. 59, к.2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,13	8	<0,58	1	6,6	0,014	<0,002	0,02	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,11	10	0,58	1	9,0	0,0073	<0,002	0,03	-	0,02	83	-	-	0,04	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,10	10	0,61	1	9,0	0,0065	<0,002	0,04	-	0,03	89	-	-	0,03	не обн.	0	не обн.	не обн.
6.	05.03.18	исходная	ул. Штурманская, д. 8, лит. С	Московский	котельная	котельной	<0,10	8	<0,58	1	6,6	0,0086	<0,002	0,03	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,19	10	0,61	1	9,0	0,0066	<0,002	0,04	-	0,04	78	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,14	9	0,64	1	9,0	0,0048	<0,002	0,03	-	0,04	97	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
7.	19.03.18	исходная	Московский пр., д. 104, к.2, лит. И	Московский	котельная	котельной	0,30	8	0,59	1	6,6	0,0044	<0,002	0,03	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,30	9	0,61	1	6,5	0,0066	<0,002	0,04	-	0,03	68	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.

Начальник ПХЛ № 3

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал энергетических источников
Производственная химическая лаборатория № 3

Р.С.Фаленкова

г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д.17, лит. Б т./ф. 736-76-18

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за март 2018 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм^3	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм^3	Запах, балл	pH, единица pH	Хлороформ, мг/дм^3	Сульфиды и сероводород (по H_2S), мг/дм^3	Нефтепродукты, мг/дм^3	Хлориды, мг/дм^3	Медь, мг/дм^3	Температура, С°	Натрий, мг/дм^3	Кремниевая кислота (в пересчете на SiO_2 (на Si) , мг/дм^3	Веокросол-карбон, мг/дм^3	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20 мл	ОМЧ, число образ. колон. бакт. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	14.03.18	исходная	ул. Пионерстроя, д. 19, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	0,22	7	<0,58	1	6,6	0,020	<0,002	0,03	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,26	8	0,59	1	8,7	0,0066	<0,002	0,03	-	0,02	71	-	-	0,04	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,14	7	0,68	1	8,8	0,011	<0,002	0,03	-	0,03	89	-	-	0,04	не обн.	0	не обн.	не обн.
2.	12.03.18	исходная	ул. Авангардная, д. 17, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	0,14	7	<0,58	1	6,4	0,028	<0,002	0,02	12	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,19	9	0,66	1	8,8	0,026	<0,002	0,03	-	0,03	93	-	-	0,04	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,15	9	0,76	1	8,7	0,027	<0,002	0,03	-	0,04	94	-	-	0,04	не обн.	0	не обн.	не обн.
3.	14.03.18	исходная	ул. Геологическая, д. 79, к.2, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	<0,10	6	<0,58	1	7,3	0,024	<0,002	0,02	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	<0,10	7	<0,58	1	8,9	0,0098	<0,002	0,02	-	0,03	78	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	<0,10	7	<0,58	1	8,9	0,0096	<0,002	0,03	49	0,04	65	9,0	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
4.	14.03.18	исходная	ул. Тамбасова, д. 16, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	0,20	7	0,59	1	6,7	0,020	<0,002	0,03	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,28	9	0,68	1	8,7	0,011	<0,002	0,04	-	0,02	85	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,27	9	0,76	1	8,8	0,0088	<0,002	0,04	-	0,03	82	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
5.	07.03.18	исходная	Трамвайный пр., д. 8, лит. А	Киров-ский	котельная	котельной	0,10	8	<0,58	1	6,6	0,0074	<0,002	0,02	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,10	10	0,61	1	8,3	0,0059	<0,002	0,03	-	0,04	79	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,10	10	0,68	1	8,5	0,0031	<0,002	0,03	-	0,04	97	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
6.	14.03.18	исходная	ЮЧПЗ Горелово, улица 8, д. 4	Красно-сельский	котельная	котельной	0,14	7	<0,58	1	6,4	0,019	<0,002	0,03	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,13	8	0,64	1	8,3	0,0094	<0,002	0,03	-	0,03	98	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,12	8	0,72	1	9,0	0,0077	<0,002	0,03	-	0,03	71	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
7.	06.03.18	исходная	ул. Двинская, д. 14, к.2, лит. А	Киров-ский	котельная	котельной	0,27	9	0,58	1	6,6	0,024	<0,002	0,03	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,11	10	<0,58	1	8,7	0,0095	<0,002	0,03	-	0,03	80	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,20	12	0,61	1	8,8	0,010	<0,002	0,03	-	0,03	97	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
8.	06.03.17	исходная	ул. Метростроевцев, д. 14, лит. А	Киров-ский	котельная	котельной	0,30	7	0,64	1	6,5	0,038	<0,002	0,01	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,30	9	0,62	1	8,5	0,013	<0,002	0,09	-	0,03	87	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,21	9	0,58	1	8,9	0,0066	<0,002	0,10	-	0,04	97	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал энергетических источников
Производственная химическая лаборатория № 3

Начальник ПХЛ № 3 Р.С.Фаленкова

Результаты

лабораторного контроля качества исходной и прямой воды ГВС, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за март 2018 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм^3	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм^3	Запах, балл	pH, единица pH	Хлороформ, мг/дм^3	Сульфиды и сероводород (по H_2S), мг/дм^3	Нефтепродукты, мг/дм^3	Хлориды, мг/дм^3	Медь, мг/дм^3	Температура, С°	Натрий, мг/дм^3	Кремниевая кислота (в пересчете на $SiO_{2\,(на\ Si)}$), мг/дм^3	Веокросол-карбон, мг/дм^3	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	20.03.2018	исходная	пер. Декабристов,	Василеостр	котельная	котельная	0,30	7	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	20.03.2018	прямая ГВС	д. 10, к. 2	овский	котельная	котельная	0,16	6	< 0,58	1	7,3	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.
2	20.03.2018	исходная	Железноводская ул.,	Василеостр	котельная	котельная	0,20	7	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
	20.03.2018	прямая ГВС	д. 26, к. 2	овский	котельная	котельная	0,13	7	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	3	не обн.	не обн.
3	20.03.2018	исходная	ул. Одоевского,	Василеостр	котельная	котельная	0,52	9	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	20.03.2018	прямая ГВС	д. 23, к. 2	овский	котельная	котельная	0,19	8	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
4	20.03.2018	исходная	Большая Морская ул., д. 20,	Василеостр	котельная	котельная	0,20	7	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	20.03.2018	прямая ГВС	лит. Б	овский	котельная	котельная	0,29	11	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	3	не обн.	не обн.
5	05.03.2018	исходная	д. Заневка,	Всеволожск	котельная	котельная	0,22	7	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	05.03.2018	прямая ГВС	д. 48	ий	котельная	котельная	0,30	7	0,58	1	7,2	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
6	14.03.2018	исходная	п. Стеклянный,	Всеволожск	котельная	котельная	0,13	3	0,87	1	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	14.03.2018	прямая ГВС	база отдыха «Уют»	ий	котельная	котельная	< 0,10	2	< 0,58	1	8,6	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
7	19.03.2018	исходная	Большой Сампсониевский	Выборгски	котельная	котельная	0,30	8	0,65	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
	19.03.2018	прямая ГВС	пр., д. 56, лит. Б, к.2	й	котельная	котельная	0,29	10	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
8	19.03.2018	исходная	Большой Сампсониевский	Выборгски	котельная	котельная	0,42	9	0,86	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	19.03.2018	прямая ГВС	пр., д. 72, лит. А, к.3	й	котельная	котельная	0,29	8	< 0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
9	19.03.2018	исходная	Большой Сампсониевский	Выборгски	котельная	котельная	0,34	13	1,01	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	19.03.2018	прямая ГВС	пр., д. 75, лит. А, пом. 7-Н	й	котельная	котельная	0,30	8	1,07	1	6,7	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
10	19.03.2018	исходная	Большой Сампсониевский	Выборгски	котельная	котельная	0,40	11	1,16	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	19.03.2018	прямая ГВС	пр, д. 85, к.2, лит. В	й	котельная	котельная	0,29	11	< 0,58	1	9,0	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
11	19.03.2018	исходная	Большой Сампсониевский	Выборгски	котельная	котельная	0,12	11	0,95	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	не обн.	не обн.
	19.03.2018	прямая ГВС	пр., д. 86, лит. А, к.3	й	котельная	котельная	0,24	9	0,86	1	9,0	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
12	19.03.2018	исходная	Большой Сампсониевский	Выборгски	котельная	котельная	0,28	11	1,07	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	19.03.2018	прямая ГВС	пр., д. 97, лит. А, пом. 6-Н	й	котельная	котельная	0,29	10	1,01	1	6,8	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
13	19.03.2018	исходная	Земледельческая ул.,	Выборгски	котельная	котельная	0,67	10	1,46	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	19.03.2018	прямая ГВС	д. 2, лит. А, к. 3	й	котельная	котельная	0,30	8	0,59	1	6,5	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.
14	15.03.2018	исходная	Сердобольская ул.,	Выборгски	котельная	котельная	0,24	7	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
	15.03.2018	прямая ГВС	д. 1, лит. А, пом. 3-Н	й	котельная	котельная	0,18	7	< 0.58	1	6.6	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.

15	15.03.2018	исходная	пр. Энгельса, д. 4, к. 4, лит. В	Выборгский	котельная	котельная	0,24	7	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	15.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	11	0,65	1	6,6	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	3	не обн.	не обн.
16	15.03.2018	исходная	Костромской пр., д. 11, к. 2, лит. А, пом. 1-Н	Выборгский	котельная	котельная	0,27	7	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.
	15.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	9	< 0,58	1	7,3	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.
17	15.03.2018	исходная	Ракитовская ул., д. 29, лит. А	Выборгский	котельная	котельная	0,33	8	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
	15.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	10	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
18	15.03.2018	исходная	ул. Харченко, д. 4, лит. А, пом. 1-Н	Выборгский	котельная	котельная	0,23	8	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
	15.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,17	8	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	4	не обн.	не обн.
19	15.03.2018	исходная	ул. Капитана Воронина, д.8, лит. А, пом. 1-Н	Выборгский	котельная	котельная	0,40	9	< 0,58	1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
	15.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	9	< 0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
20	15.03.2018	исходная	Тобольская ул., д. 4, лит. А, к. 2	Выборгский	котельная	котельная	0,32	9	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	15.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,18	8	< 0,58	1	6,9	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
21	07.03.2018	исходная	Лесной пр., д. 59, к. 7, лит. Д, пом. 3-Н	Выборгский	котельная	котельная	0,49	8	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	07.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,12	6	< 0,58	1	7,6	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
22	07.03.2018	исходная	Лесной пр., д. 61, к. 3, лит. Д, пом. 7-Н	Выборгский	котельная	котельная	0,55	9	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.
	07.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	11	< 0,58	1	7,7	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
23	01.03.2018	исходная	Петровская ул., д. 10	Выборгский	котельная	котельная	0,28	7	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	01.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	10	0,61	1	6,5	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
24	01.03.2018	исходная	пос. Парголово, ул. Ломоносова, д. 78, к. 2, лит. Е	Выборгский	котельная	котельная	0,60	7	1,49	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	01.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,10	6	< 0,58	1	6,9	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
25	01.03.2018	исходная	пос. Парголово, Выборгское шоссе, д. 369б	Выборгский	котельная	котельная	0,50	10	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	01.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	7	1,08	1	7,4	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
26	01.03.2018	исходная	пос. Парголово, Осиновая Роща, Школьный пер., д. 10	Выборгский	котельная	котельная	0,22	8	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	01.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,23	7	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
27	06.03.2018	исходная	пос. Парголово, Михайловка, Торфяная ул.,	Выборгский	котельная	котельная	0,55	5	1,25	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	06.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	9	< 0,58	1	7,1	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	3	не обн.	не обн.
28	06.03.2018	исходная	пос. Левашово, ул. Мира, д. 26, лит. А	Выборгский	котельная	котельная	0,58	10	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	06.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,15	7	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.
29	06.03.2018	исходная	пос. Левашово, Горское шоссе д. 152, лит. В	Выборгский	котельная	котельная	0,73	8	1,25	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
	06.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,22	6	0,85	1	6,7	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	3	не обн.	не обн.
30	07.03.2018	исходная	Свердловская наб., д. 38, к. 3, лит. З	Калининский	котельная	котельная	0,18	7	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	07.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	8	1,14	1	6,8	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.
31	07.03.2018	исходная	Полюстровский пр., д. 71, к. 2, лит. Б	Калининский	котельная	котельная	0,17	7	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
	07.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	10	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
32	07.03.2018	исходная	Лабораторный пр., д. 18, к. 2	Калининский	котельная	котельная	0,58	10	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
	07.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	9	< 0,58	1	6,9	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	3	не обн.	не обн.
33	07.03.2018	исходная	Бобруйская ул., д. 13, к. 2, лит. Б, пом. 1-Н	Калининский	котельная	котельная	0,30	10	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.
	07.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	10	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
34	07.03.2018	исходная	Финский пер., д. 4а, лит. А	Калининский	котельная	котельная	0,13	7	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	07.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	8	0,79	1	7,7	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
35	05.03.2018	исходная	Ковалевская ул., д. 14, лит. А, к. 2	Красногвардейский	котельная	котельная	0,29	6	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	05.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	6	< 0,58	1	7,5	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.
36	05.03.2018	исходная	Новочеркасский пр., д. 37, к. 1, лит. А, пом. 11-Н	Красногвардейский	котельная	котельная	0,27	9	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	05.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	7	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.

37	05.03.2018	исходная	Новочеркасский пр., д. 41/14, лит. А, пом. 29-Н	Красногвардейский	котельная	котельная	0,34	8	0,76	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	05.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	7	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
38	05.03.2018	исходная	ул. Стахановцев, д. 2	Красногвардейский	котельная	котельная	0,20	10	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.
	05.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,26	9	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
39	05.03.2018	исходная	Республиканская ул., д. 18, к. 3, лит. А	Красногвардейский	котельная	котельная	0,50	12	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
	05.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	10	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
40	05.03.2018	исходная	Ново-Ковалево, 2-я Поперечная ул., д. 32, лит. А, к. 2	Красногвардейский	котельная	котельная	0,43	7	0,65	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	05.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,15	6	< 0,58	1	7,1	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
41	05.03.2018	исходная	Ржевская ул., д. 18, лит. А, к. 2	Красногвардейский	котельная	котельная	0,77	10	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	05.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,12	8	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
42	12.03.2018	исходная	пр. Стачек, д. 170, лит. Б	Кировский	котельная	котельная	0,18	8	<0,58	1	6,6	0,025	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	12.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	9	0,64	1	6,5	0,017	<0,002	-	-	-	75	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
43	05.03.2018	исходная	г. Красное село, п. Можайский Театральная ул., д. 15	Красносельский	котельная	котельная	<0,10	5	<0,58	1	7,3	0,003	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	05.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,10	6	0,58	1	8,3	0,020	<0,002	-	-	-	62	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
44	-	исходная	Володарский, Российский бульвар, д. 4/2	Красносельский	котельная	котельная	Прекращена подача ГВС																	
	-	прямая ГВС			котельная	котельная																		
45	-	исходная	Володарский, Новая ул., д. 1, к. 2	Красносельский	котельная	котельная	Прекращена подача ГВС в связи с отказом потребителя от ГВС																	
	-	прямая ГВС			котельная	котельная																		
46	22.03.2018	исходная	Володарский, ул. Воровского, д. 2/14	Красносельский	котельная	котельная	0,21	8	0,59	1	6,5	0,031	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
	22.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	9	1,50	1	6,6	0,013	<0,002	-	-	-	65	-	-	-	не обн.	0	не обн.	не обн.
47	21.03.2018	исходная	Московский пр., д. 138, к. 2, лит. К	Московский	котельная	котельная	0,29	13	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	21.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	13	< 0,58	1	7,2	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.
48	21.03.2018	исходная	Московский пр., д. 124, к. 2, лит. В	Московский	котельная	котельная	0,28	9	1,25	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
	21.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	8	1,05	1	6,7	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
49	21.03.2018	исходная	ул. Коли Томчака, д. 14, к. 2, лит. А	Московский	котельная	котельная	1,00	8	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
	21.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,17	10	< 0,58	1	7,6	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
50	21.03.2018	исходная	Заозерная ул., д. 14	Московский	котельная	котельная	0,16	9	< 0,58	1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.
	21.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	12	0,83	1	7,0	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	3	не обн.	не обн.
51	21.03.2018	исходная	Детский пер., д. 4, к. 2, пом. 1-Н, лит. Д	Московский	котельная	котельная	0,38	10	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.
	21.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	10	< 0,58	1	7,8	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
52	14.03.2018	исходная	пр. Елизарова, д. 32а, лит. С	Невский	котельная	котельная	0,16	6	1,04	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
	14.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	6	1,10	1	6,8	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.
53	14.03.2018	исходная	пр. Обуховской Обороны, д. 33а, лит. А	Невский	котельная	котельная	0,15	8	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
	14.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	5	0,71	1	6,7	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	4	не обн.	не обн.
54	14.03.2018	исходная	ул. Ткачей, д. 70, к. 2, лит. Б	Невский	котельная	котельная	0,17	5	0,62	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	14.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,25	6	0,77	1	6,6	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
55	14.03.2018	исходная	ул. Дудко, д. 31, к. 2, лит. А	Невский	котельная	котельная	0,15	6	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
	14.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,17	7	0,62	1	7,4	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
56	-	исходная	Крестовский пр., д.21, к.2, лит.А	Петроградский	котельная	котельная	Прекращена подача ГВС в связи с повреждением сетей потребителя																	
	-	прямая ГВС			котельная	котельная																		
57	14.03.2018	исходная	Граничная ул., д. 21 лит. В	Приморский	котельная	котельная	0,45	8	0,96	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	14.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	8	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
58	14.03.2018	исходная	Ольгино, ул. Лесная, д. 44, лит. В	Приморский	котельная	котельная	0,16	7	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
	14.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,19	7	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.

59	12.03.2018	исходная	Лиговский пр., д. 170, к. 2, лит. А, пом. 1-Н	Фрунзенский	котельная	котельная	0,75	15	1,22	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
	12.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	5	< 0,58	1	9,0	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
60	12.03.2018	исходная	Лиговский пр., д. 275, лит. А, к. 2	Фрунзенский	котельная	котельная	< 0,10	5	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
	12.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,13	6	< 0,58	1	8,1	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.
61	12.03.2018	исходная	Тамбовская ул., д. 14, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельная	0,41	12	1,25	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	12.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	11	< 0,58	1	7,2	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
62	12.03.2018	исходная	набережная реки Волковки, д. 3, лит. Е, пом. 5-Н	Фрунзенский	котельная	котельная	0,36	9	1,05	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.
	12.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	0,13	10	< 0,58	1	8,6	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	3	не обн.	не обн.
63	12.03.2018	исходная	Малая Балканская ул., д. 39, лит. А, к. 2	Фрунзенский	котельная	котельная	0,42	7	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	12.03.2018	прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	5	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.
64	-	исходная	Грузинская ул., д. 10, к. 2, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельная	Прекращена подача ГВС в связи с повреждением сетей потребителя																	
	-	прямая ГВС			котельная	котельная																		

Начальник ПХЛ-4 Л.Е.Ковалева

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды,
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за март 2018 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм³	Цветность, градус цветности	Мутность, мг/дм³ (по каолину)	Запах , балл	pH, единица pH	Хлороформ, мг/дм³	Сульфиды и сероводород (по H2S), мг/дм³	Нефтепродукты, мг/дм³	Хлориды, мг/дм³	Медь, мг/дм³	Температура, С°	Кремнивая кислота, (в пересчете на Si), мг/дм³	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23	24	25
1	06.03.18	исходная	ЭУ-46 г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 4,корп.2, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	0,17	5	<0,58	0	6,5		<0,002						не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	0,17	5	<0,58	1	8,8		<0,002	0,032		0,003	72		не обнар.		не обнар.	не обнар.
		прямая			котельная	котельной	0,11	5	<0,58	1	8,8		<0,002	0,041		0,003	70		не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
2	06.03.18	исходная	ЭУ-46 г. Пушкин, Кузьминское ш. д. 64	Пушкинский	котельная	котельной	0,15	5	<0,58	0	6,5		<0,002						не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	0,18	6	<0,58	1	8,9		<0,002	0,015		0,003	75		не обнар.		не обнар.	не обнар.
		прямая			котельная	котельной	0,14	4	0,71	1	8,9		<0,002	0,017		0,003	75		не обнар.	0	не обнар.	не обнар.
3	12.03.18	исходная	ЭУ-47 Красносельское ш. д. 39а	Пушкинский	котельная	котельной	0,20	4	<0,58	0	6,6		<0,002						не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,29	4	0,69	1	6,9		<0,002			0,006	74		не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
4	05.03.18	исходная	ЭУ-47 г. Пушкин, Красносельское ш. д. 7а	Пушкинский	котельная	котельной	0,20	4	<0,58	0	6,6		<0,002						не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	0,28	5	0,79	1	8,7		<0,002	0,025		0,006	70		не обнар.		не обнар.	не обнар.
		прямая			котельная	котельной	0,14	4	<0,58	1	8,8		<0,002	0,025		0,006	74		не обнар.	0	не обнар.	не обнар.
5	19.03.18	исходная	ЭУ-47 п. Шушары, ул. Школьная д. 56	Пушкинский	котельная	котельной	0,24	5	<0,58	0	6,6		<0,002						не обнар.	4	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	0,17	6	<0,58	1	8,6		<0,002	0,065		0,005	72		не обнар.		не обнар.	не обнар.
		прямая			котельная	котельной	0,16	6	<0,58	1	8,7		<0,002	0,060		0,005	74		не обнар.	0	не обнар.	не обнар.

6	12.03.18	исходная	ЭУ-47, г. Пушкин ул. Саперная д. 49	Пушкинский	котельная	котельной	0,23	4	<0,58	0	6,5		<0,002						не обнар.	4	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,22	5	<0,58	1	6,7		<0,002			0,005	65		не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
7	15.03.18	исходная	ЭУ-47 г. Пушкин, Кадетский б-р д. 15	Пушкинский	котельная	котельной	0,19	7	<0,58	0	6,5		<0,002						не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,17	6	<0,58	1	8,3		<0,002			0,004	68		не обнар.	0	не обнар.	не обнар.
8	15.03.18	исходная	ЭУ-47 п. Шушары, Пулковское ш. д. 42	Пушкинский	котельная	котельной	0,12	5	<0,58	0	6,5		<0,002						не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,26	7	<0,58	1	8,3		<0,002			0,005	71		не обнар.	0	не обнар.	не обнар.
9	15.03.18	исходная	ЭУ-47 п. Александровская, Волхонское ш. д. 32а	Пушкинский	котельная	котельной	0,30	10	<0,58	0	6,4		<0,002						не обнар.	6	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,14	8	<0,58	1	7,3		<0,002			0,005	73		не обнар.	0	не обнар.	не обнар.
10	07.03.18	исходная	ЭУ-47, г. Пушкин, ул. Госпитальная, д.7/2, лит. В	Пушкинский	котельная	котельной	0,30	5	0,58	0	6,5		<0,002						не обнар.	0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,29	5	0,96	1	6,9		<0,002			0,005	69		не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
11	06.03.18	прямая (ГВС)	ЭУ-47 г. Пушкин, ул. Железнодорожная, д.18	Пушкинский	котельная	котельной	0,11	4	<0,58	1	8,9		<0,002			0,003	73		не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
12	12.03.18	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Елизаветинская, д. 21	Пушкинский	котельная	котельной	0,30	5	<0,58	0	6,6		<0,002						не обнар.	4	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	0,28	16	1,39	1	8,7		<0,002	0,080	10	0,007	70		не обнар.		не обнар.	не обнар.
		прямая			котельная	котельной	0,29	17	1,33	1	8,9		<0,002	0,067	10	0,007	72		не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
13	01.03.18	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, Динамо, Павловское ш., д. 3	Пушкинский	котельная	котельной	0,29	6	<0,58	0	6,5		<0,002						не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,25	12	<0,58	1	8,6		<0,002	0,032	8	0,005	70		не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
14	21.03.18	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Березовая, д. 18а	Пушкинский	котельная	котельной	0,29	6	0,69	0	6,5		<0,002						не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,25	7	<0,58	1	8,1		<0,002			0,005	68		не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
15	21.03.18	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, пер. Мичурина д. 2	Пушкинский	котельная	котельной	0,30	5	<0,58	0	6,5		<0,002						не обнар.	0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,26	6	0,60	1	8,3		<0,002			0,005	68		не обнар.	0	не обнар.	не обнар.
16	21.03.18	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, Песчаный пер. д. 4	Пушкинский	котельная	котельной	0,30	5	<0,58	0	6,6		<0,002						не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,29	6	1,39	1	8,1		<0,002			0,006	68		не обнар.	2	не обнар.	не обнар.

17	05.03.18	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Садовая д. 53	Пушкинский	котельная	котельной	0,30	5	<0,58	0	6,5		<0,002						не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,29	7	<0,58	1	6,7		<0,002			0,006	68		не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
18	23.03.18	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Звериницкая, д. 23а	Пушкинский	котельная	котельной	0,30	9	<0,58	0	6,5		<0,002						не обнар.	4	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,29	5	1,25	1	7,0		<0,002			0,005	65		не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
19	23.03.18	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Желябова, д. 6	Пушкинский	котельная	котельная	0,30	5	<0,58	0	6,5		<0,002						не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельная	0,29	8	1,47	1	6,9		<0,002			0,007	70		не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
20	07.03.18	исходная	ЭУ-48 п. Тярлево, ул. Спортивная д. 20	Пушкинский	котельная	котельной	0,30	4	<0,58	0	6,6		<0,002						не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,29	5	1,47	1	7,3		<0,002			0,006	69		не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
21	07.03.18	исходная	ЭУ-48 п. Тярлево, ул. Большая д. 3	Пушкинский	котельная	котельной	0,30	5	<0,58	0	6,6		<0,002						не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,29	6	1,44	1	8,3		<0,002			0,006	69		не обнар.	0	не обнар.	не обнар.
22	01.03.18	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Горная, д. 12а	Пушкинский	котельная	котельной	0,30	9	<0,58	0	6,5		<0,002						не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,29	9	0,79	1	7,0		<0,002			0,006	63		не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
23	29.03.18	исходная	ЭУ-48 г. Пушкин, п. Лесное, д.29, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	0,15	3	0,66	0	7,4		<0,002		14				не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,16	8	0,80	1	8,3		<0,002	0,058	12	0,005	69		не обнар.	4	не обнар.	не обнар.
24	01.03.18	исходная	ЭУ-49 п. Тельмана, ул. Красноборская д. 3д	Тосненский	котельная	котельной	0,11	5	<0,58	0	6,4		<0,002						не обнар.	0	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	0,17	6	0,60	1	8,8		<0,002	0,028		0,005	74	5,2	не обнар.		не обнар.	не обнар.
		прямая			котельная	котельной	0,19	6	0,82	1	8,7		<0,002	0,029		0,005	74	4,2	не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
25	февраль	исходная	ЭУ-49,г. Колпино,Заводской пр. д. 1	Колпинский	котельная	котельной	Тепловая нагрузка переведена на ЗАО "ГСР ТЭЦ"															
		прямая (ГВС)			котельная	котельной																
26	19.03.18	исходная	ЭУ-49 п. Шушары, Колпинская ферма, д. 5	Колпинский	котельная	котельной	0,30	6	<0,58	0	6,3		<0,002						не обнар.	4	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,11	7	<0,58	1	6,9		<0,002			0,004	63		не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
27	14.03.18	исходная	ЭУ-50 п. Металлострой, ул. Богайчука, д. 3	Колпинский	котельная	котельной	0,28	10	<0,58	0	6,5		<0,002						не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,23	11	<0,58	1	8,9		<0,002	0,023		0,005	74		не обнар.	0	не обнар.	не обнар.

28	13.03.18	исходная	ЭУ-50 п. Саперный, ул. Дорожная, д. 13 к.2	Колпинский	котельная	котельной	0,25	8	<0,58	0	6,4		<0,002						не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	0,22	9	0,69	1	8,9		<0,002	0,051		0,006	73		не обнар.		не обнар.	не обнар.
		прямая			котельная	котельной	0,12	9	<0,58	1	8,9		<0,002	0,049		0,006	75		не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
29	13.03.18	исходная	ЭУ-50 п. Понтонный, ул. Южная д. 25	Колпинский	котельная	котельной	0,17	6	<0,58	0	6,5		<0,002						не обнар.	0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,23	6	<0,58	1	6,9		<0,002			0,005	70		не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
30	13.03.18	исходная	ЭУ-50 п. Понтонный ул. Южная д. 5 к. 2	Колпинский	котельная	котельной	0,23	7	<0,58	0	6,5		<0,002						не обнар.	4	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,18	8	<0,58	1	6,7		<0,002			0,005	65		не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
31	20.03.18	исходная	ЭУ-50 п. Понтонный, ул. Александра Товпеко д. 12 к. 2	Колпинский	котельная	котельной	0,25	8	<0,58	0	6,5		<0,002						не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,29	12	1,47	1	6,9		<0,002			0,007	63		не обнар.	0	не обнар.	не обнар.
32	14.03.18	исходная	ЭУ-50 п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш. д. 3	Колпинский	котельная	котельной	0,30	12	0,71	0	6,5		<0,002						не обнар.	0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,29	15	0,77	1	6,7		<0,002			0,007	69		не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
33	13.03.18	исходная	ЭУ-50 п. Усть-Ижора, Комсомола д. 6	Колпинский	котельная	котельной	0,15	6	<0,58	0	6,5		<0,002						не обнар.	6	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,29	6	0,60	1	7,9		<0,002			0,005	64		не обнар.	0	не обнар.	не обнар.
34	14.03.18	исходная	ЭУ-50 п. Металлострой, ул. Пионерская д. 7а	Колпинский	котельная	котельной	0,22	8	<0,58	0	6,4		<0,002						не обнар.	8	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	0,28	8	0,71	1	8,3		<0,002	0,048		0,004	71		не обнар.		не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,28	7	0,66	1	8,3		<0,002	0,053		0,004	71		не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
35	20.03.18	исходная	[illegible] Колпино, Лагерное ш., д.57, лит. А	Колпинский	котельная	котельной	0,29	8	<0,58	0	6,5		<0,002						не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,23	9	<0,58	1	6,7		<0,002			0,004	63		не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
36	26.03.18	исходная	ЭУ-50 п. Петро-Славянка, ул. Клубная д. 1, к. 5	Колпинский	котельная	котельной	0,30	8	<0,58	0	6,4		<0,002						не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	0,29	5	0,58	1	6,7		<0,002			0,005	65		не обнар.	2	не обнар.	не обнар.

Начальник ПХЛ-5 Т.Н. Цыганок