Результаты
лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб"
за июнь 2020г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм3	Цветность, град. цветности	Мутность, мг/дм3 (по каолину)	Запах, балл	pH, ед. pH	Хлороформ, мг/дм3	Сульфиды и сероводород (по H2S), мг/дм3	Нефтепродукты, мг/дм3	Хлориды, мг/дм3	Медь, мг/дм3	Температура, С°	Кремниевая кислота (в пересч. на SiO2), мг/дм3	Веокросол-карбон, мг/дм3	Споры сульфитредуц. клостридий, (число спор в 20мл)	ОМЧ,число образ.колон.бактерий в 1мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	04.06.20	исходная	"Приморская" ул. Оптиков, д.6, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,17	8	<0,58	1	6,3	-	<0,002	-	-	-	12	-	-	-	3	не обн.	не обн.
		подпиточная 1			котельная	котельной	0,29	10	<0,58	1	8,3	-	<0,002	0,014	-	0,06	70	9,8	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,30	12	<0,58	1	8,3	-	<0,002	0,020	-	0,06	72	9,8	-	-	2	не обн.	не обн.
		прямая 1			котельная	котельной	0,30	10	<0,58	1	8,3	-	<0,002	0,014	-	0,05	70	10,7	-	-	1	не обн.	не обн.
		прямая 2			котельная	котельной	0,29	12	<0,58	1	8,3	-	<0,002	0,013	-	0,05	70	10,0	-	-	1	не обн.	не обн.
		ТОС II к.1-6			котельная	котельной	0,29	13	<0,58	1	8,3	-	<0,002	0,015	-	0,04	70	10,4	-	-	0	не обн.	не обн.
2	01.06.20	исходная 2	"Коломяжская" ул.Автобусная, д.9, лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,26	10	<0,58	1	6,4	-	<0,002	-	-	-	12	-	-	-	2	не обн.	не обн.
		подпиточная 1			котельная	котельной	0,25	9	<0,58	1	9,0	-	<0,002	0,009	-	0,03	73	7,6	-	-	-	-	-
		подпиточная 2			котельная	котельной	0,23	9	<0,58	1	8,3	-	<0,002	0,009	-	0,03	70	7,0	-	-	-	-	-
		прямая 3			котельная	котельной	0,26	13	<0,58	1	8,4	-	<0,002	0,011	-	0,03	74	7,7	-	-	1	не обн.	не обн.
3	17.06.20	исходная	"Молодежная" Серебристый б-р д.2,лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,30	10	<0,58	1	6,8	-	<0,002	-	-	-	8	-	-	-	2	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,29	15	0,73	1	9,0	-	<0,002	0,015	-	0,05	74	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,30	16	<0,58	1	8,8	-	<0,002	0,014	-	0,08	70	-	-	-	1	не обн.	не обн.
4		прямая	"Чернореченская" наб. Черной речки, д.14,лит.А	Приморский	котельная	котельной	котельная остановлена на межотопительный период с 08.05.2020г.																
5	11.06.20	исходная	Липовая аллея, д.17,лит.А	Приморский	котельная	котельной	0,34	14	<0,58	1	6,4	-	<0,002	-	-	-	12	-	-	-	5	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,27	14	<0,58	1	9,0	-	<0,002	0,014	-	0,03	79	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,24	12	<0,58	1	9,0	-	<0,002	0,016	-	0,03	70	-	-	-	1	не обн.	не обн.
6	11.06.20	исходная	"Западная" Кронштадтское шоссе, д.15,лит.А	Кронштадт-ский	котельная	котельной	<0,10	7	<0,58	1	6,5	-	<0,002	-	-	-	13	-	-	-	2	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	<0,10	9	<0,58	1	8,9	-	<0,002	0,011	25	0,03	83	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,1	9	0,70	1	8,6	-	<0,002	0,015	62	0,02	70	-	-	-	1	не обн.	не обн.
7	11.06.20	исходная	"Цитадельская" Цитадельское шоссе, д. 5,лит.А	Кронштадт-ский	котельная	котельной	<0,10	6	<0,58	1	6,2	-	<0,002	-	-	-	13	-	-	-	3	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	<0,10	10	<0,58	1	9,0	-	<0,002	0,013	118	0,03	86	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	<0,10	13	<0,58	1	9,0	-	<0,002	0,013	119	0,03	85	-	-	-	0	не обн.	не обн.

Начальник ПХЛ №1 И.А. Юсупова

РЕЗУЛЬТАТЫ

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, сетевой воды предоставляемые ФЭИ ГУП "ТЭК СПб" за июнь 2020г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Железо(Fe суммарно), мг/л	Цветность, град.	Мутность, мг/л (по каолину)	Запах, балл	Водородный показатель, ед. pH	Хлороформ, мг/л	Сульфилы и сероводород (ПО H2S), мг/л	Нефтепродукты (суммарно), мг/л	Хлориды, мг/л	Медь (Cu суммарно), мг/л	Веокросол-карбон, мг/л	Кремниевая кислота(суммарно в пересчете на SiO2),мг/л	Температура,градусы Цельсия (С°)	Натрий,мг/л	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ.колон. бактер. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	01.06.20	подпиточная	"Парнас" 3-й Верхний пер.,д.10	Выборг.	АО"Т/с	котел.	0,26	14	<0,58	1	8,7	-	-	0,012	-	0,06	-	2,2	-	-	-	-	-	-
		пр.из АО "Т/сСПб"			АО"Т/с	котел.	0,27	12	<0,58	1	8,7	-	-	0,010	-	0,05	-	2,1	70	-	-	0	не обн.	не обн.
		прямая в т/с ФТС			АО"Т/с	котел.	0,27	14	<0,58	1	8,7	-	-	0,010	-	0,05	-	2,2	64	-	-	0	не обн.	не обн.
2	01.06.20	исходная	"Парнас-4" 8-й Верхний пер.,д.6	Выборг.	котел.	котел.	0,21	9	0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,23	14	<0,58	1	9,0	-	-	0,021	-	0,05	-	-	85	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,30	16	<0,58	1	8,5	-	-	0,020	-	0,05	-	-	75	-	-	0	не обн.	не обн.
3	01.06.20	исходная	"2-Выборгская" пр.Энгельса, д.17,к.3	Выборг.	котел.	котел.	0,21	7	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,20	13	<0,58	1	8,8	-	-	0,020	-	0,06	-	-	75	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,24	11	<0,58	1	8,6	-	-	0,015	-	0,04	-	-	69	-	-	0	не обн.	не обн.
4	15.06.20	исходная	"8-Выборгская" ул.Астраханская, д.18	Выборг.	котел.	котел.	0,29	12	<0,58	1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,24	15	<0,58	1	8,7	-	-	0,014	-	0,10	-	-	68	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,23	14	<0,58	1	8,8	-	-	0,010	-	0,09	-	-	68	-	-	0	не обн.	не обн.
		прямая на гостиницу			котел.	котел.	0,24	14	<0,58	1	8,7	-	-	0,014	-	0,10	-	-	68	-	-	0	не обн.	не обн.
5	15.06.20	исходная	"Педиатрическая" ул.Литовская,д.2	Выборг.	котел.	котел.	0,30	13	0,60	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,30	16	0,69	1	9,0	-	-	0,029	-	0,09	-	-	70	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,29	16	0,6	1	9,0	-	-	0,029	-	0,07	-	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.
6	01.06.20	подпиточная	"Гражданская" пр.Непокоренных, д.17,к..2	Калинин.	котел.	котел.	0,21	14	<0,58	1	8,6	-	-	0,039	-	0,06	-	-	73	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,28	14	<0,58	1	8,7	-	-	0,029	-	0,05	-	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.
7	01.06.20	исходная	"Северомуринская" Мурино, д.11	Калинин.	котел.	котел.	0,18	7	<0,58	1	6,5	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,28	14	<0,58	1	8,7	-	-	0,031	-	0,06	-		80	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,29	13	0,72	1	8,7	-	-	0,028	-	0,05	-		70	-	-	0	не обн.	не обн.
8	15.06.20	исходная	"Политехническая" ул.Гжатская, д.24	Калинин.	котел.	котел.	0,13	9	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,16	15	<0,58	1	8,8	-	-	0,018	-	0,06	-	-	69	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,15	14	<0,58	1	8,7	-	-	0,028	-	0,06	-	-	75	-	-	0	не обн.	не обн.
9	01.06.20	исходная	"Пискаревская" пр.Шафировский, д.10	Калинин.	котел.	котел.	0,28	9	<0,58	1	6,4	-	-	0,011	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,26	14	<0,58	1	8,8	-	-	0,023	-	0,07	-	-	80	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,25	14	<0,58	1	8,8	-	-	0,020	-	0,06	-	-	80	-	-	0	не обн.	не обн.
10		исходная	"3-Выборгская" ул.Манчестерская, д.14	Выборг.	котел.	котел.	котельная остановлена в резерв с 29.05.2020г.																	
		подпиточная			котел.	котел.																		
		прямая			котел.	котел.																		
11	04.06.20	исходная	"6-Выборгская" пр.Тереза, д.42,к.2	Выборг.	котел.	котел.	0,20	8	<0,58	1	6,4	-	<0,002	-	-	-	-	-	14	-	-	2	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,22	11	<0,58	1	8,5	-	<0,002	0,057	-	0,05	-	-	80	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,28	12	<0,58	1	8,5	-	<0,002	0,053	-	0,05	-	-	80	-	-	1	не обн.	не обн.
12	11.06.20	исходная	"Пригородная" ул.1 Мая, д.91,к.2	Выборг.	котел.	котел.	0,18	8	<0,58	1	6,2	-	<0,002	-	-	-	-	-	14	-	-	1	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,15	11	<0,58	1	9,0	-	<0,002	0,015	-	0,03		-	71	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,14	12	<0,58	1	8,9	-	<0,002	0,011	-	0,03	-	-	71	-	-	1	не обн.	не обн.
13	14.05.20	исходная	ул.Малая Посадская,22-24	Выборг.	котел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		подпиточная			котел.	котел.	0,29	19	1,40	1	8,5	-	-	0,007	-	0,25	-	-	85	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,28	19	1,47	1	8,5	-	-	0,020	-	0,14	-	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.

1	2	3	4	5	6	7	8	12	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
14	15.06.20	исходная	"1-я Красногвардейская" ул. Гранитная, д.12	Красногв	котел.	котел.	0,29	10	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,23	14	<0,58	1	8,8	-	-	0,019	-	0,08	-	-	71	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,12	15	<0,58	1	8,8	-	-	0,020	-	0,08	-	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.
15	15.06.20	исходная	"2-я Красногвардейская" ул. Металлистов, д.60	Красногв	котел.	котел.	0,10	12	<0,58	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,17	18	<0,58	1	8,6	-	-	0,025	-	0,09	-	-	87	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,17	18	<0,58	1	8,6	-	-	0,023	-	0,10	-	-	87	-	-	0	не обн.	не обн.
16		исходная	"3-я Красногвардейская" ул. Гранитная, д.57	Красногв	котел.	котел.	Котельная на реконструкции																	
		подпиточная			котел.	котел.																		
		прямая			котел.	котел.																		
17	01.06.20	исходная	"4-я Красногвардейская" Екатерининский пр.,д.7	Красногв	котел.	котел.	0,18	8	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	<0,1	12	<0,58	1	8,9	-	-	0,014	-	0,04	-	-	89	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,16	15	<0,58	1	8,9	-	-	0,016	-	0,04	-	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.
18	08.06.20	исходная	"1-я Правобережная" ул.Крыленко, д.4	Красногв	котел.	котел.	0,15	6	<0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,11	12	<0,58	1	8,3	-	-	0,008	-	0,05	-	-	87	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,11	12	<0,58	1	8,3	-	-	0,009	-	0,04	-	-	86	-	-	0	не обн.	не обн.
19	08.06.20	исходная	"2-я Правобережная" ул.Ванеева,д.3	Калинин.	котел.	котел.	0,13	7	<0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,16	11	<0,58	1	8,8	-	-	0,011	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,14	12	<0,58	1	8,9	-	-	0,013	-	0,05	-	-	69	-	-	0	не обн.	не обн.
20	08.06.20	исходная	"1-я Невская" ул.Ольминского, д.25	Калинин.	котел.	котел.	0,25	11	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,20	11	<0,58	1	9,0	-	-	0,02	-	0,06	-	-	80	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,13	10	<0,58	1	8,9	-	-	0,021	-	0,06	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
21		исходная	"2-я Невская" ул.Ивановская, д.36а	Невский	котел.	котел.	котельная остановлена в резерв с 26.05.2020г.																	
		подпиточная			котел.	котел.																		
		прямая			котел.	котел.																		
22	08.06.20	исходная	"3-я Невская" ул.Седова,д.5а	Невский	котел.	котел.	0,28	10	<0,58	1	6,4	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,15	17	<0,58	1	9,0	-	-	0,006	-	0,07	-	-	76	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,15	18	<0,58	1	9,0	-	-	0,008	-	0,05	-	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.
23	08.06.20	исходная	"4-Невская" ул. Бехтерева, д.1, к.2, д.42,к.2	Невский	котел.	котел.	0,29	12	<0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,17	12	<0,58	1	9,0	-	-	0,018	-	0,06	-	-	76	-	-	-	-	-
		прямая 1			котел.	котел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		прямая 2			котел.	котел.	0,12	14	<0,58	1	9,0	-	-	0,012	-	0,07	-	-	70	-	-	0	не обн.	не обн.
24	17.06.20	исходная	Пискаревский пр., 155	Красногв	котел.	котел.	0,30	11	<0,58	1	6,5	-	<0,002	-	-	-	-	-	11	-	-	2	не обн.	не обн.
		подпиточная			котел.	котел.	0,30	15	<0,58	1	8,3	-	<0,002	0,021	-	0,06	-	-	65	-	-	-	-	-
		прямая			котел.	котел.	0,30	15	<0,58	1	8,3	-	<0,002	0,013	-	0,08	-	-	75	-	-	1	не обн.	не обн.

Начальник ПХЛ-2 Н. Н.Краснoперова

ГУП «ТЭК СПб» ФЭИ ПХЛ № 3 ПХС
г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д.17, лит. Б т./ф. 736-76-18

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за июнь 2020г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм^3	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм^3	Запах, балл	pH, единица pH	Хлороформ, мг/дм^3	Сульфилы и сероводород (по H_2S), мг/дм^3	Нефтепродукты, мг/дм^3	Хлориды, мг/дм^3	Медь, мг/дм^3	Температура, С°	Натрий, мг/дм^3	Кремниевая кислота, мг/дм^3	Веокросол-карбон, мг/дм^3	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20 мл	ОМЧ, число образ. колон. бакт. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1.	19.06.20	исходная	ул. Пионерстроя, д. 19, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	0,18	7	0,58	1	6,5	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,21	8	0,61	1	8,7	-	-	0,03	-	0,03		-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,21	8	0,64	1	8,8	-	-	0,03	-	0,04		-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
2.	08.06.20	исходная	ул. Авангардная, д. 17, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	0,12	8	0,61	1	6,6	-	-	0,03		-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,19	9	0,63	1	8,6	-	-	0,03	-	0,04	87	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,23	10	0,68	1	8,8	-	-	0,02	-	0,03	66	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
3.	10.06.20	исходная	Кингисеппское ш., д. 55, лит .И	Красно-сельский	котельная	котельной	0,14	6	<0,58	1	7,0	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,13	8	0,61	1	8,9	-	-	0,03	-	0,03	77	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,16	8	0,64	1	8,8	-	-	0,03		0,03	73	59	-	-	-	0	не обн.	не обн.
4.	-	исходная	ул. Тамбасова, д. 16, лит. А	Красно-сельский	котельная	котельной	Котельная остановлена в резерв с 30.04.2020г. ГВС не подается.																	
		подпиточная			котельная	котельной																		
		прямая			котельная	котельной																		
5.	03.06.20	исходная	Трамвайный пр., д. 8, лит. А	Киров-ский	котельная	котельной	0,16	8	0,58	1	6,6	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,13	11	0,60	1	9,0	-	-	0,03	-	0,02	93	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,18	11	0,69	1	9,0	-	-	0,03	-	0,03	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
6.	10.06.20	исходная	ЮЧПЗ Горелово, улица 8, д. 4	Красно-сельский	котельная	котельной	0,11	8	<0,58	1	6,4	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,11	9	0,68	1	8,7	-	-	0,03	-	0,04	98	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,11	10	0,68	1	8,6	-	-	0,03	-	0,04	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
7.	03.06.20	исходная	ул. Двинская, д. 14, к.2, лит. А	Киров-ский	котельная	котельной	0,45	8	<0,58	1	6,7	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,20	10	0,61	1	8,8	-	-	0,03	-	0,04	77	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,23	11	0,64	1	8,7	-	-	0,03	-	0,03	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
8.	03.06.20	исходная	ул. Метростроевцев, д. 14, лит. А	Киров-ский	котельная	котельной	0,40	7	0,58	1	6,6	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,26	9	0,62	1	8,9	-	-	0,04	-	0,03	93	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,27	10	0,64	1	8,9	-	-	0,03	-	0,03	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.

Начальник ПХЛ № 3 Р.С.Фаленкова

ГУП «ТЭК СПб» ФЭИ ПХЛ № 3

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д.17, лит. Б т./ф. 736-76-18

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за июнь 2020г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм^3	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм^3	Запах, балл	pH, единица pH	Хлороформ, мг/дм^3	Сульфиды и сероводород (по H_2S), мг/дм^3	Нефтепродукты, мг/дм^3	Хлориды, мг/дм^3	Медь, мг/дм^3	Температура, С°	Натрий, мг/дм^3	Кремниевая кислота мг/дм^3	Веокросол-карбон, мг/дм^3	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20 мл	ОМЧ, число образ. колон. бакт. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1.	08.06.20	исходная	ул. Софийская, д. 54, к.2, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,13	7	<0,58	1	6,5	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,16	8	0,61	1	8,7	-	-	0,02	-	0,03	85	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,17	8	0,64	1	8,8	-	-	0,03	-	0,03	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
2.	08.06.20	исходная	ул. Салова, д. 55, к.4, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельной	0,17	8	<0,58	1	6,5	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,19	8	0,64	1	8,8	-	-	0,02	-	0,03	85	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,18	9	0,68	1	8,9	-	-	0,03	-	0,04	72	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
3.	15.06.20	исходная	ул. Предпортовая, д. 2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,18	8	<0,58	1	6,5	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,21	8	0,60	1	8,5	-	-	0,04	-	0,03	84	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,27	9	0,61	1	8,6	-	-	0,04	-	0,03	67	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
4.	01.06.20	исходная	Пулковское ш., д. 89, к.2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,16	9	<0,58	1	6,6	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,26	10	0,58	1	8,8	-	-	0,03	-	0,03	76	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,28	11	0,61	1	8,8	-	-	0,03	-	0,03	65	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
5.	15.06.20	исходная	ул. Бассейная., д. 59, к.2, лит. А	Московский	котельная	котельной	0,12	9	0,60	1	6,5	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,15	11	0,62	1	8,8	-	-	0,03	-	0,03	76	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,15	11	0,64	1	8,8	-	-	0,04	-	0,04	72	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
6.	01.06.20	исходная	ул. Штурманская, д. 8, лит. С	Московский	котельная	котельной	0,16	8	<0,58	1	6,5	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		подпиточная			котельная	котельной	0,18	8	0,67	1	8,8	-	-	0,02	-	0,03	76	-	-	-	-	-	-	-
		прямая			котельная	котельной	0,18	10	0,69	1	8,9	-	-	0,03	-	0,03	80	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
7.	15.06.20	исходная	Московский пр., д. 104, к.2, лит. И	Московский	котельная	котельной	0,26	9	0,62	1	6,3	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
		прямая			котельная	котельной	0,30	10	0,67	1	6,4	-	-	0,03	-	0,04	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.

Начальник ПХЛ № 3 Р.С.Фаленкова

Результаты

лабораторного контроля качества исходной и прямой воды ГВС, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за июнь 2020 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм^3	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм^3	Запах, балл	pH, единица pH	Хлороформ, мг/дм^3	Сульфиды и сероводород (по H_2S), мг/дм^3	Нефтепродукты, мг/дм^3	Хлориды, мг/дм^3	Медь, мг/дм^3	Температура, С°	Натрий, мг/дм^3	Кремниевая кислота (в пересчете на $SiO_{2\,(na\,Si)}$), мг/дм^3	Веокросол-карбон, мг/дм^3	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	2	3	4	5	6	7	12	9	10	11	8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	16.06.2020	исходная	пер. Декабристов, д. 10, к. 2, лит.А	Василеостровский	котельная	котельная	0,52	13	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	16.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	12	0,83	1	7,6	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
2	16.06.2020	исходная	Железноводская ул., д. 26, к. 2, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,30	11	0,68	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	16.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,20	10	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
3	16.06.2020	исходная	ул. Одоевского, д. 23, к. 2, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,72	12	1,10	1	6,6	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	16.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	14	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
4	16.06.2020	исходная	Большая Морская ул., д. 20, лит. Б	Василеостровский	котельная	котельная	0,30	9	0,89	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	16.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	8	0,71	1	6,7	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
5	04.06.2020	исходная	д. Заневка, д. 48, лит. А	Всеволожский	котельная	котельная	0,30	8	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	04.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,16	9	< 0,58	1	7,1	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
6	02.06.2020	исходная	п. Стеклянный, база отдыха «Уют»	Всеволожский	котельная	котельная	< 0,10	4	< 0,58	1	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	02.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	2	< 0,58	1	8,9	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
7	23.06.2020	исходная	п. Молодежное, Средневыборгское ш., д. 14, лит. Б	Курортный	котельная	котельная	0,11	4	< 0,58	1	8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	не обн.	не обн.
	23.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	1,3	< 0,58	1	8,3	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	1	не обн.	не обн.
8	11.06.2020	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 56, лит. Б, к.2	Выборгский	котельная	котельная	0,57	7	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	11.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	10	0,71	1	6,6	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
9	11.06.2020	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 72, лит. А, к.3	Выборгский	котельная	котельная	0,57	9	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	11.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	12	0,83	1	6,5	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
10	11.06.2020	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 75, лит. А, пом. 7Н	Выборгский	котельная	котельная	0,39	9	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	11.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	10	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
11	11.06.2020	исходная	Большой Сампсониевский пр, д. 85, к.2, лит. В	Выборгский	котельная	котельная	1,1	13	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	11.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	13	0,86	1	8,8		-	-	-	-	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
12	11.06.2020	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 86, лит. А, к.3	Выборгский	котельная	котельная	0,26	10	< 0,58	1	6,5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	11.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,24	14	< 0,58	1	9,0	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
13	11.06.2020	исходная	Большой Сампсониевский пр., д. 97, лит. А, пом. 6Н	Выборгский	котельная	котельная	0,30	10	0,59	1	6,7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	11.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	13	< 0,58	1	7,0	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
14	11.06.2020	исходная	Земледельческая ул., д. 2, лит. А, к. 3	Выборгский	котельная	котельная	0,82	10	0,62	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	11.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	11	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
15	17.06.2020	исходная	Сердобольская ул., д. 1, лит. А, пом. 3Н	Выборгский	котельная	котельная	0,30	9	0,80	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	17.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	11	0,98	1	6,4	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.

16	17.06.2020	исходная	пр. Энгельса, д. 4, к. 4, лит. В	Выборгский	котельная	котельная	0,30	9	0,77	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	17.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	10	0,71	1	6,6	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
17	17.06.2020	исходная	Костромской пр., д. 11, к. 2, лит. А, пом.1Н, 2Н, 3Н	Выборгский	котельная	котельная	0,51	11	0,80	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	17.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	6	< 0,58	1	7,3	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
18	17.06.2020	исходная	Ракитовская ул., д. 29, лит. А, пом. 4Н	Выборгский	котельная	котельная	0,8	13	0,8	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	17.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	9	< 0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
19	17.06.2020	исходная	ул. Харченко, д. 4, лит. А, пом. 1Н	Выборгский	котельная	котельная	0,30	8	0,62	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	17.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,25	11	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
20	17.06.2020	исходная	ул. Капитана Воронина, д.8, лит. А, пом. 1Н	Выборгский	котельная	котельная	0,40	12	0,80	1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	17.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	12	<0,58	1	7,2	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
21	17.06.2020	исходная	Тобольская ул., д. 4, лит. А, к. 2	Выборгский	котельная	котельная	0,35	11	0,74	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	17.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	11	< 0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
22	22.06.2020	исходная	Лесной пр., д. 59, к. 7, лит. Д, пом. 3Н	Выборгский	котельная	котельная	0,52	11	< 0,58	1	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	22.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	<0,10	7	< 0,58	1	7,3	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
23	22.06.2020	исходная	Лесной пр., д. 61, к. 3, лит. Д, пом. 7Н	Выборгский	котельная	котельная	0,87	13	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	22.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	10	< 0,58	1	7,7	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
24	15.06.2020	исходная	Петровская ул., д. 10, лит. А	Выборгский	котельная	котельная	0,38	10	0,68	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	15.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	9	0,68	1	6,4	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
25	15.06.2020	исходная	пос. Парголово, Выборгское шоссе, д. 369б, лит. А	Выборгский	котельная	котельная	0,51	9	0,59	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	15.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	7	0,68	1	6,6	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
26	15.06.2020	исходная	пос. Парголово, ул. Ломоносова, д. 78, к. 2, лит. Е	Выборгский	котельная	котельная	1,1	13	1,16	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	15.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	7	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
27	15.06.2020	исходная	пос. Парголово, Осиновая Роща, Школьный пер., д. 10, лит. А	Выборгский	котельная	котельная	0,30	9	0,62	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	15.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	10	0,65	1	6,4	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
28		исходная	пос. Парголово, Михайловка, Торфяная ул., д. 25, лит.А, к.2	Выборгский	котельная	котельная	Прекращена подача ГВС по письму абонента.																	
		прямая ГВС			котельная	котельная																		
29	15.06.2020	исходная	пос. Левашово, ул. Мира, д. 26, лит. А	Выборгский	котельная	котельная	0,71	9	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	15.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,10	5	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
30		исходная	пос. Левашово, Горское шоссе д. 152, лит. В	Выборгский	котельная	котельная	ГВС не подается в связи с отказом потребителя.																	
		прямая ГВС			котельная	котельная																		
31	22.06.2020	исходная	Свердловская наб., д. 38, к. 3, лит. З	Калининский	котельная	котельная	0,75	13	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	22.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	12	< 0,58	1	6,9	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
32	22.06.2020	исходная	Полюстровский пр., д. 71, к. 2, лит. Б	Калининский	котельная	котельная	0,22	9	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	22.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,15	10	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
33	22.06.2020	исходная	Лабораторный пр., д. 18, к. 2, лит. АЖ	Калининский	котельная	котельная	0,27	8	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	22.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	13	0,74	1	6,9	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.

34		исходная	Бобруйская ул., д. 13, к. 2, лит. Б, пом. 1Н	Калининский	котельная	котельная	ГВС не подается в связи с отказом потребителя.																	
		прямая ГВС			котельная	котельная																		
35	22.06.2020	исходная	Финский пер., д. 4а, лит. А	Калининский	котельная	котельная	0,13	7	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	22.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,25	10	0,77	1	7,5	-	-	-	-	-	61	-	-	-	0	не обн.	не обн.
36	04.06.2020	исходная	Новочеркасский пр., д. 37, к. 1, лит. А, пом. 11Н	Красногвардейский	котельная	котельная	0,39	9	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	04.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,27	10	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.
37	04.06.2020	исходная	Новочеркасский пр., д. 41/14, лит. А, пом. 8Н	Красногвардейский	котельная	котельная	0,30	8	0,62	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	04.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	13	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	67	-	-	-	0	не обн.	не обн.
38	04.06.2020	исходная	ул. Стахановцев, д. 2, лит. А, пом. 3Н	Красногвардейский	котельная	котельная	0,30	9	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	04.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	10	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	64	-	-	-	0	не обн.	не обн.
39		исходная	Республиканская ул., д. 18, к. 3, лит. А	Красногвардейский	котельная	котельная	Прекращена подача ГВС по письму абонента.																	
		прямая ГВС			котельная	котельная																		
40	04.06.2020	исходная	Ковалевская ул., д. 14, к. 2, лит. А	Красногвардейский	котельная	котельная	0,30	8	< 0,58	1	6,5	-		-		-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	04.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,22	9	< 0,58	1	7,0	-	-	-	-	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.
41	04.06.2020	исходная	Ново-Ковалево, 2-я Поперечная ул., д. 32, лит. А, к. 2	Красногвардейский	котельная	котельная	0,49	8	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	04.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	6	< 0,58	1	7,2	-	-	-	-	-	63	-	-	-	0	не обн.	не обн.
42	04.06.2020	исходная	Ржевская ул., д. 18, лит. А, к. 2	Красногвардейский	котельная	котельная	1,2	13	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	04.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,12	7	< 0,58	1	6,9	-	-	-	-	-	60	-	-	-	0	не обн.	не обн.
43	08.06.2020	исходная	пр. Стачек, д. 170, лит. Б	Кировский	котельная	котельной	0,23	8	0,64	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	08.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельной	0,30	11	0,68	1	6,6	-	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.
44	22.06.2020	исходная	ул. Театральная, д. 15, лит. Б	Можайский	котельная	котельной	0,24	9	0,61	1	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	22.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельной	0,24	9	0,64	1	8,3	-	-	-	-	-	66	-	-	-	0	не обн.	не обн.
45		исходная	ул. Воровского, д. 2/14, лит. А	Володарский	котельная	котельной	Котельная остановлена в резерв с 15.04.2020 г. ГВС не подается.																	
		прямая ГВС			котельная	котельной																		
46		исходная	Российский бульвар, д. 4/2, лит. А	Володарский	котельная	котельной	ГВС не подается в связи с выводом на реконструкцию здания единственного абонента.																	
		прямая ГВС			котельная	котельной																		
47		исходная	ул. Новая, д. 1, к.2, лит. А	Володарский	котельная	котельной	ГВС не подается в связи с отказом потребителя.																	
		прямая ГВС			котельная	котельной																		
48	10.06.2020	исходная	Московский пр., д. 138, к. 2, лит. К	Московский	котельная	котельная	0,71	9	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	10.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,10	5	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	64	-	-	-	0	не обн.	не обн.
49	10.06.2020	исходная	Московский пр., д. 124, к. 2, лит. В	Московский	котельная	котельная	0,38	10	0,68	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	10.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	9	0,68	1	6,4	-	-	-	-	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.
50	16.06.2020	исходная	ул. Коли Томчака, д. 14, к. 2, лит. А	Московский	котельная	котельная	1,2	11	1,19	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	16.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	10	< 0,58	1	7,4	-	-	-	-	-	68		-	-	0	не обн.	не обн.
51	10.06.2020	исходная	Заозерная ул., д. 14	Московский	котельная	котельная	0,51	9	0,59	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	10.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,29	7	0,68	1	6,6	-	-	-	-	-	70	-	-	-	0	не обн.	не обн.
52	10.06.2020	исходная	Детский пер., д. 4, к. 2, лит. Д, пом. 1Н	Московский	котельная	котельная	1,1	13	1,16	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	10.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	7	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	65	-	-	-	0	не обн.	не обн.
53	01.06.2020	исходная	пр. Елизарова, д. 32а, лит. С	Невский	котельная	котельная	0,43	7	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	01.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	7	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	60	-	-	-	0	не обн.	не обн.
54		исходная	пр. Обуховской Обороны, д. 33а, лит. А	Невский	котельная	котельная	Котельная на реконструкции с 09.06.2018.																	
		прямая ГВС			котельная	котельная																		

55	01.06.2020	исходная	ул. Ткачей, д. 70, к. 2, лит. Б	Невский	котельная	котельная	0,27	8	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	01.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,24	8	< 0,58	1	6,3	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
56	01.06.2020	исходная	ул. Дудко, д. 31, к. 2, лит. А	Невский	котельная	котельная	0,52	7	< 0,58	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	01.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	5	< 0,58	1	7,2	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
57		исходная	Крестовский пр., д.21, к.2, лит.А	Петроградский	котельная	котельная	Прекращена подача ГВС в связи с повреждением сетей потребителя																	
		прямая ГВС			котельная	котельная																		
58	02.06.2020	исходная	Граничная ул., д. 21 лит. Б, пом. 1Н	Приморский	котельная	котельная	0,30	5	0,77	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-			0	не обн.	не обн.
	02.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,23	6	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
59	02.06.2020	исходная	Ольгино, ул. Лесная, д. 44, лит. В	Приморский	котельная	котельная	0,30	5	0,68	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	02.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,13	6	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
60	08.06.2020	исходная	Лиговский пр., д. 170, к. 2, лит. А, пом. 1Н	Фрунзенский	котельная	котельная	0,40	7	0,62	1	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	08.06.2020	прямая 1 ГВС			котельная	котельная	0,18	10	<0,58	1	7,0	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	08.06.2020	прямая 2 ГВС			котельная	котельная	0,22	11	< 0,58	1	6,6	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
61	08.06.2020	исходная	Лиговский пр., д. 275, лит. А, к. 2	Фрунзенский	котельная	котельная	0,21	9	0,59	1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	08.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,28	10	0,62	1	6,5	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
62	08.06.2020	исходная	Тамбовская ул., д. 14, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельная	0,66	10	< 0,58	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	08.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	13	0,80	1	6,7	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
63	08.06.2020	исходная	набережная реки Волковки, д. 3, лит. Е, пом. 5Н	Фрунзенский	котельная	котельная	0,92	13	0,80	1	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	08.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,22	13	< 0,58	1	6,8	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
64	08.06.2020	исходная	Малая Балканская ул., д. 39, лит. А, к. 2	Фрунзенский	котельная	котельная	0,68	12	0,83	1	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	08.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	0,30	13	< 0,58	1	6,7	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	0	не обн.	не обн.
65		исходная	Бухарестская ул., д. 134, лит.Е, пом. 1Н	Фрунзенский	котельная	котельная	Подача ГВС во время останова южной ТЭЦ																	
		прямая ГВС			котельная	котельная																		
66		исходная	Грузинская ул., д. 10, к. 2, лит. А	Фрунзенский	котельная	котельная	Прекращена подача ГВС в связи с повреждением сетей потребителя																	
		прямая ГВС			котельная	котельная																		

Начальник ПХЛ-4 Л.Е.Ковалева

Результаты

лабораторного контроля качества исходной и прямой воды ГВС, предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за июнь 2020 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	Содержание железа, мг/дм^3	Цветность, градус цветности	Мутность (по каолину), мг/дм^3	Запах, балл	pH, единица pH	Сульфиды и сероводород (по H_2S), мг/дм^3	Температура, С°	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	02.06.2020	исходная	п. Стеклянный, база отдыха «Уют»	Всеволожский	котельная	котельная	< 0,10	4	< 0,58	1	8,4	-	-	-	0	не обн.	не обн.
	02.06.2020	прямая ГВС			котельная	котельная	< 0,10	2	< 0,58	1	8,9	-	70	-	0	не обн.	не обн.

Начальник ПХЛ-4 Л.Е.Ковалева

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой сетевой воды,
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за июнь 2020 г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	pH, единица pH	Цветность, градус цветности	Мутность, мг/дм³ (по каолину)	Запах , балл	Содержание железа, мг/дм³	Хлороформ, мг/дм³	Медь, мг/дм³	Нефтепродукты, мг/дм³	Сульфиды и сероводород (по H2S), мг/дм³	Хлориды, мг/дм³	Температура, С°	Кремнивая кислота, (в пересчете на Si), мг/дм³	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23	24	25
1	01.06.20	исходная	ЭУ-46 г. Пушкин, ул. Автомобильная, д. 4,корп.2, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,2	9	<0,58	0	0,27									3	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,6	9	<0,58	1	0,22		0,003	0,043			70					
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,6	9	<0,58	1	0,22		0,003	0,041			65			2	не обнар.	не обнар.
2	июнь	исходная	ЭУ-46 г. Пушкин, Кузьминское ш., д. 64, пом.1Н,2Н,3Н, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	Тепловая нагрузка переведена на котельную по адресу: г. Пушкин, ул. Автомобильная, д.4, корп.2, лит.А															
		подпит.			котельная	котельной																
		прямая (ГВС)			котельная	котельной																
3	22.06.20	исходная	ЭУ-47 Красносельское ш. д. 39а, пом.1Н,2Н, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,2	9	0,71	0	0,30									3	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)					6,7	10	1,27	1	0,29		0,006				68			4	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	6,8	15	1,38	1	0,29								не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
4	08.06.20	исходная	ЭУ-47 г. Пушкин, Красносельское ш. д. 7а, пом.1Н,2Н, лит.Н	Пушкинский	котельная	котельной	6,2	8	<0,58	0	0,29									0	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,9	9	1,45	1	0,29		0,005	0,054			66					
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,5	6	<0,58	1	0,25		0,005	0,048			70			1	не обнар.	не обнар.

5	03.06.20	исходная	ЭУ-47 п. Шушары, ул. Школьная д. 56, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,1	10	<0,58	0	0,30									3	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,6	10	<0,58	1	0,18		0,003	0,044			73					
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,6	9	<0,58	1	0,20		0,003	0,039			70			1	не обнар.	не обнар.
6	04.06.20	исходная	ЭУ-47, г. Пушкин ул. Саперная,д. 49, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,2	7	<0,58	0	0,26									2	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,4	9	<0,58	1	0,23		0,005				65			0	не обнар.	не обнар.
7	04.06.20	исходная	ЭУ-47 г. Пушкин, Кадетский б-р,д. 15, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,5	8	<0,58	0	0,29									2	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,3	9	<0,58	1	0,19		0,004				74			3	не обнар.	не обнар.
8	22.06.20	исходная	ЭУ-47 п. Шушары, Пулковское ш., д. 42, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,3	8	0,65	0	0,25									0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,8	10	0,76	1	0,24		0,005				70			2	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	6,9	13	1,11	1	0,28								не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
9	июнь	исходная	ЭУ-47 п. Александровская, Волхонское ш. д. 32а, пом.1Н, лит.Б	Пушкинский	котельная	котельной	котельная в резерве															
		прямая (ГВС)			котельная	котельной																
10	09.06.20	исходная	ЭУ-47, г. Пушкин, ул. Госпитальная, д.7/2, лит. В	Пушкинский	котельная	котельной	6,2	12	0,65	0	0,29									3	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,7	13	0,73	1	0,29		0,007				68			2	не обнар.	не обнар.
11	22.06.20	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Елизаветинская, д. 21, пом.1Н,2Н,3Н, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,2	9	<0,58	0	0,30									1	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,4	17	1,38	1	0,28		0,004	0,074		12	72			0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,3	18	1,44	1	0,29		0,004	0,079		12	70		не обнар.	5	не обнар.	не обнар.
12	10.06.20	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, Динамо, Павловское ш.,д. 3,лит.З	Пушкинский	котельная	котельной	6,2	9	<0,58	0	0,25									3	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	12	<0,58	1	0,22		0,004	0,038		17	70			5	не обнар.	не обнар.
13	11.06.20	исходная	ЭУ-48 г. Павловск,ул. Березовая,д. 18а, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,2	9	<0,58	0	0,29									7	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,3	4	1,08	1	0,28		0,005				65			5	не обнар.	не обнар.
14	11.06.20	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, пер. Мичурина,д. 2, пом.1Н,лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,2	8	<0,58	0	0,29									2	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,3	8	1,14	1	0,28		0,004				65			3	не обнар.	не обнар.

15	июнь	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Желябова, д. 6/1	Пушкинский	котельная	котельной	котельная в резерве																
		прямая (ГВС)			котельная	котельной																	
16	11.06.20	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, Песчаный пер., д. 4, пом.1Н,2Н,Г, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,1	7	<0,58	0	0,29									3	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,5	6	0,63	1	0,15		0,004				65			2	не обнар.	не обнар.
17	22.06.20	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Садовая, д. 53, пом.3Н, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,2	8	<0,58	0	0,24									0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,6	10	0,92	1	0,28		0,006				70			2	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	6,7	14	1,08	1	0,29								не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
18	29.06.20	исходная	ЭУ-48 г. Павловск, ул. Звериницкая, д. 23а, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,2	8	<0,58	0	0,30									0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,8	6	<0,58	1	0,13		0,004				69			2	не обнар.	не обнар.
19	09.06.20	исходная	ЭУ-48 п. Тярлево,ул. Спортивная, д. 20, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,2	13	<0,58	0	0,28									2	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,8	9	<0,58	1	0,11		0,004				62			1	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	6,9	15	1,46	1	0,29								не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
20	08.06.20	исходная	ЭУ-48 п. Тярлево, ул. Большая,д. 3, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,1	11	<0,58	0	0,29									3	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,3	9	<0,58	1	0,11		0,006				70			2	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,3	13	<0,58	1	0,12								не обнар.	1	не обнар.	не обнар.
21	29.06.20	исходная	ЭУ-48 г. Павловск,ул. Горная, д. 12а, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	6,2	8	<0,58	0	0,30									3	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,8	9	<0,58	1	0,21		0,004				70			3	не обнар.	не обнар.
22	15.06.20	исходная	ЭУ-48 г. Пушкин, п. Лесное, д.29, лит.А	Пушкинский	котельная	котельной	7,3	3	<0,58	0	0,24					22				13	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,8	6	1,22	0	0,11		0,004			28	70			3	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	7,7	9	1,41	1	0,24								не обнар.	6	не обнар.	не обнар.
23	09.06.20	исходная	ЭУ-49 п. Тельмана, ул. Красноборская, д. 3д	Тосненский	котельная	котельной	6,2	5	<0,58	0	0,13									1	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,5	9	<0,58	1	0,17		0,004	0,051			66	3,3				
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,5	10	<0,58	1	0,23		0,004	0,049			70	2,4		2	не обнар.	не обнар.

24	июнь	исходная	ЭУ-49, г. Колпино, Заводской пр. д. 1, лит.Б	Колпинский	котельная	котельной	Тепловая нагрузка переведена на ЗАО "ГСР ТЭЦ"																
		подпит.			котельная	котельной																	
		прямая (ГВС)			котельная	котельной																	
25	22.06.20	исходная	ЭУ-49 п. Шушары, Колпинская ферма, д. 5, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,4	8	0,65	0	0,30									3	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,8	11	0,90	1	0,21		0,003				68			3	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	6,9	15	1,44	1	0,29								не обнар.	2	не обнар.	не обнар.
26	15.06.20	исходная	ЭУ-50 п. Металлострой, ул. Богайчука, д. 3,лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,2	12	0,81	0	0,30				<0,002					6	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,6	14	1,27	1	0,28		0,006	0,058	<0,002		71			2	не обнар.	не обнар.
27	02.06.20	исходная	ЭУ-50 п. Саперный, ул. Дорожная, д. 13 к.2, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,2	10	<0,58	0	0,30				<0,002					3	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,8	11	0,65	1	0,28		0,003	0,054	<0,002		70					
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,9	12	0,60	1	0,25		0,003	0,043	<0,002		70			4	не обнар.	не обнар.
28	02.06.20	исходная	ЭУ-50 п. Понтонный,ул. Южная, д. 25, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,2	9	<0,58	0	0,30				<0,002					1	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,5	10	<0,58	1	0,29		0,005		<0,002		67			2	не обнар.	не обнар.
29	02.06.20	исходная	ЭУ-50 п. Понтонный, ул. Южная, д. 5 к. 2, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,2	10	<0,58	0	0,30				<0,002					2	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,7	11	0,65	1	0,29		0,005		<0,002		68			2	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	6,7	14	1,33	1	0,28								не обнар.	3	не обнар.	не обнар.
30	29.06.20	исходная	ЭУ-50 п. Понтонный, ул. Александра Товпеко, д.12, лит.А, к. 2	Колпинский	котельная	котельной	6,3	13	0,71	0	0,30				<0,002					5	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,8	17	1,41	1	0,29		0,008		<0,002		71			5	не обнар.	не обнар.
31	23.06.20	исходная	ЭУ-50 п. Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш. д. 3, пом.1Н,2Н, лит.Д	Колпинский	котельная	котельной	6,2	12	<0,58	0	0,30				<0,002					1	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,9	15	1,41	1	0,29		0,007		<0,002		67			6	не обнар.	не обнар.

32	08.06.20	исходная	ЭУ-50 п. Усть-Ижора, ул. Комсомола, д. 6, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,2	9	<0,58	0	0,29				<0,002					5	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,3	13	1,46	1	0,29		0,004		<0,002		65			1	не обнар.	не обнар.
33	23.06.20	исходная	ЭУ-50 п. Металлострой, ул. Пионерская, д. 7а, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,3	12	<0,58	0	0,29				<0,002					2	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,4	15	1,38	1	0,29		0,005	0,037	<0,002		71			1	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,4	13	1,11	1	0,26		0,005	0,035	<0,002		74					
34	июнь	исходная	ЭУ-50 г. Колпино, Вознесенское ш., д.57, лит. АА	Колпинский	котельная	котельной	ГВС не подается по письму потребителя															
		прямая (ГВС)			котельная	котельной																
35	03.06.20	исходная	ЭУ-50 п. Петро-Славянка, ул. Клубная, д. 1, к. 5, лит.А	Колпинский	котельная	котельной	6,2	10	<0,58	0	0,30				<0,002					0	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	6,5	8	1,38	1	0,29		0,006		<0,002		65			5	не обнар.	не обнар.

Начальник ПХЛ-5 Т.Н. Цыганок

Результаты

лабораторного контроля качества исходной, подпиточной, прямой воды (ГВС),
предоставляемые филиалом энергетических источников ГУП "ТЭК СПб" за июнь 2020г.

№ п/п	Дата отбора	Наименование точки	Адрес котельной	Район	Источник теплоснабжения котельной	Точка на выходе из котельной	pH, единица pH	Цветность, градус цветности	Мутность, мг/дм³ (по каолину)	Запах , балл	Содержание железа, мг/дм³	Хлороформ, мг/дм³	Медь, мг/дм³	Нефтепродукты, мг/дм³	Сульфиды и сероводород (по H2S), мг/дм³	Хлориды, мг/дм³	Температура, С°	Жесткость, °Ж	Удельная суммарная α активность, БК/кг	Удельная суммарная ß активность, БК/кг	Радон (^{222}Rn), Бк/кг	Споры сульфитредуц. клостридий, число спор в 20мл	ОМЧ, число образ. колон. в 1 мл	ОКБ, число бакт. в 100 мл	ТКБ, число бакт. в 100 мл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	19.06.20	исходная	ЭУ-51, г.п. Вырица, ул. Московская, д. 61, лит.А1	Гатчинский	котельная	котельной	7,8	5	1,36	0	0,22				<0,002	15		4,0					1	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	8,6	4	<0,58	1	0,11		0,003	0,057	<0,002	9	70	0,20							
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	8,6	4	<0,58	1	0,11		0,003	0,060	<0,002	9	68	0,20					2	не обнар.	не обнар.
2	22.06.20	исходная	ЭУ-51, Большеколпанское с.п., массив Никольское, д.1	Гатчинский	котельная	котельной	7,3	5	<0,58	0	0,20				<0,002	78		7,0					3	не обнар.	не обнар.
		прямая (ГВС)			котельная	котельной	7,4	4	<0,58	1	0,13		0,003	0,045	<0,002	72	70	0,40					4	не обнар.	не обнар.
		подпит.			котельная	котельной	7,4	4	<0,58	1	0,13		0,003	0,042	<0,002	72	72	0,40							

Начальник ПХЛ-5 Т.Н. Цыганок