Форма 2-ИП (отчет)

Утверждаю:
Первый заместитель генерального директора -
главный инженер ГУП "ТЭК СПб"

П.М. Стренадко

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ в сфере транспорта
за 12 месяцев 2020 года
по Санкт-Петербургу

№ п/п	Наименование объекта, инвентарный №	Место расположения объекта	Наименование работ (новое строительство, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение)	Вид работ (ПИР, СМР, прочие)	Срок выполнения (месяц, год)		Объем в натуральных показателях			Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб.				Источник финансирования	Информация об исполнении работ				Информация о документах, подтверждающих проведение мероприятий				Признак отклонения от плановых значений	Примечания
							единица измерения	количество		Всего по актам выполненных работ		Отклонение подрядных договоров за отчетный период			наименование подрядной организации	реквизиты договора подряда			наименование документа	реквизиты документа		Сделка по официальный сайт единой информационной		
					начало	окончание		план	факт	план	факт	план	факт			№	дата	сумма по договору		№	дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	**ВСЕГО по источникам финансирования, в том числе:**									**4 830,41**	**0,00**	**4 830,41**	**0,00**											
1	Собственные средства									**2 137,56**	**0,00**	**2 137,56**	**0,00**											
1.1.	Прибыль на развитие производства, учтенная в тарифе									0,00	0,00	0,00	0,00											
1.2.	Амортизация, в том числе:									2 137,56	0,00	2 137,56	0,00											
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе									919,42	0,00	919,42	0,00											
1.2.2	Неиспользованная амортизация прошлых лет (от регулируемых видов деятельности)									1 218,14	0,00	1 218,14	0,00											
2.	Привлеченные средства									0,00	0,00	0,00	0,00											
2.1	Займы Кредиты									0,00	0,00	0,00	0,00											
2.2	Средства бюджета Санкт-Петербурга									0,00	0,00	0,00	0,00											
3.	Прочие (с расшифровкой)									2 692,85	0,00	2 692,85	0,00											
3.1.	Прочие собственные средства (от регулируемых видов деятельности)									2 692,85	0,00	2 692,85	0,00											
II	**ВСЕГО по мероприятиям, в том числе**									**4 830,41**	**0,00**	**4 830,41**	**0,00**											
1.	**Здания**																							
	Всего по пункту 1									0,00	0,00	0,00	0,00											
2.	**Сооружения**																							
2.1	Путь ж/дорожный подъездной Автобусная ул., д.9, лит.Ш, лит.Щ, лит.Ц, лит.Э, инв.№1-5-180647609	Автобусная ул., д.9, лит.Ш, лит.Щ, лит.Ц, лит.Э.	Модернизация железнодорожного подъездного пути в части технического перевооружения нерегулируемого переезда	СМР	август 2019	октябрь 2020	м2	101,25	0	2 692,85	0,00	2 692,85	0,00	Прочие собственные средства от (регулируемых видов деятельности)									Проводится конкурс, в связи с отсутствием потенциального подрядчика, сроки подведения итогов сдвигаются на 2021 год	
2.2	Железнодорожная ветка по адресу: Макулатурный,9, лит.В, инв. №210-188, инв.№ 210-183	Макулатурный пр.,д. 9, лит.В	Модернизация железнодорожной ветки	ПИР	январь 2020	октябрь 2020	м	367,5	0	654,64	0,00	654,64	0,00	Амортизация, учтённая в тарифе	Еврожелдорстрой-проект ООО	№819/РУ-2019	от 24 декабря 2019г.	802,8	протокол	№489/2	10.12.2019	http://www.zakupki.gov.ru	Работы по договору выполняются с нарушением срока окончания работ. Работы по мостовым вопросам, по подрядчику не предоставляются по стоимостью согласно смете. Получена от Подрядчика досудебная претензия, направлены в ответ активированные возражения. Подрядчик обратился в суд	
										148,14	0,00	148,14	0,00	Неиспользованная амортизация прошлых лет (от регулируемых видов деятельности)										
	Итого по пункту 2.2									802,78	0,00	802,78	0,00											
2.3	Подъездной железнодорожный путь мазутного хозяйства по адресу: 3-ий Верхний переулок, д. 10, Лит.А 5 инв.№ 1-4-20000064	3-ий Верхний переулок, д. 10, Лит.А 5	Модернизация мазутного хозяйства в части подъездного железнодорожного пути	ПИР	октябрь 2019	декабрь 2020	шт	1	0	1070,00	0,00	1 070,00	0,00	Неиспользованная амортизация прошлых лет (от регулируемых видов деятельности)	ООО "ПУТЕВАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СТАНЦИЯ - УНИВЕРСАЛ"	№826/РУ-2019	от 24 октября 2019г.	1070	протокол	№419.2	43746	http://www.zakupki.gov.ru	Работы по договору выполняются с нарушением срока окончания работ. Готовность проекта 70%, срок выполнения договора продлен до 31.12.2020 года. Работы были приостановлены, в настоящее время работы по договору возобновлены, корректируется сметная документация	
2.4	Железнодорожные сливные эстакады инв.№1-2-120027	ул.Предпортовая, д.2, лит. Б	Модернизация сливной емкости с лотками, приямком и вышками на сливе, в части эстакады однополосной для слива мазута с заменой светильников с лампами накаливания на светодиодные светильники.	СМР	май 2020	декабрь 2020	шт	11	0	264,78	0,00	264,78	0,00	Амортизация, учтенная в тарифе									Материалы отсутствуют. Выполнение работ планируется собственными силами ЭТУ в рамках текущего ремонта.	
	Всего по пункту 2.									4 830,41	0,00	4 830,41	0,00											
3.	Транспортные средства (подвижной состав)																							
	Всего по пункту 3									0,00	0,00	0,00	0,00											
4.	Машины и оборудование																							
	Всего по пункту 4									0,00	0,00	0,00	0,00											
5.	Прочие объекты																							
	Всего по пункту 5									0,00	0,00	0,00	0,00											
6.	Материалы																							
	Всего по пункту 6									0,00	0,00	0,00	0,00											

Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям А.Д. Михно