Утверждаю:
Руководитель направления
ОП Северо-Запад ООО «ЭнергоСеть»

_____ Е.Е. Титов

СОГЛАСОВАНО:
Зам. главного инженера
ФТС ГУП «ТЭК СПб»

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал тепловых сетей
192007, г. Санкт-Петербург,
Экспедиционная ул., д. 69

_____ С.А. Сайко

СОГЛАСОВАНО:
ГУП «ТЭК СПб»
Производственное управление

СОГЛАСОВАНО
«10» 11 2020 г

СОГЛАСОВАНО:

_____

СОГЛАСОВАНО:
Администрация
Калининского района

_____

СОГЛАСОВАНО:
СПб ГКУ «ГУЖА»
Калининского района

_____

СОГЛАСОВАНО:

_____

СОГЛАСОВАНО:

_____

СОГЛАСОВАНО:
ЖКС № 1
Калининского р-на

_____

СОГЛАСОВАНО:
ЖСК 849

Жилищно-строительный кооператив № 849 • Санкт-Петербург
ПРАВЛЕНИЕ

_____

СОГЛАСОВАНО:
ЖСК-850

Жилищно-строительный кооператив № 850 • Санкт-Петербург

_____

СОГЛАСОВАНО:

Общество с ограниченной ответственностью "ВИТА"

_____

ПРОГРАММА

производства работ по замене трубопроводов 2 контура ЦТП на временную схему теплоснабжения на объекте:
«Реконструкция ЦТП, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 25, корп. 2, лит. А»

1. Отключение системы ЦО и ГВС по адресам: пр. Культуры, д. 23; пр. Культуры, д. 25, корп. ~~3~~ 4; пр. Культуры, д. 27, корп. 1; пр. Культуры, д. 29, корп. 4.
2. Время производства работ: с 9-30 ~~11~~ 11.2020 по 20-00 ~~11~~ 11.2020.
3. Отключающая арматура расположена в ТК_____
4. Дренирующая арматура расположена в ТК_____
5. Ответственный за отключение и включение т/с - Северный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб».
6. Ответственный за производство работ от ООО «ЭнергоСеть» - Руководитель направления ОП Северо-Запад Титов Евгений Евгеньевич (моб. тел. 8-921-768-27-21).
7. Количество сварочных стыков: Ду 133 – 1 шт.; Ду108 - 4 шт, Ду 89 – 2 шт.

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный
1	Подача заявки в ЦДУ ГУП «ТЭК СПб».	16.11.2020 до 12-00	Северный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Северный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»
2	Закрытие и опорожнение прямого и обратного трубопроводов в ТК.	16.11.2020 с 09-00 до 09-30	Северный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Северный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»
3	Производство работ по замене трубопроводов 2 контура ЦТП (Ду 133 – 1 шт.; Ду108 - 4 шт, Ду 89 – 2 шт.)	17.11.2020 с 09-30 до 19-00	ООО «ЭнергоСеть»	ООО «ЭнергоСеть»
4	Оповещение АДГ Северного РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» о заполнении трубопроводов.	17.11.2020 19-00	ООО «ЭнергоСеть»	ООО «ЭнергоСеть»
5	Оповещение ЦДУ ГУП «ТЭК СПб» о завершении работ и подключение потребителей.	17.11.2020 19-30	Северный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Северный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»
6	Включение временной схемы теплоснабжения ЦТП и восстановления параметров ЦО и ГВС.	17.11.2020 с 19-30 до 20-00	ООО «ЭнергоСеть»	ООО «ЭнергоСеть»

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал тепловых сетей
Для документов
Северный филиал тепловых сетей

Начальник Северного РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» _____ Федоров М.Н.

Начальник УЦТП ФТС ГУП «ТЭК СПб» _____ Сабиров Р.Н.

Начальник УКО ЦТП ФТС ГУП «ТЭК СПб» _____ Тереза С.В.

Ведущий инженер ОСК по Э и ЦТП УСК ГУП «ТЭК СПб» _____ Андрощук С.Н

Ответственный за производство работ от ООО «ЭнергоСеть» - Руководитель направления ОП Северо-Запад _____ Титов Е.Е.